

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN-2024-REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR LOMA LINDA, DONICA, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., EL PICACHO, BARRIO PRESA DEL TECOLOTE, SAN NICÓLAS DE LA TORRE, LOS ARCOS, LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), LOS ARBOLES, LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL JARAL (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL JARAL (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), BARRIO DE LA ISLA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.) Y EL RÍO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	LOMA LINDA, DONICA, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., EL PICACHO, BARRIO PRESA DEL TECOLOTE, SAN NICÓLAS DE LA TORRE, LOS ARCOS, LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), LOS ARBOLES, LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL JARAL (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), BARRIO DE LA ISLA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.) Y EL RÍO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.).		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	625 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	C.ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ		Nº DE CONTRATO	MAQ.FAISMUN.401.AD.2024
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,453,121.21	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 1,453,121.21	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 1,453,121.21
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	BACHEO		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.02	ESCARIFICADO HASTA 15 CM DE PROFUNDIDAD CON RIPPER DE CAMINO DE TERRACERIA CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: RASTREO A MÁQUINA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9115.00
1.03	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPÉTATE PROCEDENTE BANCO PARA CONFORMACION DE CAMINO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS, PAGO POR EL DERECHO DE EXTRACCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5655.00
1.04	COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO DE TERRACERIA MEDIANTE TRABAJOS DE CORTE Y COMPENSACION DE TERRAPLEN, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE, NO SUMINISTRADO) CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: NIVELACION Y CONFORMACION A MÁQUINA, AGUA, FORMACION DE BOMBEO DE SUPERFICIE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	70241.70
1.05	CONFORMACION DE CUNETÁ EN TERRENO NATURAL EN MATERIAL TIPO "B" CON MOTOCONFORMADORA, REALIZANDÁNDOLA EXCAVACION (0.19 M3/ML) INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	4950.00
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.90 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA.	PZA	1.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE
ARQ. DANIEL FLORES VAZQUEZ

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. ANA KAREN OSORIO DURAN

AUTORIDAD LOCAL
Eduardo Gonzalez Espinoza
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO