

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FECHA

28 DE DICIEMBRE DE 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN-2024- REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE (2DA ETAPA), BARRIO LA ESPERANZA, LA MURALLA, EL ATORÓN, EL SAUCITO, EL TEPOZÁN, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, YOSPHÍ, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, EL CUISILLO, EL BOTHÉ, LA PINÍ, MESILLAS, XAJAY, TENASDÁ, EL APARTADERO, EL CAPULÍN, LA LADERA, SAN PEDRO TENANGO, LA MANZANA, JACAL DE LA PIEDAD, SAN PABLO, EL COYOTE Y BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL, QRO"

LOCALIDAD: ZONA ORIENTE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 535

FONDO: FAISMUN-2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ARQ. CARLOS FLORES CORREA

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN.404.AD.2024

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 1,200,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$1,191,987.65

INVERSIÓN EJERCIDA: \$1,191,987.65

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

04-dic-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 30-dic-24

FECHA DE TERMINO REAL: 28-dic-24

## DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>BACHEO</b>		
1.01	TRAZO PARA DELIMITAR MARGENES DE VIALIDAD EXISTENTE, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
1.02	ESCARIFICADO HASTA 15 CM DE PROFUNDIDAD CON RIPPER DE CAMINO DE TERRACERIA CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: RASTREO A MÁQUINA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,000.00
1.03	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE PROCEDENTE BANCO PARA CONFORMACION DE CAMINO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS, PAGO POR EL DERECHO DE EXTRACCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,940.00
1.04	COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO DE TERRACERIA MEDIANTE TRABAJOS DE CORTE Y COMPENSACION DE TERRAPLEN, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE, NO SUMINISTRADO) CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: NIVELACION Y CONFORMACIÓN A MÁQUINA, AGUA, FORMACION DE BOMBEO DE SUPERFICIE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	106,690.00
1.05	CONFORMACION DE CUNETA EN TERRENO NATURAL EN MATERIAL TIPO "B" , CON MOTOCONFORMADORA, REALIZANDANDO EXCAVACION (0.19 M3/ML). INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	23,598.418
2	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.90 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
Ing Juan Manuel Colon Morales
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 DELEGACIÓN SAN ILDEFONSO TULTEPEC
Pedro Miranda Vozycos
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO