

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAFEF 2023-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LA LADERA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."  
LOCALIDAD: SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 311 HABITANTES FONDO: FAFEF 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.345.FAFEF.23  
INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,300,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,289,817.34 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,289,817.34  
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DEL 2023 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 FECHA DE TÉRMINO REAL: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,916.00
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	381.32
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	495.72
1.04	ACARREO EN CAMIÓN, EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3-KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	28.00
2.02	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % DE P.V.S.M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,905.48
2.03	FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	228.79
2.04	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	117.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,762.60
3.03	ADEMADO DE CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.65
4	OBRAS DE COMPLEMENTARIAS		
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,916.00
4.02	MURETE INFORMATIVO DE 2.00 X 1.55 MTS, CONFORMADO POR: CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE 2.20X0.90X0.30CM ASENTADO CON MORTERO 1:3, MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO 1:1:6, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 18X20 CM CON ARMEX 20X20-4, CASTILLOS DE 15X15CM DE ARMEX 15X15-4 F'c=150KG/CM2, APLANADO CON MORTERO 1:4, RECUBRIMIENTO DE CANTERA, RECUBRIMIENTO DE RECINTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CANTERA GRABADA (LOGOTIPO) 50 X 60 CM, ROTULACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO - COMUNIDAD



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p>  <p>Ms. ADEL MARCELO DE LA LUZ GARCIA N. NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p>  <p>Alberto Gonzalez Barreto NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p>			<p>AUTORIDAD LOCAL</p>  <p>Alberto Gonzalez Barreto NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
 <p>Raul Rodriguez R. NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	 <p>Tomas Gonzalez Luz NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	 <p>Roberto Rodriguez B. NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	
 <p>Felipa Miranda Galin NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	 <p>Justino Alvarado NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	

1538