

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	"FAFEF 2023-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL,QRO."		
LOCALIDAD:	LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	555 HABITANTES	FONDO: FAFEF 2023	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		N° DE CONTRATO:	MAQ.346.FAFEF.23	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,200,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,191,673.32	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,191,673.32
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023	FECHA DE TERMINO REAL:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC : ESTACAS: MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN, EN URBANIZACION.	M2	2,679.60
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	553.08
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO, DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DECHEO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	719.00
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3-KM	0.00
2	TERRACERIAS	G	0.00
2.01	FORJADO DE CUNETAS DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	383.99
2.02	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % DE P.V.S.M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,647.00
2.03	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	292.32
3	REVESTIMIENTO	G	0.00
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES; AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	812.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCION 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE ; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	1,624.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS	G	0.00
4.01	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	12.00
4.02	SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 10" (250MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODDREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	12.00
4.03	ENCOFRADO DE TUBERIA DE CUALQUIER DIAMETRO CON CONCRETO F'c=200KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, INCLUYE: EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGUN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.20
4.04	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS. ELEBORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA AL 95 % DE SU P.V.S.M. PARA EL FORJADO DEL TOPE, SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	ML	0.00
4.05	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,679.60
4.06	MURETE INFORMATIVO DE 2.00 X 1.55 MTS, CONFORMADO POR: CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE 2.20X0.90X0.30CM ASENTADO CON MORTERO 1:3, MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO 1:1.6, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 18X20 CM CON ARMEX 20X20-4, CASTILLOS DE 15X15CM DE ARMEX 15X15-4 F'c=150KG/CM2, APLANADO CON MORTERO 1:4, RECUBRIMIENTO DE CANTERA, RECUBRIMIENTO DE RECINTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CANTERA GRABADA (LOGOTIPO) 50 X 60 CM, ROTULACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA EN PLACA DE AGERO INOXIDABLE, INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p>  <p>Irma Paredes NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p>  <p>Fermin Carmona Veldes NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:</p>   <p>Paul Rodriguez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Roberto Rodriguez Bolaños NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>   <p>Felipa Miranda Galin NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Justino Alvarez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>		<p>AUTORIDAD LOCAL</p>  <p>Fermin Carmona Veldes NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>

