

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 23 de febrero de 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAFEF 2023-REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE PÚBLICO, CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: CERRO DE LOS GALLOS

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 7953 HÁBITANTES

FONDO:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN

N° DE CONTRATO: MAQ.353.FAFEF.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 996,724.97

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 996,724.97

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

20 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

23-feb-24

FECHA DE TERMINO REAL:

23-feb-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON HILO MANGUERA Y NIVEL DE MANO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS. CON PUENTES DE MADERA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1585.07
1.02	RETIRO DE TEJA DE SOLERA EN TÉCHO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.00
1.03	RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN CANCHA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNA LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	166.43
1.05	RASPADO DE PINTURA EXISTENTES EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES INCLUYE: RESANE DE PLAFONES, RESANE EN MUROS O SUPERFICIES A CUALQUIER ALTURA DONDE SEA NECESARIO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RASPADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	748.61
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO AL 1er. KM. CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	9.46
1.07	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	9.46
2	PALAPAS Y ANDADORES		
2.01	RESANE EN MUROS, PISOS, LOSAS Y ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, ACABADO FINO. HASTA UN M2. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPÉRDIC, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, ELABORACION DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	13.86
2.02	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	273.76
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	2.88
4	ACABADOS		
4.01	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	564.84
4.02	PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, HASTA 4.00 MT DE ALTURA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	276.01
4.04	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO IMPERQUIMIA SBS PS 4 MM DE POLIESTER GRANULAR COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA. INCLUYE: 8 AÑOS DE GARANTÍA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, UNA MANO DE IMPERCOAT PRIMARIO, RESANTE EN GRIETAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	133.99

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

4.05	SELLADOR EN PISO AQUASIL LIFETIME A BASE DE SILICON CON SOLVENTES Y ADITIVOS QUÍMICOS MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN PRECIO, GARANTÍA Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE UNA SOLA CAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	386.88
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO SPORTMASTER MODELO FIBRILADO POWE CHOICE, ALTURA 40 MM, PESO 700 GR/M2. COLOR VERDE FABRICADO CON FIBRA POLIETILENO, FIBRADO DE 7200 DENIER, RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. DOBLE BASE REFORZADA DURABAC ULTRABAC, INCLUYE; ARENA SILICA, SUMINISTRO DE CAUCHO, TRANSPORTE, PEGAMENTO Y FABRICANTE CUMPLE CON CERTIFICADO ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS18001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	166.43
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 2.5X13X26CM DE ESPESOR PERGADA CON MORTERO 1:3, INCLUYE MATRIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	67.60
4.08	PISO LAJA DE CANTERA DE 40x40x2 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, EN COLOR NEGRO, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR Y ENTRECALLE INCLUYE: MATERIALES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	96.03
4.09	ASADOR HECHO CON PIEDRA BRAZA DE 1.20 M DE LARGO X 0.80M DE ANCHO X 0.90M DE ALTO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO 1-4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MARCO DE ANGULO DE 1", PARILLA A BASE DE REDONDO DE 3/8 CON MARCO DE ANGULO DE 1", LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL DE 1.77MX 0.41M X 0.40M MARCA PLAYCLUB, INCLUYE FLETE, ARMADO, MANO DE OBRA, FIJADO CON TAQUETES EXPANSIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1284.65
5.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO- SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-TI)	PZA	1.00
6	ATIPIICOS		
6.01	DEMOLICIÓN DE LOSA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA TERMINACION.	M3	6.76
6.02	LOSA DE CONCRETO CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8 ANCLADA A ACERO EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	67.60
6.03	APLANADO DE LOSA CON ESTUCCO, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	114.21
6.04	RETIRO DE TEJA ESTÁNDAR CURVA EN TECHO, INCLUYE HERRMAIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	263.68
6.05	LIMPIEZA DE TEJA ESTÁNDAR CURVA EN TECHUMBRE INCLINADA, RETIRANDO LA SUCIEDAD ACUMULADA, (ESCOMBROS, NIDOS, HOJAS, ETC.) CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	263.68
6.06	COLOCACIÓN DE TEJA ESTÁNDAR CURVA EN TECHO, INCLUYE HERRMAIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	263.68
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ESTÁNDAR, INCLUYE FLETE CARGA Y DESCARGA EN EL SITIO DE TRABAJO.	PZA	515.00
6.08	TRABE DE 20X20 EN CONCRETO f'c= 250kg/cm2 HECHO EN OBRA ACABADO APARENTE Y ARMADO CON 4V#3 Y e#3 @20, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERM,INACIÓN.	ML	14.76
6.09	Firme de 5 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	59.12
6.1	Forjado de escalon con recubrimiento de cantera laminada negra de 40x40 cm, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	18.00
6.11	Suministro y colocación de luminario de sobreponer colgante de 3 luces Decor Living en hierro y vidrio, incluye poliducto de pvc de 13mm, cableado twh cal 14, caja cuadrada, conectores placa y apagador, excavación, relleno a un recorrido de 10m, materiales, herramienta y todo lo necesario hasta su terminación.	PZA	7.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO - COMUNIDAD



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p>  <p>Ing. Arq. Mauricio de la Luz Garcia Nolasco NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p> <p>Gerardo Garduño S. Gerardo Garduño Sanchez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Jovita Venquez Valdez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>José Luis Marcial Ramirez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Amanda Marcial Vargas NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>		<p>AUTORIDAD LOCAL</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>

