

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	113 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.		Nº DE CONTRATO	MAQ.186.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA	\$ 2,500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 2,483,832.90	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 2,483,832.90
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	30-may-24	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	16-sep-24	FECHA DE TERMINO REAL 10-sep-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2300.00
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	860.36
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	843.91
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er KM (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2215.55
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3-KM	2215.55
2.00	TERRACERIAS		
2.01	COMPENSACIÓN Y BACHÉO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL, TENDIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE ESPESOR VARIABLE MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA CON ADITAMENTO DE CUCHILLA DE 3 70 MTS DE ANCHO Y EL RASTREO NECESARIO POR TRAMO. INCLUYE: MANIOBRAS, FORMACIÓN DE BOMBEO DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE CUNETAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y EJECUCIÓN.	M2	2486.05
2.02	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P V S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	0.00
2.03	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR VIBRATORIO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90 % DE SU P V.S.M. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	812.00
2.04	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE. PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	63.41
3.00	EXCAVACIONES TANQUE		
3.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	900.00
3.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m EN SECO INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	37.73
3.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m EN SECO INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	18.80
3.04	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	49.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.00	ESTRUCTURA TANQUE		
4.01	PLANTILLA DE CONCRETO, DE 5 CMS DE ESPESOR, F'C= 100kg/cm2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	43.59
4.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2. DEL No 3 AL No 8 DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	4112.77
4.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO ALAMBRO (1/4") FY= 2530 KG/CM2 EN ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	KG	50.08
4.04	CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN. INCLUYE. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDANTES, CARGAS Y DESCARGAS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO O FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.96
4.05	CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDANTES, CARGAS Y DESCARGAS A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	0.00
4.06	CIMBRA ACABADO APARENTE EN ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDANTES, CARGAS Y DESCARGAS A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	145.38
4.07	CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS DE CONCRETO, CONFORMADA POR DUELAS DE CONTACTO (1"X4"), BARROTES (2"X4"), MADRINAS (4"X4"), PIE DERECHO (4"X4"), Y CLAVOS DE 2 1/2" - 3 1/2" INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDANTES, CARGAS Y DESCARGAS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO O FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ENTARIMADO)	M2	27.50
4.08	SUMINISTRO, VACIADO Y TENDIDO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN T M A =19 MM, HECHO EN OBRA, INCLUYE. EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.15
4.09	SUMINISTRO, VACIADO Y TENDIDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER O SIMILAR AL 4%, EN PISO, MUROS Y LOSAS DE OBRAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE. EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	23.33
5.00	HERRERIA TANQUE		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPS DE 6" ANCHO DEL PATIN 84.6MM ESPESOR DEL ALMA DE 5.8 MM PESO 18.60 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRASLADO HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTAS MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PLANO DETALLE.	ML	0.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE FO.FO. DE 50 X 50 CM. INCLUYE. EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
6.00	RED DE AGUA POTABLE		
6.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m EN SECO INCLUYE. MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	1434.18
6.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m EN SECO INCLUYE. MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	130.38
6.03	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 85%-90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	521.52
6.04	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	521.52
6.05	SUMINISTRO DE TUBERÍA FO.GA ROSC. C-40 DE 3" INCLUYE. COPLES, CARGA Y DESCARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	48.00
6.06	INSTALACIÓN DE TUBERÍA FO.GA ROSC C-40 DE 3", INCLUYE. JUNTEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, ASÍ COMO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA	ML	48.00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" INCLUYE. COPLES, ANILLOS ANGER, LUBRICANTE, CARGA Y DESCARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 2" INCLUYE. COPLES, ANILLOS ANGER, LUBRICANTE, CARGA Y DESCARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2173.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

6.09	SUMINISTRO DE CODO FO GA ROSC C-40 DE 3"X45". INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y LAS MANIOBRAS LOCALES	PZA	4.00
6.10	SUMINISTRO DE TUERCA UNIÓN FO GA C-40 DE 3" INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y LAS MANIOBRAS LOCALES	PZA	0.00
6.11	SUMINISTRO DE VÁLVULA VENTOSA COMBINADA DE 3" DE DIÁMETRO ROSCADA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 230 PSI. CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE HIERRO ASTM A-48/ASTM A-126, FLOTADOR DE POLICARBONATO, ÁREA DEL ORIFICIO AUTOMÁTICO 12 MM2, ÁREA DEL ORIFICIO CINÉTICO 794 MM2, PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA5000-CEA).	PZA	0.00
6.12	INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA COMBINADA DE 3" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL, PUESTA EN OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	0.00
6.13	SUMINISTRO DE BRIDA FO GA ROSC C-40 DE 3" INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y LAS MANIOBRAS LOCALES	PZA	4.00
6.14	SUMINISTRO EMPAQUE DE NEOPRENO 3". INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y LAS MANIOBRAS LOCALES	PZA	4.00
6.15	SUMINISTRO TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, RONDANA DE PRESIÓN Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y LAS MANIOBRAS LOCALES.	PZA	40.00
7.00	CAJAS DE VALVULAS, EXCAVACIONES Y ARMADO		
7.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECC. INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	6.32
7.02	CAJA DE VÁLVULAS TIPO II " SEGÚN DETALLE EN PLANO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM², LOSAS DE CONCRETO ARMADO, Muros DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP 1:1:5, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA, APLANADO PULIDO, CIMBRA Y DALA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
7.03	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL, FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61. VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA).	PZA	2.00
7.04	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL; FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61 VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	2.00
7.05	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61. VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA).	PZA	3.00
7.06	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61 VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	3.00
8.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA COLOCADA DENTRO DE LA ZANJA Y QUE TENDRÁ LA LEYENDA CEA LÍNEA DE AGUA POTABLE TEL (442) 2110600 EN COLOR AZUL. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2173.00
8.02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.00
8.03	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2. DE DIMENSIONES 0.40 x 0.40 x 0.40 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, CIMBRA, ACARREO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
8.04	CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	25.00
8.05	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2330.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

B.06

CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE. UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F' C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA (VER DETALLE CIO-II)

PZA

1 00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
ARQ JUAN LOPEZ NAVARRO	ING ARQ MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	
		Mauricio Garcia C.
ING MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RIVERA	ARQ EMMANUEL MONTOYA GONZÁLEZ	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

