

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 17 DE MAYO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **LA PURÍSIMA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **10 HABITANTES**

FONDO: **FAISMUN 2024**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. OSCAR HÉCTOR TEJO MUÑOZ**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **210,000.00**

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **208,847.30**

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **208,847.30**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **19-mar-24**

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: **17-may-24**

FECHA DE TÉRMINO REAL: **17-may-24**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	ABRAZADERA SOLERA 1BS CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.02	ABRAZADERA SOLERA 2BS CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.03	ABRAZADERA SOLERA 3BS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.04	ABRAZADERA 2BS MEDIO ANILLO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.05	ABRAZADERA UC CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.06	ABRAZADERA UL CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.07	AISLADOR 1R P-1323 (1C). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.08	AISLADOR 3R P-1353 (310954). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.09	AISLADOR POSTE 13-PD P-1323 (1C). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.1	ALAMBRE SUAVE CAL.4 AS-4. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	2.19
1.11	BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO; NO ES PATROCINADO; NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



Amealco



GOBIERNO MUNICIPAL

1.12	CABLE DE CU-2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	13.00
1.13	CABLE DE RETENIDA 3/8. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	30.00
1.14	CABLE NEUTRA CON 2X1/0+1X2 ACSR. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	70.00
1.15	CABLE THW-1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	9.00
1.16	CARGA #90 DOMEXWELD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.17	CONECTOR AC-506. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.18	CONECTOR ESTRIBO CAL 6-2/0 BURNY. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.19	CONECTOR P/LINEA 8S-2/0T 6S-1/0T. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.2	CORTA CIRCUITO SELMEC 15 KV 100 A. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.21	CRUCETA PV-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.22	FUSIBLE UNIVERSAL 1 A 10 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.23	GRAPA Y BASE RB CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.24	GUARDALINEA P/ACSR 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.25	GUARDACABO G2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.26	CRUCETA MUERTO CANAL 102X300 (CRUCM-01). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.27	PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.28	PLACA 1PC (ARANDELA). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.29 2024	POSTE DE CONCRETO DE 12-750. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ACARREOS, ANCLAJE DEL POSTE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
RAMO 3 FAISMUN	PROTECTOR PARA RETENIDA R1. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

1.31	REMATE PREFORMADO P/ACDR CAL.2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.32	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 CURVO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.33	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 RECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.34	SOPORTE CV1 CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.35	TIRANTE T/RECTO DE ANGULO T2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.36	TORNILLO MAQ. 16X63. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.37	TRANSFORMADOR TR POS PABT 2B DA1-15-13200-120/240V. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETES, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.38	TUBO CONDUIT PARA PARED GRUESA GALVANIZADO DE 2 1/2 CON COPL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	TRAMO	1.00
1.39	VARILLA COOPER WELD 3 MTS 5/8" S/CONECTOR INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2	ALUMBRADO		
2.01	CABLE NEUTRACON 2X6+1X6 ACC. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	70.00
2.02	CABLE THW CAL. 14 THW. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.00
2.03	COMBINACIÓN DE ALUMBRADO CONFORMADO POR: UNA BASE DE MEDICIÓN 4X100 CON QUINTA TERMINAL BIFASICA, UNA MUFA SECA PARED GRUESA DE 1 1/4", UN TUBO DE CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/4", UNA VARILLA DE TIERRA 3X5/8" CON CONECTOR, 4 FLEJES DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" PARA SOPORTE, 3 50 MTS DE TUBO FLEXIBLE DE ACERO FORRADO DE PVC (LICUATITE) DE 51 MM (2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
2.04	LUMINARIO TOLJY LIMA 100W 4KCI BLANCO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE EXCELENTE EFICIENCIA LUMÍNICA, FABRICADO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO LIGA 6063, CON 4 VETAS PARA MEJOR DISIPACIÓN DE CALOR, 4 CANALETAS PARA DESAHOGO DE AGUA, RÓTULA DE ALUMINIO LIGA 380 PARA DAR GRADOS DE INCLINACIÓN SKU: TLIMA10042ATS0B. INCLUYE; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.05	BRAZO GALVANIZADO TIPO I DE 1.20 MT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
	ADICIONALES		
3.01	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C.F.E. PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE: ELABORACIÓN DEFINITIVOS, EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS, COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA.	TRAM	1.00

OPERADO

2024

RAMO 39
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3.02	PAGO DE DERECHOS POR UNA LIBRANZA DE ESTRUCTURA GENERADA POR ESTA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3.03	UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL (U.V.I.E.) INCLUYE: REVISIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, ADECUACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO A OBSERVACIONES GENERADAS, VISITA PARA INSPECCIÓN DE OBRA, REPORTE TÉCNICO FINAL, DICTAMEN PARA CONTRATACIÓN ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
3.04	PAGO DE DERECHOS POR UNA ESTRUCTURA GENERADOS PARA ESTA OBRA DE AMPLIACIÓN DEBIDOS A LA SUPERVISIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y CONEXIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCION DE LA OBRA .
3.05	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MIMO PERFIL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-TI)

TRAM	1.00
TRAM	1.00
TRAM	2.00
PZA	1.00



1538

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
C. OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
ARQ. GERARDO RAMIREZ ROJO	ING. MARTIN EDUARDO ANAYA MORALES	JOAQUIN SANTILLAN SALAZAR NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
2024
RAMO 33
FAISMUN