

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 08 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA SAN JOSÉ ITHÓ, LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **10 VIVIENDAS** FONDO: **FAISMUN 2024** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **JAVIER CHAVERO FLORES** N° DE CONTRATO: **MAQ.196.FAISMUN.24**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **550,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **546,480.54** INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **546,480.54**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **22-may-24** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **19-ago-24** FECHA DE TERMINO REAL: **08-jul-24**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	POSTE DE CONCRETO DE 12-750. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN, ACARREOS, CONCRETO F'C=150KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA EL ANCLAJE DEL POSTE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.02	TORRE SENCILLA METALICA DE 12 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN, ACARREOS, CONCRETO F'C=150KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA EL ANCLAJE DEL POSTE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.03	TORRE DOBLE METALICA DE 12 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN, ACARREOS, CONCRETO F'C=150KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON	PZA	1.00
1.04	ABRAZADERA UC CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.05	CRUCETA PT-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.06	AISLADOR POSTE 13-PD P-1323 (1C). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.07	GUARDALINEA P/ACSR1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.00
1.08	ALAMBRE SUAVE CAL 4 AS-4. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	4.00
1.09	CRUCETA PR-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.1	PERNO DOBLE ROSCA 16X457 (18") CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.11	OJO RE CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.12	AISLADOR POLIMERICO 15KV T/ SUSP. CON HOR (33). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8.00
1.13	GRAPA REMATE RAL 8. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.14	ABRAZADERA 3AG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.15	CONECTOR ESTRIBO CAL 6-2/0 BURNY. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.16	CONECTOR P/LINEA 8S-2/0T 6S-1/0T. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.17	CORTIACIRCUITO SELMEC 15 KV 100 A. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.18	FUSIBLE UNIVERSAL 1 A 10 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.19	ABRAZADERA UL CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

OPERADO1 19
2024RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

1.2	SOPORTE CV1 CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.21	TORNILLO MAQ. 16X63. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.22	PLACA 1PC (ARANDELA). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.23	TRANSFORMADOR 15 KV 13.2YT/7 620-120/240 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
1.24	CABLE THW-1/0 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	9.00
1.25	ABRAZADERA SOLERA BS4 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.26	ABRAZADERA 2BS MEDIO ANILLO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.27	ABRAZADERA SOLERA 2BS CONHESA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
1.28	BASTIDOR B1 CONHESA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.29	BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.3	AISLADOR 1R P-1323 (1C) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	21.00
1.31	REMATE PREFORMADO P/ACDR CAL 2 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.32	VARILLA COOPER WELD 3 MTS 5/8" C/CONECTOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.33	CARGA #90 DOMEXWELD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.34	INTENSIFICADOR DE TIERRAS BURNDY. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	50.00
1.35	CABLE DE CU-2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	28.00
1.36	CONECTOR AC-506. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00
1.37	CABLE DE RETENIDA 3/8. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	24.00
1.38	AISLADOR 3R P-1353 (310954). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.39	GUARDACABO G3. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.4	PERNO ANCLA 1PA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.41	CRUCETA MUERTO CANAL 102X300 (CRUCM-01) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.42	PROTECTOR PARA RETENIDA R1 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.43	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 RECTO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.44	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 CURVO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.45	ABRAZADERA SOLERA 3BS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.46	CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 32 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.47	GRAPA Y BASE RB CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.48	LUMINARIO TOLJY LIMA 100W 4KCII BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EXCELENTE EFICIENCIA LUMÍNICA, FABRICADO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO LIGA 6063, CON 4 VETAS PARA MEJOR DISIPACIÓN DE CALOR, 4 CANALETAS PARA DESAHOGO DE AGUA, RÓTULA DE ALUMINIO LIGA 380 PARA DAR GRADOS DE INCLINACIÓN SKU: TLIMA10042ATS0B INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.49	CABLE NEUTRACON 2X6+1X6 ACC INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00

OPERADO

2024

1.49

RAMO 33

FALSI

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

1.5	CABLE NEUTRACON 2X6+1X6 ACC. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	121.00
1.51	CABLE NEUTRACON 2X1/0+1X2 ACSR INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	121.00
1.52	CABLE ACSR-1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	262.99
1.53	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVICIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C.F.E. PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE: ELABORACIÓN DEFINITIVOS, EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS, COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA.	TRAM	1.00
1.54	TRAMITES Y GESTIÓN ANTE LA CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	TRAM	1.00
1.55	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MIMO PERFIL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F' C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA (VER DETALLE CIO-TI)	PZA	1.00
AT	ATÍPICO		
AT-1	CRUCETA PV-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
AT-2	CABLE THW CAL.14 THW. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.84
AT-3	TIRANTE T/RECTO DE ANGULO T2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-4	TIRANTE H1. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
AT-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-6	CONECTOR TOPE BIM 1/0 S/AISLAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
AT-7	BRAZO GALVANIZADO TIPO I DE 1.20 MT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCION CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
JAVIER CHAVERO FLORES	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
ING. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	ING. MARTÍN EDUARDO AHAYA MORALES	JOEL HERNÁNDEZ MONDRAGÓN NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

1538

OPERADO
2024
RAMO 33
FAISMUN