

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 26 DE JUNIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **"FAISMUN 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."** /

LOCALIDAD: **BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.** /

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **2 VIVIENDAS** FONDO: **FAISMUN 2024** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ** N° DE CONTRATO: **MAQ.201.FAISMUN.24**

INVERSIÓN APROBADA: **\$ 175,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: **\$ 173,013.10** INVERSIÓN EJERCIDA: **\$ 173,013.10** /

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **03-abr-24** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **01-jul-24** FECHA DE TERMINO REAL: **26-jun-24** /

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED DE DISTRIBUCION		
1.01	ABRAZADERA SOLERA BS4 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
1.02	ABRAZADERA SOLERA 2BS CONHESA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	15.00
1.03	ABRAZADERA 2BS MEDIO ANILLO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
1.04	AISLADOR 1R P-1323 (1C) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	30.00
1.05	AISLADOR 3R P-1353 (310954) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.06	ALAMBRE SUAVE CAL 4 AS-4 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	KG	3.65
1.07	BASTIDOR B3 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.08	CABLE DE CU-2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
1.09	CABLE NEUTRACON 2X1/0+1X2 ACSR INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	ML	171.00
1.1	CABLE DE RETENIDA 3/8 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	32.00
1.11	CARGA #90 DOMEXWELD INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
1.12	CONECTOR AC504-B2 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00
1.13	CONECTOR AC504-B2 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	JGO	8.00
1.14	GUARDACABO 3/8 G1 CONHESA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.15	CRUCETA MUERTO CANAL 102X300 (CRUCM-01) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.16	PERNO ANCLA 1PA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.17	POSTE DE CONCRETO DE 12-750 INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN, ACARRIOLAS, CONCRETO F'c=150KG/CM2, R.N., AG. MAX 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1	PZA	3.00
1.18	PROTECTOR PARA RETENIDA R1 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.19	REMATE ACSR No 2 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
1.2	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 CURVO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
1.21	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 RECTO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
1.22	TUBO CONDUIT 2" INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



1.23	VARILLA COOPER WELD 3 MTS 5/8" C/CONECTOR INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA	PZA	1.00
2	ALUMBRADO PÚBLICO		
2.01	BRAZO GALVANIZADO TIPO I DE 1 20 MT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
2.02	CABLE THW CAL. 14 THW INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA	ML	15.00
2.03	CABLE NEUTRACON 2X6+1X6 ACC INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y	ML	171.00
2.04	LUMINARIO TOLJY LIMA 100W 4KCII BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EXCELENTE EFICIENCIA LUMÍNICA, FABRICADO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO LIGA 6063, CON 4 VETAS PARA MEJOR DISIPACIÓN	PZA	3.00
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3.01	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C F E PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN DEFINITIVOS, EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS, COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA	TRAM	1.00
3.02	TRAMITE DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (LVIE) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA CONCRETACIÓN DEL TRAMITE	TRAM	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 C. ÓSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. GERARDO RAMIREZ ROJO	 ING. MARTIN FILADELFO ANAYA MORALES	Eutiquio Miranda NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

