

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA 29 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	"FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO."		
LOCALIDAD	LA ALAMEDA DEL RINCÓN.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	8 ALUMNOS	FONDO FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	C. J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA.		Nº DE CONTRATO	MAQ.207.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA	\$ 400,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 397,693.55	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 397,693.55
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	08-jun-24	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	09-ago-24	FECHA DE TERMINO REAL 29-jul-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. EN URBANIZACION.	M2	147.42
1.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m	M3	0.00
1.03	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO C. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m DE DISTANCIA, TRASPALCO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	16.24
1.04	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE/ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO. INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, EL ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA CARGA A CAMION, ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.53
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	21.91
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	21.91
2	CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA		
2.01	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	13.52
2.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	3.92
2.03	ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 DE 1.20 X 1.200 X 0.20 CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADA CON VARILLA DEL #4 @20CM EN EL FONDO INFERIOR Y #4 @25CM EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURACRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
2.04	DADO DE D-1 DE 45 X 45 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N°6, 4 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N°3 @20 CM. INCLUYE: ANCLAJE, CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	8.00
3	ESTRUCTURA		
3.01	ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 KG/M) EN CIMENTACIÓN, DE 70 CMS DE DESARROLLO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ROSCAS, 2 TUERCAS ESTRUCTURALES HEXAGONALES Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, ESCUADRAS A 90° CON UNA LONGITUD DE 10 CM. SOBRE EL FONDO EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA. EQUIPO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	34.72
3.02	COLUMNA DE ACERO (CM-1) A BASE DE PERFIL HSS CON DIMENSIONES DE 152 CM Y UN ESPESOR DE 0.25 CM EN TRAMOS DE 6.00MT(21.62 KG/ML) DE ACUERDO A PLANO, LAS COLUMNAS DEBEN TENER UNA LONGITUD DE 3.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, ELEVACIONES DEL MATERIAL, CARTABONES DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ACUERDO A PLANO.	KG	639.92

**OPERADO**  
**RAMO 33**  
**FAISMUN**

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3.03	ARMADURA METALICA (AR-1). LO CONFORMA UNA CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 ANGULOS LI CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (12.20KG/ML), UNA CUERDA INFERIOR CON 2 ANGULOS LI DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (12.20KG/ML), DIAGONALES CON PERFIL PTR CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6 MT (10.38 KG/ML), MONTANTES CON PERFIL PTR CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (10.38 KG/ML), PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" Y DE CONTRAVENTEOS (CV) DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 KG/ML) EN LA PARTE DE LA CUERDA SUPERIOR DE LA ARMADURA (AR-1) INCLUYE: 1 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DEL CONTRAVENTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA, FLETES, MANIOBRAS, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS LARGUERO (L-1, L-2) A BASE DE MONTEN 4MT14 (3.31 KG/ML), HASTA ALTURAS DE 5.00 MT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACION, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, GARANTIA, CORTES,	KG	1968.98
3.04	CONTRAFLAMBEO (CF) DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 MM) DE LARGUERO A LARGUERO L-1, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ROSCAS, 2 POR CADA LADO TUERCAS ESTADANDAR HEXAGONALES Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DEL CONTRAFLAMBEO, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y LAMINA PINTRO R-101 CAL 26 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION HASTA 6.00 MT DE ALTURA, FABRICACION, PIJAS, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA, PINTURA, GARANTIAS, ESMALTE, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	81.84
3.05	CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 14 CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ROLADO, DOBLECES, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE 1/4" X 1" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	428.40
3.06	CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 14 CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ROLADO, DOBLECES, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE 1/4" X 1" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	40.92
3.07	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	145.08
3.08	CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 14 CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ROLADO, DOBLECES, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE 1/4" X 1" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.40
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0	0.00
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	176.40
AT	ATÍPICOS	0	0.00
AT-01	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", PULIDO Y CORTADO C/ 2.50M CON MAQUINA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/5-6 INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	5.42
AT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE (PLB) DE 0.35 X 0.35 X 5/8" INCLUYE BARRENOS PARA ANCLAS DE 5/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00
AT-03	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS	PZA	1.00

1538




2024

# MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
C. J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	<b>AMEALCO DE BONFIL</b> <b>ADMINISTRACION 2021-2024</b> <b>EVARISTO RESENDIZ ORDONEZ</b> <b>ORDONEZ</b>
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
ARQ. JUAN ALFONSO GASCON ZUÑIGA	ING. MARTIN EDUARDO ANAYA MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



**OPERADO**  
2024  
**RAMO 33**  
**FAISMUN**