

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 30/08/2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN COBAQ PLANTEL 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

429 ALUMNOS

FONDO FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. JAVIER CHAVERO FLORES

N° DE CONTRATO: MAQ.208.FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,200,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA \$ 1,113,457.76

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,113,457.76

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

10-jun-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

07-sep-24

FECHA DE TERMINO REAL:

30-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN URBANIZACION	M2	175.32
1.02	RETIRO Y RECUPERACION DE MALLA CICLONICA A MANO DE HASTA 2.50 M DE ATURA, SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MALLA Y TUBERIA, RECUPERACION DE MALLA Y POSTES, ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVICION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	176.17
1.03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE/ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, EL ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA CARGA A CAMION, ACOPIO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	
1.04	DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO INC: CARGA A CAMION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	16.90
1.05	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EXISTENTE HASTA 1.50 M DE ALTURA, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MARTILLO RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	M3	54.66
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20M DE DISTANCIA	M3	240.07
1.07	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES/EXTRACCIONES A LOS KMS SUB SUBSECUENTES	M3/KM	
2	CIMENTACION		
2.01	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m DE DISTANCIA, TRASPALO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	85.38
2.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO C. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m DE DISTANCIA, TRASPALO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	
2.03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A 19 mm INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	175.32
2.04	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	
2.05	ZAPATA CORRIDA TIPO Z-2 DE 1.00 X 0.15 CON CONCRETO F'c=250KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VARILLA DEL #4 @25CM TRANSVERSAL Y 3 #3 LONGITUDINAL EN EL LECHO INFERIOR Y #4 @50CM TRANSVERSAL Y 3 #3 LONGITUDINAL EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DE ACERO. COLADO, CURACRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	175.32
2.06	CONTRATRAPE C-1 DE 35 DE ANCHO X 85 CM DE ALTO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N°3, 4 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N°3 @30 CM INCLUYE: ANCLAJE, CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	
3	CIRCULADO PERIMETRAL		



EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



3.01	CASTILLO DE 15 x 25 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NUM 3: CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO. PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	195.87
3.02	CADENA DE CERRAMIENTO CON REPISON Y NARIZ CON CHAFLAN DE 3/4 DE RADIO CC-1 CON DIMENSIONES PARCIALES 15 X 20 CM Y 13X20 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, SEGUN PLANO, INC: CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (VER DETALLE DE PLANO 21)	ML	167.10
3.03	MURO DE 13 CMS DE ESPESOR HASTA 3.00 MTS DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 x 13 x 26 CMS NOMINAL, ACABADO APARENTE (RASCADO) ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:1/4:3, CON ESPESOR PROMEDIO EN JUNTA DE 1.00 CMS INC: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	368.26
4	OBRAS DE HERRERIA		
4.01	PINTURA ESMALTE EN PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 1.55X0.90M, CON PERFIL R-200 DE 2 X1 Y A UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	-
4.02	PINTURA ESMALTE EN PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 4.90X2.15M, CON PERFIL R-200 DE 2 X1 Y A UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	-
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M2	169.66
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (VERDE), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, PROVISTO DE ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y MATERIALES PARA ANCLAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
6	ATIPIICOS		
6.01	CONTRATRAPE DE 15 CM DE ANCHO X 85 CM DE ALTO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N°3, 4 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N°3 @30 CM INCLUYE ANCLAJE, CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	176.17
6.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS PREVIAMENTE PROCESADO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA, AL 95 % DE SU P V S M INC: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	128.32
6.03	ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	3.00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	KG	1.00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	1.00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA LARGA PARA 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	3.00
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 (NORMAL), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO B, MANIOBRAS PARA SU HINCADO, PLOMEADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	1.00
6.09	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTO, ASI COMO EL PAGO GENERADO POR UNA LIBRANZA E INTERCALACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	TRAM	1.00
6.10	EXCAVACION PARA CIMENTACION POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA HASTA 20m DE DISTANCIA HASTA AREA DE CARGA, CARGA EN CAMION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	26.03

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	
C. JAVIER CHAVERO FLORES	
RESIDENTE	
ING. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	

RECIBE POR EL MUNICIPIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
SUPERVISOR	
ING. JUAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	

AUTORIDAD LOCAL	
AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024	
DELEGACIÓN SANTIAGO MEXQUITILÁN	
DELEGADO	
Joaquín Santillán S	
<small>(NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO)</small>	

OPERADO
2024
**RAMO 33
FAISMUN**