

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



OPERADO

2024

RAMO 33

AMEALCO

FECHA: 20 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **"FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALLE CLAVEL DE LA COLONIA JARDINES DEL BOSQUE DE AMEALCO DE BONFIL, QRO."**

LOCALIDAD: **AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **120 HABITANTES** FONDO: **FAISMUN 2024** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. BELIA VEGA ANAYA** N° DE CONTRATO: **MAQ.226.FAISMUN.24**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **1,200,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **1,190,533.72** INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **1,190,533.72**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **23 DE MAYO DEL 2024** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **21 DE JULIO DE 2024** FECHA DE TERMINO REAL: **20 DE JULIO DE 2024**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, DE TERRENO CON APARATO, . INC : EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	4005.44
1.02	RAYADO ENERGIICO DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON MOTOCONFORMADORA A RAZON DE UNA RANURA DE 1x1 CM A CADA 10 CM (APROXIMADAMENTE), INCLUYE: FLETES, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4005.44
1.03	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 cm DE ESPESOR HASTA 5 M2, TENDIDO MANUAL. INCLUYE: ACARREOS DE LA PLANTA AL SITIO, RECORTES, COMPACTACIÓN MANUAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 95% PRUEBA MARSHALL, PLANCHADO FINAL CON RODILLO DOBLE TAMBOR DE 15 TON, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	538.78
2	PAVIMENTO		
2.01	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE 1 LTS/M2, APLICADO CON PETROLIZADORA, CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DE 1.00 _T/M2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, APLICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4005.44
2.02	MICROCARPETA DE 3 CM CON AGREGADO DE 1/2", CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" Y CEMENTO ASFALTICO EKBE SUPER PAVE PG 64-22, INCLUYE: BARRIDO PREVIO A LOS TRABAJOS CON BARREDORA MECANICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACIÓN CON RODILLO Y NEUMATICO, AL 95% PROCTOR, PRUEBA DE COMPACTACIÓN Y PERMEABILIDAD POR ESCRITO, MATERIALES, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4005.44
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4005.20
6.03	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO JNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FLUADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL. EXCAVACIÓN A MANO. CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-TI).	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
C. BELIA VEGA ANAYA
RESIDENTE
ING. NOEL CAZARES ANAYA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO
SUPERVISOR
ING. LUIS ISAAC COSME TURIBE

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S) APELLIDOS FIRMA Y SELLO