

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: lunes, 09 de septiembre de 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CAMINO A LA CLÍNICA, SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	250 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C. BELIA VEGA ANAYA	N° DE CONTRATO:	MAQ.241.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,200,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,189,727.47
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	12-Jun-24	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	09-sep-24
		FECHA DE TERMINO REAL:	09-sep-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	1230.00
2	TERRACERIAS	0.00	0.00
2.01	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1255.00
2.03	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	381.00
3	REVESTIMIENTO	0.00	0.00
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00	M2	864.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO). ASENTADA Y	M2	410.00
3.03	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	10.00
3.04	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE DE 1.30 MT DE DESARROLLO DE 8 CMS DE ESPESOR (0.120 M2 DE AREA DE SECCIÓN) CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO, JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50m, ACABADO CON VOLTEADOR.	ML	52.00
4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00
4.01	EXCAVACIÓN EN ZANJANJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y	M3	233.72
4.02	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	303.84
4.04	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	195.00
4.08	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	M3	7.68
4.07	LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 DEL # 4 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARRILLA. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, HABILITADO DEL ACERO, COLOCACIÓN Y CURADO	M2	6.60
4.08	CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCIÓN CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL # 4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON	ML	1.10
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
5.01	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA	ML	11.00
5.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1202.76
5.03	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122x244 CM CON JUNTAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 244 CM DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FINADA CON REMACHES.	PZA	1.00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 BLANCA VEGA DURÁN NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 ING. ARO. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 AMERALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 C. MARTÍN DOMÍNGUEZ FELIPE S. DELEGADO AUXILIAR BARRIO 2º, SANTIAGO MEXQUITTLÁN
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ING. NOÉ CORONEL DURÁN NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 ING. FRANCISCO JAVIER HERRERA ARAYA NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

