

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: **lunes, 12 de agosto de 2024****DATOS DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **"FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE VICENTE GUERRERO, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO."**

LOCALIDAD: **SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 6TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO**

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

30 HABITANTESFONDO: **FAISMUN 2024**MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO****DATOS DEL CONTRATO**CONTRATISTA: **C. LEONEL MONDRAGÓN RIVAS**N° DE CONTRATO: **MAQ.247.FAISMUN.24**INVERSIÓN APROBADA: **\$ 1,000,000.00**INVERSIÓN CONTRATADA: **\$ 990,107.86**INVERSIÓN EJERCIDA: **\$ 918,989.83**FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **28-mar-24**FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **25-jun-24**FECHA DE TERMINO REAL: **12-ago-24****DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS**

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	1,180.27
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	29.20
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	-
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	-
1.05	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	-
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS; INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	166.29
2.02	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	5.10
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f _c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	560.50
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR MAX INTEGRAL (5% DE COLOR MAX INTEGRAL, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f _c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	-
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		

OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.01	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACION A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-II)	PZA	1.00
4.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,161.91
5	ATIPIICOS		
5.01	COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA, INCLUYE: FORMACION DE CUNETAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	985.26
5.02	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 35 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLADO A TIZÓN JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5.03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 35 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLADO A TIZÓN JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5.04	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: PIGMENTO COLOR ROJO APLICADO SUPERFICIALMENTE EN LA CARA SUPERIOR EXPUESTA AL RODAMIENTO, LA APLICACIÓN DEL PIGMENTO A DETALLE A DOS MANOS CON CUCHARA Y BROCHA, DOS MANOS DE COLORANTE Y RETOQUE. EL SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	398.84
5.05	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC SANTIARIO DE 4" DE DIÁMETRO A TUBO DE ALBAÑAL RANURADO Y SELLADO CON MEZCLA MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CODO 45°X4" DE PVC; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
5.06	RELLENO DE TEPÉTATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	32.40
5.07	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 1.20 M DE DESAROLLO CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10*10, CURADO CON MEMBRANA DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS Y CORTES A CADA 2 MTRS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	126.04
5.08	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150KG/CM2 DE SECCION DE 20 CM DE BASE, 15 CM DE CORONA Y UNA ALTURA DE 30 CM CURADO CON MEMBRANA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	91.68
5.09	PINTURA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN UNA SECCIÓN DE 15 CM DE CORONA Y 15 CM DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	89.46



EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	
C. LEONEL MONDRAGÓN RIVAS	
LEONEL MONDRAGÓN RIVAS (PERSONA FÍSICA)	
RESIDENTE	
ING. YHOVANI RODEA HERNANDEZ	

RECIBE POR EL MUNICIPIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	
SUPERVISOR	
ING. JUAN HERNANDEZ GUTIERREZ	

AUTORIDAD LOCAL	
AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024	
DELEGACION SANTIAGO MEXQUITILÁN	
DELEGADO	
JOAQUÍN SANTILLÁN SALAZAR	
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO	

OPERADO
2024
**RAMO 33
FAISMUN**

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.