

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 EJECUTOR - MUNICIPIO



DATOS DE LA OBRA
 NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024 - CONSTRUICIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 LOCALIDAD: EL SAUCITO.
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 75 HABITANTES
 FECHA: 28 DE JUNIO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO
 FONDO: FAISMUN 2024
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 CONTRATISTA: C. BELIA VEGA ANAYA
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 950,000.00
 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 941,922.82
 N° DE CONTRATO: MAQ.255.FAISMUN.24
 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 941,992.82
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 02-may-24
 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 30-jun-24
 FECHA DE TERMINO REAL: 28-jun-24

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.		
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M2	814.50
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	261.58
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO)	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB-SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	162.90
2.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95 % DE SU P.V.S.M.	M3	0.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	345.80
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	488.70
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2.	ML	10.00
3.04	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4"	ML	7.93
3.05	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HIDRÁULICO F'c = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS	M2	8.33
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE		
4.02	PISO/FIRME ACABADO ESTAMPADO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON ACABADO ESTAMPADO EN PISO CON POLVO PIGMENTADO, CON DISEÑO PROPUESTO POR EL SUPERVISOR, TERMINADO PULIDO, UTILIZANDO COLORES DE LINEA, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS OSCURO Y SELLADO ACRILICO AL 25% SÓLIDOS	PZA M2	0.00 0.00
4.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	392.68

OPERADO
 2024
 RAMO 33
 FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LCS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA</p> <p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>C. BELIA VEGA ANAYA</p> <p>RESIDENTE</p>  <p>ING. LUIS UGALDE RIOS</p>	<p>RECIBE POR EL MUNICIPIO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO</p> <p>SUPERVISOR</p>  <p>ARQ. JESUS MANCILLA PEREZ</p>	<p>AUTORIDAD LOCAL</p> <p>Mariela Clemente Antonio</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS FIRMA Y SELLO</p>
---	--	--



OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**