

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA **FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD **SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS

89 HABITANTES

FONDO **FAISMUN 2024**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.**

N° DE CONTRATO **MAQ.258.FAISMUN.24**

INVERSIÓN APROBADA \$ **1,200,000.00**

INVERSIÓN CONTRATADA \$ **1,188,221.45**

INVERSIÓN EJERCIDA \$ **1,188,221.45**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO

13-jul-24

FECHA DE TERMINO DE


CONTRATO **15-sep-24**

FECHA DE TERMINO REAL **10-sep-24**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS	M2	1918 00
1.02	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE. CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	18 00
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	179.60
1.04	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	0 00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er KM (MEDIDO SUELTO)	M3	0 00
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	0 00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	0 00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCION 0 083 M3 DE PIEDRA POR 0 067 M3 DE TEPETATE, COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON	M2	1158 44
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO) ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	615 30
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2.	ML	17 68
4	OBRAS PLUVIALES		
4.01	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE DE 1 00 MT DE DESARROLLO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, ACABADO CON VOLTEADOR	ML	295 65
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5	M3	35 40
4.03	LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 DEL # 4 @ 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARRILLA	M2	36.30
4.04	CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCIÓN CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL # 4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE.	ML	11.98
4.05	LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE DE 08 CMS DE ESPESOR, F'C= 100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO RUSTICO.	M2	23 19
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	2082 81
5.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO	PZA	1 00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA



Constructora Aconit SA de CV
Arq. Juan Lopez Navarro
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RESIDENTE



Ing. Miguel Angel Martinez Rivera
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO

SUPERVISOR



Arq. Juan Mendez
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL



AURELIO ALBINO ALVAREZ
VOCAL ALTERNATIVO
BARRIO SAN ANTONIO LA MANZANA



Aurelio Albino Alvarez
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

