

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCION
 EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA 20 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO BARRIO 60 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. /
 LOCALIDAD: SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 327 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. BELIA VEGA ANAYA / N° DE CONTRATO: MAQ.260.FAISMUN.24
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00 / INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 695,055.31 / INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695,055.31 ✓
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22-may-24 / FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 20-jul-24 / FECHA DE TERMINO REAL: 20-jul-24

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERREÑO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	1045.00
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	346.63
1.03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	4.77
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	457.76
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES	M3/KM	0.00
1.06	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS.	M2	950.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	190.00
2.02	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2.	ML	0.00
2.03	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	ML	190.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	326.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	380.00
3.03	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCION 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE ; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON.	M2	300.00
3.04	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR	M3	14.25
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA TIPO II CON AREA VISUAL DE 123X244 CM CON PATAS DE 195 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO SOLDADURA 70-18, NIVELACION Y PLOMEADO.	PZA	0.00
4.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	1149.05

OPERADO
 2024
 RAMO 33
 FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, ALGUNO DE LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL. SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA</p> <p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE POR EL MUNICIPIO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>	<p>AUTORIDAD LOCAL</p>
		 <p>AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 SERVANDO SANCHEZ RETANA SUBDELEGADO MUNICIPAL SAN PABLO</p>
<p>C. BELIA VEGA ANAYA</p>	<p>ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO</p>	<p>NOMBRE(S), APELLIDOS FIRMA Y SELLO</p>
<p>SUPERINTENDENTE</p>  <p>ING. NOEL CAZARES ANAYA</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ARQ. JESUS MANCILLA PEREZ</p>	 <p>Servando Sanchez Retana</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS FIRMA Y SELLO</p>

OPERADO

2024

RAMO 33

FAISMUN

1538

EL PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.