

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 28 DE MAYO DE 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

263 HABITANTES

FONDO FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. BELIA VEGA ANAYA

N° DE CONTRATO: MAQ.273.FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA \$ 995,077.49

INVERSIÓN EJERCIDA \$ 995,077.49

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 29 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 27 DE MAYO DE 2024

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS. MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	936.20
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	92.88
1.03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	113.52
1.04	DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DEL 30% DE LA MISMA PIEDRA. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	936.20
2	<b>TERRACERIAS</b>		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	179.24
3	<b>REVESTIMIENTO</b>		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	288.34
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON PIGMENTO PIGMACOLOR, CODIGO: R-1120 (ROJO) (4% DE COLOR RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO) ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	390.82
3.03	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR (100 % PIEDRA DE RECUPERACIÓN) A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	280.86
3.04	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm <sup>2</sup> , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	8.00
4	<b>OBRAS HIDRAULICAS</b>		
4.01	Suministro de tubería FO.GA rosc C-40 de 3" Incluye: coples, carga y descarga, flete al lugar de la obra y maniobras locales.	ML	93.00
4.02	Suministro de tuercas unión Fo.Ga. C-40 de 4" Incluye: flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	2.00
4.03	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X35 CMS, F'C= 200 KG/CM <sup>2</sup> . INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00
5	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
5.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEC DE 1/2" (13 mm), COPLE REPARACION KITEC DE 1/2", EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 m, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN	PZA	10.00
5.03	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS. ELABORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA AL 95 % DE SU P V S M PARA EL FORJADO DEL TOPE, SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	3.70
5.05	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL 11, LAMINA GALV. CAL 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018 INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACION, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISION, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F'C=200KG/CM <sup>2</sup> CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00



EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CIUDADANOS.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<b>ENTREGA</b>
<b>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</b>
C. BELIA VEGA ANAYA
<b>RESIDENTE</b>
ING. NOEL CAZARES ANAYA

<b>RECIBE POR EL MUNICIPIO</b>
<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO
<b>SUPERVISOR</b>
ING. LUIS ISAAC CORREA URIBE

<b>AUTORIDAD LOCAL</b>
AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2026 JUANA OSORNIO VELAZQUEZ SINDICADA MUNICIPAL LA MEZA
Juana Osornio Velazquez NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



**OPERADO**  
2024  
**RAMO 33  
FAISMUN**