

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 25 DE JUNIO DE 2024 /

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL HACIA GARABATO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 580 HABITANTES FONDO FAISMUN 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA C. JAVIER CHAVERO FLORES N° DE CONTRATO: MAQ.277 FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA \$ 993,379.91 INVERSIÓN EJERCIDA \$ 993,379.91 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 29-may-24 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 26-ago-24 FECHA DE TERMINO REAL: 25-jun-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN, EN URBANIZACIÓN.	M2	1069.95
1.02	DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN LA CAPA SUPERFICIAL, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, INCLUYE EL CORTE/RETIRO DE MALEZA Y OBSTRUCCIÓN VEGETAL, MANIOBRAS DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1069.95
1.03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	150.85
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	196.11
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB-SUBSECUENTES, INCLUYE EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3-KM	196.11
2	TERRACERIAS		
2.01	RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION, SELECCION A VOLTEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	280.02
3	REVESTIMIENTO		
3.01	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
3.02	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6-10-10", TERMINADO ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
3.03	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 30 CM DE ALTURA DE SECCION: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA DE MONTÉN DE 12" Y 4" (50 USOS), CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VARILLADO, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRIAS CADA 2.50 MT, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	701.70
4	OBRAS DE PUENTES		
4.01	ZAPATA DE CONCRETO F'C=250KG HECHO EN OBRA DE 150X80X20CMS DE SECCION ARMADA CON VARILLAS DEL #6 EN SENTIDO LONGITUDINAL @ 20CMS Y VARILLAS DEL #4 EN SENTIDO CORTO @15CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES, DESHIERBE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, CURADO, DECIMBRADO, VARILLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.00

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.02	COLUMNAS DE 25X25CMS DE SECCIÓN HECHA DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 ARMADA CON 4 V DEL #2 Y 2 V DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @20CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES, ANLAJE, DESHIERBE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, CURADO, DECIMBRADO, VARILLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.44
4.03	FABRICACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES COMERCIALES EN ACERO ESTRUCTURAL A-36 CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO INCLUYE: PLACAS DE CONEXIÓN, CARTABONES, ATIEZADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA 7018 (1/8"), SUMINISTROS, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO DE CORTE Y DE SOLDAR, PLOMEO, NIVELADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEGÚN COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN MARCA COMEX O SIMILAR, CORTES, GRÚA, ANDAMIAJE, CARGAS, ELEVACIONES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS DE LA FÁBRICA AL LUGAR DE MONTAJE, HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO CON LÍQUIDOS PENETRANTES Y RADIOLÓGICOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO	KG	458.09
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, INCLUYE REMACHES, TORNILLERÍA, ACARREOS, Y SOLDADURA PARA SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.92
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL PTR 2"X2" CAL 14 DISEÑO COMO SE INDICA EN PLANO, DE UNA ALTURA APROXIMADA DE 95CMS DE ALTO, PINTADO A COLOR INDICADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.20
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1070.68
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (VERDE), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, PROVISTO DE ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y MATERIALES PARA ANLAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO, TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
6	ATÍPICOS		
ATP-1	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 150 kg/cm2 CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 M; INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	651.59
ATP-2	BANQUETA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 150 kg/cm2 CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, TERMINADO ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	68.11

OPERADO
2024
RAMO 33
FALSMUN

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
C. JAVIER CHAVERO FLORES	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 TOMAS FLORES MAURA DELEGADO MUNICIPAL LAS CALVAS
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	
		Tomas Flores Moura