

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2024 ✓

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	"FAISMUN 2024 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO." ✓		
LOCALIDAD:	LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	331 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2024 ✓	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V. ✓	Nº DE CONTRATO:	MAQ.293.FAISMUN.24 ✓
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 2,000,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,978,550.00 ✓
		INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,978,550.00 ✓
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	30-jul-24 ✓	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	27-oct-24 ✓
		FECHA DE TÉRMINO REAL:	23-ago-24 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	BARRIDO DE EMPEDRADO DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM. EN LA PARTE SUPERIOR, DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO Y YERBA	M2	3789.10
1.02	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	94.73
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB-SUBSECUENTES	M3-KM	94.73
1.04	BACHEO DE SUPERFICIES DETERIORADAS CON EMPEDRADO EN SECO MEDIANTE PIEDRA BOLA DE PEPENA EMPACADA CON TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVS.	M2	7.00
2	TERRACERIAS		
2.01	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2.	M2	3843.00
2.02	RENIVELACIÓN DE 2.5 CM DE ESPESOR EN EMPEDRADO MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON ÁGREGADOS DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20. TENDIDO CON MOTO CONFORMADORA, COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S.M. ACARREO DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE CARPETA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3843.00
2.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE 1 LTS/M2, APLICADO CON PETROLIZADORA, CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DE 1.00 LT/M2.	M2	3843.00
2.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS AC-20, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO.	M2	3843.00
2.05	FORJADO DE TOPE DE 2.00 MTS DE DESARROLLO Y 8.00cm DE ALTURA, SECCIÓN SEMICIRCULAR DE CONCRETO ASFALTICO.	ML	7.00
3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		
3.01	MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS A RAZÓN DE 700 G/L DE 10 CM DE ANCHO.	ML	630.00
3.02	MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS A RAZÓN DE 700 G/L DE 10 CM DE ANCHO.	ML	1260.00
3.03	PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO PARA TOPES RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS A RAZÓN DE 700 G/L UCIÓN.	M2	14.00
3.04	TABLERO P/SEÑAL OD5 DE 30X122CMS. EN LAMINA GALV.CAL.16 CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD BLANCO Y FRANJA SI MPRESAS CON TINTA NEGRA SERIGRAFICA CONFORMEA LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.	PZA	6.00
3.05	SEÑAL RESTRICTIVA (SR9) DE 71X71CM, EN LAMINA GALV CAL 16, FONDO REFLEJANTE TIPO A COLOR BLANCO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETE S IMPRESOS CONTINTAS ROJA Y NEGRA SERIGRAFICA S CONFORMEA LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.	PZA	5.00
4	REVESTIMIENTOS		
4.01	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00
4.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	3843.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.


2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO</p>	 <p>AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 SALVADOR MONDRAGÓN GONZÁLEZ SUBDELEGADO MUNICIPAL LA MANZANA</p>
<p>RESIDENTE</p>  <p>ING. JOSÉ SALVADOR SUÁREZ PACHECO</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ARQ. JESÚS MANCILLA PÉREZ</p>	<p>Salvador</p> <p>Salvador Mondragón González</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</p>

