

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) EN EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO." ✓
 LOCALIDAD: EL SALVADOR ✓
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2024/ MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ARQ. JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR ✓ N° DE CONTRATO: MAQ.295.FAISMUN.24 ✓
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 350,000.00 ✓ INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 347,926.23 ✓ INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 347,926.23 ✓
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17-jul-24 / FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 15-ago-24 ✓ FECHA DE TÉRMINO REAL: 09-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE MATERIAL, ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	172.33
1.02	DESMONTE Y DESPLAME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES EN LA CAPA SUPERFICIAL CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUYE EL CORTE/RETIRO DE MALEZA Y OBSTRUCCIÓN.	M2	534.83
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS. AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	150.45
1.04	RELLENO DE TEPÉTATE DE BANCO EN ÁREA DE PLAZA, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	23.40
2	ACABADOS		
2.01	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO TERRACOTA A BASE DE AGUA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M3	82.24
2.02	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-CALH-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.6 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA. HASTA 5.00 MT. DE ALTURA. INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,	M2	198.60
2.03	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLÁFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	198.60
2.04	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE HERRERIA, HASTA 4.00 MT. DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3.92
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3.01	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO EN AREA DE CANCHA f'c=150kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10; INCLUYE MATERIALES, CIMBRA Y CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	78.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPCNA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	94.33
3.03	CONCRETO DE DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	21.20

OPERADO
 2024
RAMO 33
FAISMUN

PROYECTOS DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3.04	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	139.87
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.20M X 1.10M CORREDIZA CON CRISTAL MARTELINADO HECHA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1 1/2" NATURAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO DE 1.00 M DE ANCHO POR UNA ALTURA DE 1.80 A 2.20 MTS, A BASE DE MARCO DE PERFIL 129, CONTRAMARCO DE PERFIL 117, CHAPERO DE PERFIL 135, TABLERO DE LÁMINA 149, CHAPA MARCA PHILIPS. INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	PZA	1.00
4.01	ACOMETIDA ELÉCTRICA CON POSTE DE 30X25 CM DE CONCRETO, REFORZADO CON 4 VS DE 3/8 Y EST No. 2 @ 20cm, DE 3.00 METROS DE ALTURA Y UN METRO DE ANCLAJE. INCLUYE TUBO CONDUCCIÓN GALVANIZADO P.G. DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, 3 m DE LONGITUD, MUFA INTEMPERIE DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CAL. 8, BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES DE 100 AMP, CAJA DE 6 ESPACIOS PARA INTEMPERIE, 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 30 AMP, CABLE DE COBRE CAL. 8 DESNUDO,	PZA	1.00
4.02	CENTRO DE CARGA COD-2 ESPACIOS MARCA SQUARE DE EMPOTRAR TRES HILOS 120/240 V 100 A INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
4.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 A TIPO QO. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL	2.00
4.04	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX BTICINO TRADICIONAL CON PLACA DE RESINA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	1.00
4.05	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DOBLE CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADOR DOBLE BTICINO TRADICIONAL CON PLACA DE RESINA, 4 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, 2 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	SAL	2.00
4.06	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA LUMINARIA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE BOTE INTEGRAL PARA EMPOTRAR DE 12 X 8 CM, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 DE 9 ML DE LONGITUD PROMEDIO, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 14, CORTES, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	93.81
4.07	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
4.08	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FUADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON	PZA	3.00
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO CORTESIA DE SOBREPONER EN PLAFON. LED 3 W 350 LM INCLUYE RANURAS, ACARREOS, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

1538

OPERADO
2024
RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
ARQ. JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
ING. JORGE RICO GARCIA	ING. MARTIN EDUARDO ANAYA MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**

