

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 30 DE MAYO DE 2024

DATOS DE LA OBRA					
NOMBRE DE LA OBRA:	"FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."				
LOCALIDAD:	SAN BARTOLOME DEL PINO (SAN BARTOLO)				
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	751 HABITANTES	FONDO:	FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	GERMAN LIZARDI GONZALEZ		N° DE CONTRATO:	MAQ.307.FAISMUN,24	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 330,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 324,086.57	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 324,086.57
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	30 DE ABRIL DEL 2024	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	30 DE MAYO DE 2024
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS					
N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD		
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON HILO MANGUERA Y NIVEL DE MANO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS, CON PUENTES DE MADERA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	535	52	
1.02	DEMOLICIÓN DE FIRME O PISO DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ACARREO, CARGA A CAMIÓN HASTA 20 M DE DISTANCIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	372	00	
1.03	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEO A 4 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.81		
2	<b>BAJADA PLUVIAL</b>	0	0.00		
2.02	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO DE 0 A 5 CMS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18	82	
2.04	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 95 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.05		
2.05	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 8 CMS DE ESPESOR INC : EXCAVACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00		
3	<b>OBRA CIVIL</b>	0	0.00		
3.01	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO A DECISIÓN DEL CONTRATISTA DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO FINO, JUNTA FRIA A CADA 2.50m MAX. HECHA CON CORTE CON DISCO. INCLUYE: LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	372	00	
3.02	CUNETETA DE 0.20X0.10 M DE CONCRETO F'C 200 KG/ CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CMS DE ESPESOR PARA DREN PLUVIAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ANCHO DE TALUD EXTERIOR DE 0.15 M POR LADO HECHO DE CONCRETO F'C 200 HECHO EN OBRA DE 8 CMS DE ESPESOR, PROTECCIÓN DE MALLA TELA CUADRADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14	20	
3.03	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 40 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION DE CONCRETO VIBRADO CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRIAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	34	15	
3.06	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	44	40	
3.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE COLORANTE PARA CONCRETO COLOR TABIQUE EN BANQUETA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	44	40	
3.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE COLORANTE PARA CONCRETO COLOR TABIQUE EN GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C 150KG/ CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	34	15	
3.09	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.43		
7	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>	0	0.00		
7.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	535	66	
8	<b>ATÍPICOS</b>	0	0.00		
AT-001	ENCOFRADO DE TUBERIA DE CUALQUIER DIAMETRO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO. INCLUYE: EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGUN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.55		
AT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 4" DE DIÁMETRO INTEGRADA PARA DESCARGA PLUVIAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, CEMENTO PARA PVC, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	30	10	


2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 GERMAN LIZARDI GONZALEZ	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. CARLOS JIMENEZ SANTIAGO	 ING. LUIS ISAAC CORREA URIBE	 Miguel Ángel Chávez NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



**OPERADO**  
2024  
**RAMO 33  
FAISMUN**