

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA COMUNITARIA FRANCISCO I. MADERO EN BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO)

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

51 HÁBITANTES

FONDO: FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA

N° DE CONTRATO: MAQ.319.FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 447,551.19

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 447,551.19

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

16-jul-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL:

20 DE AGOSTO DEL 2024

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	152.10
1.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m DE DISTANCIA, TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	23.47
1.03	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO C. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20m DE DISTANCIA, TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	11.52
1.04	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE/ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO. INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, EL ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA CARGA A CAMION, ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.77
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	53.45
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/MK	106.90
2	CIMENTACION DE ESTRUCTURA		
2.01	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=100 kg/cm2. DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	11.52
2.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	25.57
2.03	ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 DE 1.20 X 1.200 X 0.20 CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADA CON VARILLA DEL #4 @20CM EN EL LECHO INFERIOR Y #4 @25CM EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURACRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
2.04	DADO DE D-1 DE 45 X 45 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N°6, 4 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N°3 @20 CM. INCLUYE: ANCLAJE, CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	8.00

OPERADO  
2024

RAMO 33  
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

2.05	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", PULIDO Y CORTADO C/ 2.50M CON MAQUINA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	84.27
3	<b>ESTRUCTURA</b>		
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE (PLB) DE 0.35 X 0.35 X 5/8" INCLUYE: BARRENOS PARA ANCLAS DE 5/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
3.02	ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 KG/M) EN CIMENTACIÓN, DE 70 CMS DE DESARROLO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ROSCAS, 2 TUERCAS ESTRUCTURALES HEXAGONALES Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, ESCUADRAS A 90° CON UNA LONGITUD DE 10 CM, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA, EQUIPO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	44.64
3.03	COLUMNA DE ACERO (CM-1) A BASE DE PERFIL HSS CON DIMENSIONES DE 15.2 CM Y UN ESPESOR DE 0.25 CM EN TRAMOS DE 6.00MT (21.62 KG/ML) DE ACUERDO A PLANO, LAS COLUMNAS DEBEN TENER UNA LONGITUD DE 3.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, ELEVACIONES DEL MATERIAL, CARTABONES DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ACUERDO A PLANO, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, LOS COLORES SE APLICARÁN COMO LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	518.88
3.04	ARMADURA METÁLICA (AR-1), LO CONFORMA UNA CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 ANGULOS LI CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (12.20KG/ML), UNA CUERDA INFERIOR CON 2 ANGULOS LI DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (12.20KG/ML), DIAGONALES CON PERFIL PTR CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6 MT (10.38 KG/ML), MONTANTES CON PERFIL PTR CON DIMENSIONES DE 6.4 X 0.25 CM Y EN TRAMOS DE 6MT (10.38 KG/ML), PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" Y DE 1/4", SEGUN MEDIDAS Y DISEÑO DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, ELEVACIONES DEL MATERIAL, DIMENSIONAMIENTO, PRESENTACIÓN, ALINEAMIENTO, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, LOS COLORES SE APLICARÁN COMO LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	817.53
3.05	CONTRAVENTEOS (CV) DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 KG/ML) EN LA PARTE DE LA CUERDA SUPERIOR DE LA ARMADURA (AR-1). INCLUYE: 1 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DEL CONTRAVENTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA, FLETES, MANIOBRAS, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, LOS COLORES SE APLICARÁN COMO LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	85.89
3.06	ELEMENTO DE RIGIDEZ ENTRE COLUMNAS A BASE DE PERFIL HSS (TM-1) DE 15.2 X 0.25 CM EN TRAMOS DE 6MT (21.62 KG/ML), HASTA ALTURAS DE 4.00 MT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACION, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, GARANTIA, CORTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	499.44
3.07	LARGUERO (L-1, L-2) A BASE DE MONTEN 4MT14 (3.31 KG/ML), HASTA ALTURAS DE 5.00 MT, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACION, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, GARANTIA, CORTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	410.44

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024  
RAMO 33  
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3.08	CONTRAFLAMBEO (CF) DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.55 MM) DE LARGUERO A LARGUERO L-1, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ROSCAS, 2 POR CADA LADO TUERCAS ESTADANDAR HEXAGONALES Y ARANDELAS DE SEGURIDAD, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DEL CONTRAFLAMBEO, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILESÍMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILESÍMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, LOS COLORES SE APLICARÁN COMO LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	61.74
3.09	LAMINA PINTRO R-101 CAL. 26, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION HASTA 6.00 MT DE ALTURA, FABRICACION, PIJAS, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PINTURA, GARANTIAS, ESMALTE, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	151.23
3.10	CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 14 CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POLADO, DOBLECES, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE 1/4"X 1" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.40
4	<b>COMPLEMENTARIAS</b>		
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	157.32
5	<b>ATIPIICOS</b>		
5.01	ARMADURA METÁLICA (AR-1), LO CONFORMA UNA CUERDA SUPERIOR A BASE PERFIL PTR 2 1/2" Y EN TRAMOS DE 6MT (6.20 KG / ML), UNA CUERDA INFERIOR CON PERFIL PTR 2 1/2" Y EN TRAMOS DE 6MT (6.20 KG/ML), PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" Y DE 1/4", SEGUN MEDIDAS Y DISEÑO DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, CONEXIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, ELEVACIONES DEL MATERIAL, DIMENSIONAMIENTO, PRESENTACIÓN, ALINEAMIENTO, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DE DOS MILESÍMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILESÍMAS DE CAPA SECA TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, LOS COLORES SE APLICARÁN COMO LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	582.92
5.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALÓN DE 60 cm. DE DESARROLLO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, EN LAMINA LISA PINTRO CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, MAQUILA, SELLADO DE JUNTAS Y REMACHES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	18.50
5.03	BAJADA DE AGUA PLUVIAL, FABRICADA CON TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETR, HASTA 3.00m, DE DESARROLLO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: CANASTA DE SELLADO FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA, ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, CODOS NECESARIOS, SELLADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO, ACARRÉO, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00

1538



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
C. J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	
		<p>AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 EUTIQUIO MIRANDA CHÁVEZ SUBNIVEL LEGAL MUNICIPAL LA ESPERANZA</p>
ARQ. JUAN ALFONSO CASCON ZUNIGA	ING. VÍCTOR ANDRÉS MIGÚEL	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

