

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR - MUNICIPIO**



FECHA: martes, 27 de agosto de 2024

**DATOS DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE LA LADERA, LA MANZANA, JACAL DE LA PIEDAD, EL CAPULÍN Y BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL, QRO." /  
 LOCALIDAD: VARIAS COMUNIDADES /  
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5172 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2024 / MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO /

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: C. JAVIER CHAVERO FLORES / N° DE CONTRATO: MAQ.351.FAISMUN.24 /  
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,500,000.00 / INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,491,426.34 / INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,491,426.34 /  
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 19-jul-24 / FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 15-sep-24 / FECHA DE TERMINO REAL: 27-ago-24 /

**DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS**

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RASTREO Y BACHEO		
1.02	COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL, TENDIDO DEL TEPETATE SUMINISTRADO EN CAPAS DE ESPESOR VARIABLE MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA CON ADITAMENTO DE CUCHILLA DE 3.70 MTS DE ANCHO Y EL RASTREO NECESARIO POR TRAMO, INCLUYE: MANIOBRAS, FORMACIÓN DE BOMBEO DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE CUNETAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	82013.56
1.03	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS, PAGO POR EL DERECHO DE EXTRACCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (MEDIDO COMPACTADO)	M3	1415.25
1.04	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F' C=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<b>ENTREGA</b>
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

<b>RECIBE POR EL MUNICIPIO</b>
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO
SUPERVISOR
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

<b>AUTORIDAD LOCAL</b>
 AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 SALVADOR MONDRAGÓN GONZÁLEZ SUBDELEGADO MUNICIPAL LA MANZANA
2024 <b>RAMO 33                  FAISMUN</b>
Salvador Salvador Mondragon Gonzalez NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO