

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

"INTERESES FAISMUN-2024-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LOS FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD:

SAN JUAN DEHEDÓ

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

77 HABITANTES

FONDO: INTERESES FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

INOCENCIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ

N° DE CONTRATO:

MAQ.INTERESESFAISMUN.407, AD.2024

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 362,067.12

INVERSIÓN CONTRATADA:

\$ 361,217.12

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$ 361,217.12

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

02 DE ENERO DEL 2025

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

31 DE ENERO DEL 2025

FECHA DE TERMINO REAL:

31 DE ENERO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	453.34
1.02	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	149.35
1.03	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	149.35
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	149.00
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE	M3	100.74
3	REVESTIMIENTO		
3.01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO CON PIEDRA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA	M2	453.76
3.02	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	9.05
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GALVANIZADA DE 8 1/2" X 5 1/2" PULGADAS GRABADA CON LOS DATOS DEL PROYECTO TAL COMO LO INDICA LA SUPERVISION SUJETA A MURO CON PIJAS Y TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	440.77
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA,	PZA	1.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

Inocencia Vaquer Juarez
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RESIDENTE

Cesar Martinez Vaquer
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Luis Ugalde Rios
ING. LUIS UGALDE RIOS

SUPERVISOR

José Luis Mejía Montoya
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

SUBDELEGADO
MUNICIPAL
SAN JUAN DEHEDO

Rodolfo Hernandez Cordova
RODOLFO
HERNANDEZ
CORDOVA

Rodolfo Hdz
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN