

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 26 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	"FISE 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO COL. EL VICARIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."		
LOCALIDAD:	AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	200 HABITANTES	FONDO: FISE 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON		N° DE CONTRATO:	MAQ.312.FISE.24	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 210,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 208,962.04	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 208,962.04
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	28 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	26 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.02	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4.00 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	34.15
1.03	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 70% DE LA MISMA PIEDRA INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	74.81
1.04	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 10" (250MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	76.01
2	OBRA CIVIL		
2.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	23.61
2.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	55.08
2.05	BACHEO DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 cm DE ESPESOR CON AFINE A MANO EN ZANJA, REPOSICIÓN DE 15 cm DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CORTE Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE EN FORMA RECTANGULAR, CON LOS SENTIDOS MAS LARGOS, EN EL SENTIDO DEL TRANSITO; BARRIDO CON ESCOBA PARA APLICACIÓN RIEGO DE EMULSIÓN A RAZÓN DE 1.5 litros/m2, CONCRETO HIDRÁULICO EN CALIENTE, TENDIDO Y AFINADO POR MEDIOS MANUALES, O CON MÁQUINA JETPATCHER, COMPACTADO CON EQUIPO AL 90% DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	34.15
2.06	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR (70 % PIEDRA DE RECUPERACIÓN Y 30 % PIEDRA SUMINISTRADA) ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M2	57.82
2.08	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 10" DE DIAMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	76.01
3	POZOS DE VISITA		
3.01	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIOR DE HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO 3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERÍA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE PROLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN (NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA)	PZA	2.00
3.02	BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON, INC : MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO, ANILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, REFORZADO CON VARILLAS DE NO 4 EN AMBOS SENTIDOS, INC : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
4	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
4.02	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 70% DE LA MISMA PIEDRA INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
4.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	3.71
4.03	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	1.59
4.06	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR (70 % PIEDRA DE RECUPERACIÓN Y 30 % PIEDRA SUMINISTRADA) ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M2	9.52
4.08	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 8" (150MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	13.60
4.09	INSTALACION DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO ULTRA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 8" DE DIAMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	ML	13.60
4.13	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ R R ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR INC : EXCAVACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
		
ING. HUGO CÉSAR COLIN MIRANDA	ING. LUIS ISIDRO CORREA URIBE	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

