

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, BENEFICIARIOS DIRECTOS, FONDO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

DATOS DEL CONTRATO

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: CONTRATISTA, N° DE CONTRATO, INVERSIÓN PROBADA, INVERSIÓN CONTRATADA, INVERSIÓN EJERCIDA, FECHA DE INICIO DE CONTRATO, FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, FECHA DE TERMINO REAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Main table with 4 columns: N°, COMPONENTE, UNIDAD, CANTIDAD. Lists 18 items related to electrical distribution infrastructure.

Vertical text: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Vertical text: "OPERADO RAMO 38 FISE 2024"

Vertical text: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Vertical text: "Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, el programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente del FISCAL NEGOCIABLE"

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE BONFIL - 2024

| | | | |
|-----------|---|------|---------|
| 2.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICION 4X100 CON QUINTA TERMINAL, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA PARA TIERRA Y CONECTOR, MUFA DE 1 1/4" Y TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4" DE DIAMETRO, FLEJE 3/4", HEBILLAS 3/4", CABLE THW CALIBRE 8 Y TAPA PROTECTORA PARA MEDIDOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 5.00 |
| 2.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO P/A ALUMBRADO PUBLICO, MARCA TOLJY MODELO: LIMA 100W 4000K CIMM 12 CON ROTULA COLOR BLANCO CAT. TLZLU7052DTS0B IP65, 110IM/W INCLUYE; MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 56.00 |
| 2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO 1.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 56.00 |
| 3 | ADICIONALES | | |
| 3.01 | TRAMITE PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C.F.E. PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACION INCLUYE: ELABORACION DEFINITIVOS, EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS, COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA. | TRAM | 0.00 |
| 3.02 | PAGO DE DERECHOS POR UNA INTERCALACION GENERADA POR ESTA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCION DE LA OBRA. | PZA | 0.00 |
| 3.04 | RETIRO DE LINEAS EXISTENTES INC: HERRAJE, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ORRECTA EJECUCION. | ML | 2605.39 |
| 3.05 | RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE DISTRIBUCION, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, CON CAPACIDAD HASTA 45 KVA, TENSION PRIMARIA DE 13.20 KV, TENSION SECUNDARIA DE 220/240V, UNA FASES, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 3.00 |
| 3.06 | RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 33.00 |
| 3.07 | PAGO DE DERECHOS POR UNA ESTRUCTURA GENERADOS PARA ESTA OBRA DE AMPLIACION DEBIDOS A LA SUPERVISION, REVISION, APROBACION Y CONEXION ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCION DE LA OBRA. | TRAM | 0.00 |
| AT | ATIPICOS | | |
| AT-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE RETENIDA 3/8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | ML | 435.00 |
| AT-2 | UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL (U.V.I.E), INCLUYE: REVISION DE PROYECTO ELÉCTRICO, ADECUACION DE PROYECTO DE ACUERDO A OBSERVACIONES GENERADAS, VISITA PARA INSPECCION DE OBRA, REPORTE TÉCNICO FINAL, DICTAMEN PARA CONTRATACION ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5.00 |
| AT 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA FN BAJA TENSION de ACUERDO A NORMA CFE DCMBT100, INCLUYE: MUFA PARA INTEMPERIE DE 32 MM (1 1/4"), GUARDACABO G2 GALVANIZADO, 25 ML PROMEDIO DE CABLE NEUTRANEL 1 + 1 CALIBRE 6 (1 FASE Y 1 NEUTRO), CONEXION A POSTE, CONEXION A BASE DE MEDICION , AMARRE DE REMATE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 53.00 |
| AT-4 | EXCAVACION PARA HINCADO DE ESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION POR MEDIO DE MAQUINARIA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXTRACION DE MATERIAL A MANO, TRASPALCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 120.08 |

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

OPERADO
RAMO 33 FISE

2024

**"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"**

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 13334 / 007

OPERADO
RAMO 33 FISE

2024

Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa

Este obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, o de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

“Esta obra fue realizada con
recursos públicos federales”

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 58,00 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 10,00 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 34,00 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE UNIVERSAL 1-30 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION | PZA | 20,00 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 15,00 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALÍNEA LARGA PARA 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 105,00 |
| 1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 34,00 |
| 1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 35,00 |
| 1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 27,00 |
| 1.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 70,00 |
| 1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 28,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X457, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 72,00 |
| 1.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 16X407, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 76,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 230,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 (NORMAL), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO B, MANIOBRAS PARA SU HINCADO, PLOMEADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 34,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 27,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO P ACSR-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 102,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P RETENIDA 3/8 CURVO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 105,00 |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P RETENIDA 3/8 RECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 35,00 |
| 1.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 16,00 |
| 1.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 5,00 |
| 1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 27,00 |
| 1.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MÁQUINA 16X63 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 16,00 |
| 1.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MÁQUINA DE 16X76 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 24,00 |
| 1.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 M DE TUBULAR METALICO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION A MANO DE CEPA EN MATERIAL TIPO B, MANIOBRAS PARA SU HINCADO, PLOMEADO, BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 200 KG/CM2 Y PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR (PROPORCION 40% DE CONCRETO- 60% DE PIEDRA) DE 0.60X1.20 M Y 1.60 M DE ALTURA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 13,00 |
| 1.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 M DE TUBULAR METALICO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION A MANO DE CEPA EN MATERIAL TIPO B, MANIOBRAS PARA SU HINCADO, PLOMEADO, BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 200 KG/CM2 Y PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR (PROPORCION 40% DE CONCRETO- 60% DE PIEDRA) DE 0.60X1.20 M Y 1.60 M DE ALTURA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 15,00 |
| 1.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, CON CAPACIDAD DE 15 KVA, TENSION PRIMARIA DE 13.20 KV, TENSION SECUNDARIA DE 220/240V, UNA FASE, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 8,00 |
| 1.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2 " (63 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | ML | 15,00 |
| 1.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 5/8"X3.00 M. CON PROTOCOLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | PZA | 67,00 |
| 2 | ALUMBRADO | | |
| 2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | ML | 2589,00 |
| 2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION. | ML | 280,00 |

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

| |
|------------------------------|
| ENTREGA |
| EJECUTOR Y/O CONTRATISTA |
| |
| NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA |
| RESIDENTE |
| |
| NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA |

| |
|--|
| RECIBE POR EL MUNICIPIO |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO |
| |
| ING. LUIS UGALDE RIOS |
| SUPERVISOR |
| |
| Juan Manuel Cebal Morales |
| NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA |

| |
|-------------------------------------|
| AUTORIDAD LOCAL |
| |
| |
| Francisco |
| AMEALCO DE BONFIL |
| ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 |
| DELEGACIÓN |
| SAN MIGUEL |
| TLAXCALTEPEC |
| NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO |

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa"

OPERADO
RAMO 33 FISE
2024

"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE