

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR MUNICIPIO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

OPERADO RAMO 33 FISE

2024

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FISE 2024 - AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	437 HABITANTES	FONDO: FISE 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C.GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA	N° DE CONTRATO:	MAQ.317.FISE.24.
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 5,646,310.65	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 5,646,310.65
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2024	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	12 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO DE CONVENIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2024	FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024
		FECHA DE TERMINO REAL:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACIÓN.	M2	1689.88
1.02	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA HASTA 8.00 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, EL RETIRO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANIOBRAS DE CARGA DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1501.00
1.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 12" (304 MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODDREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA	ML	1959.95
2	OBRA CIVIL		
2.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	3198.16
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.50 A 4.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	0.00
2.03	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	0.00
2.04	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 2.50 A 4.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	0.00
2.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4301.22
2.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SECUENTES. INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	4301.22
2.07	REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA DE 9.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c=150 KG/CM2 CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, OBTENIENDO UN ESPESOR TOTAL DE 13 A 15 CM DE REVESTIMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO PARA	M2	818.06
2.08	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	107.51
2.09	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y	ML	1959.95
2.1	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 85%-90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	748.29
2.11	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95 % DE SU P.V.S.M. INC - SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	1135.89
2.12	TUBO DE ACERO NEGRO SIN COSTURA 12"x3/8" (300 MM) DE 79.91 KG/ML. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE 2ML DE ESPESOR DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR ELEGIDO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y	ML	56.20
2.13	ENCOFRADO DE TUBERÍA DE CUALQUIER DIÁMETRO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM; R. N., AG MAX 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, INCLUYE: ETENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGUN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	20.19
3	POZOS DE VISITA		
3.01	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR. DE HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO 3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON	PZA	21.00
3.02	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 2.01 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE	PZA	6.00

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



Esta obra, programa o accion es de caracter Publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o accion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o accion debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes items like POZO DE VISITA TIPO COMÚN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, etc.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

OPERADO RAMO 33 FISE 2024

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
C GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA
RESIDENTE
ING. PEDRO FARID UGALDE RESENDIZ

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. ANA KAREN OSORNO DURAN

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO MUNICIPAL
DÓNICA
EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA
NOMBRE(S) APELLIDO, NOMBRE Y SELLO

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

OPERADO
RAMO 33 FISE
2024

"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"