

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: martes, 13 de agosto de 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2024- AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8 HABITANTES FONDO: FISE 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: URBANIZACIONES MONDRAGÓN S.A. DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.318.FISE.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 160,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 158,399.90 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 146,196.58

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 07-jun-24 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 04-sep-24 FECHA DE TERMINO REAL: 12-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

| N° | COMPONENTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | PRELIMINARES | | |
| 1.01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION. | M2 | 47.00 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 4.00 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPETAY CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4.55 |
| 1.03 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 10" (250MM) FARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA. | ML | 59.92 |
| 2 | OBRA CIVIL | | |
| 2.01 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA. | M3 | 57.18 |
| 2.02 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA. | M3 | - |
| 2.03 | ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 88.16 |
| 2.04 | ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3-KM | 74.33 |
| 2.05 | BACHEO DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 cm DE ESPESOR, EN SUPERFICIE DE HASTA 2.00 m2. CON EXCAVACIÓN A MANO DE HASTA 20 cm PARA ENCONTRAR MATERIAL SANO, REPOSICIÓN DE 15 cm DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CORTE Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE EN FORMA RECTANGULAR, CON LOS SENTIDOS MAS LARGOS. EN EL SENTIDO DEL TRANSITO, BARRIDO CON ESCOBA PARA APLICACIÓN RIEGO DE EMULSIÓN A RAZÓN DE 1.5 litros/m2, CONCRETO HIDRÁULICO EN CALIENTE, TENDIDO Y AFINADO POR MEDIOS MANUALES, O CON MAQUINA JETPATCHER, COMPACTADO CON RODILLO DOBLE LISO DE 1.00 TON AL 90% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | - |
| 2.06 | PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4.70 |
| 2.07 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO CON COUPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 59.92 |

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 2.08 | ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 85%-90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 16.69 |
| 2.09 | RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.67 |
| 3 | POZOS DE VISITA | | |
| 3.01 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIOR. DE HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM. ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE PROLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA). | PZA | 3.00 |
| 3.02 | BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON., INC : MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO, ANILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, REFORZADO CON VARILLAS DE NO. 4 EN AMBOS SENTIDOS, INC : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | - |
| 4 | DESCARGAS DOMICILIARIAS | | |
| 4.01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO EN OBRAS DE DRENAJE, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.57 |
| 4.02 | DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 70% DE LA MISMA PIEDRA. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPEA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | - |
| 4.02 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA. | M3 | 6.27 |
| 4.03 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA. | M3 | - |
| 4.04 | ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 8.15 |
| 4.05 | ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3-KM | 8.15 |
| 4.06 | PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.86 |
| 4.07 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 6" (150MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA. | ML | 16.30 |
| 4.08 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO ULTRA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6" DE DIAMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 16.30 |
| 4.09 | ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 85%-90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2.71 |
| 4.10 | RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.15 |

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | |
|------|--|-----|-------|
| 4.11 | CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON UN CODO DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE PEAD. EL CUAL ES DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, CODOS DE 45°X6" DE PEAD PARA TUBERÍA SERIE 25, SILLETA 8" X 6" MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | - |
| 4.12 | REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 8 CMS DE ESPESOR INC : EXCAVACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| 5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | |
| 5.01 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 39.70 |
| 5.02 | ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | PZA | 1.00 |
| AT | ATIPIICOS | | |
| 1.00 | BACHEO DE CARPETA DE RODAMIENTO EXISTENTE, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/M2 ESPESOR DE 07 CM HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: PIGMENTO COLOR NEGRO APLICADO SUPERFICIALMENTE EN LA CARA SUPERIOR EXPUESTA AL RODAMIENTO, LA APLICACIÓN DEL PIGMENTO A DETALLE A DOS MANOS CON CUCHARA Y BROCHA, DOS MANOS DE COLORANTE Y RETOQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 8.03 |
| 2.00 | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO. DIAM. DE 0.60 A 0.90 M., INC : MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO DE VISITA, INC : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 3.00 | CODO INSERCIÓN C/CASQ.PEAD 6" DE DIÁMETRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE PEAD. INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, CODO DE INSERCIÓN DE 45°X6" DE PEAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| 4.00 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10.64 |
| 5.00 | BASE DE TEPETATE, TENDIDO DE MATERIAL A MANO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL BAILARINA AL 95%, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | M3 | 5.52 |
| 6.00 | REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEDAD CON MORTERO F'C=150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE:PIGMENTO COLOR ROJO APLICADO SUPERFICIALMENTE EN LA CARA SUPERIOR EXPUESTA AL RADAMIENTO, LA APLICACIÓN DEL PIGMENTO A DETALLE A DOS MANOS CON CUCHARA Y BROCHA, DOS MANOS DE COLORANTE Y RETOQUE, EL SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 19.70 |
| 7.00 | REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEDAD CON MORTERO F'C=150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 19.90 |

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

| |
|---|
| ENTREGA |
| EJECUTOR Y/O CONTRATISTA |
| |
| C. SANTIAGO MONDRAGÓN UGALDE URBANIZACIONES MONDRAGÓN S.A. DE C.V. |
| RESIDENTE |
| |
| ING. SAMUEL ALVAREZ JULIAN |

| |
|---|
| RECIBE POR EL MUNICIPIO |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO |
| |
| ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO |
| SUPERVISOR |
| |
| ING. JUAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |

| |
|---|
| AUTORIDAD LOCAL |
| |
| |
| JOAQUÍN SANTILLÁN S. NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO |

