

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAFEF 2023- CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN EL CAMPUS UAQ AMEALCO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **630 ALUMNOS** FONDO: **FAFEF 2023** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA** N° DE CONTRATO: **MAQ.352.FAFE.F.23**

INVERSIÓN APROBADA: **\$ 3,500,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: **\$ 3,494,816.51** INVERSIÓN EJERCIDA: **\$ 3,494,816.51**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **20-nov-23** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **29-feb-24** FECHA DE TERMINO REAL: **29-feb-24**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS. MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	282.45
1.02	DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN LA CAPA SUPERFICIAL, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE HASTA 15 CM. INCLUYE: EL CORTE/RETIRO DE MALEZA Y OBSTRUCCIÓN VEGETAL, MANIOBRAS DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	282.45
2	CIMENTACIÓN		
2.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. EN SECO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA, MANIOBRAS DE CARGA Y ACARREOS A UNA ESTACIÓN DE HASTA 20 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	39.49
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. EN SECO. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	198.55
2.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	258.12
2.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	1290.60
2.06	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	204.56
2.07	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM² CON T.M.A. DE 3/4", HECHO EN OBRA, DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO; HABILITADO Y EL CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	86.08
2.08	CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDANTES, CARGAS Y DESCARGAS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO O FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	304.80
2.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2, DEL No.3 AL No. 8 DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	2150.00
2.11	SUMINISTRO, VACIADO Y TENDIDO DE CONCRETO CLASE I HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN T.M.A.=19 MM. REVENIMIENTO=14 CM. INCLUYE: EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	23.42

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

2.12	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TIPO K0 DE 15X15 CM ARMADO CON ARMEX 10-10 INCLUYE; CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	9.00
2.13	CASTILLO K-1 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.00
2.14	CASTILLO K-2 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.50
2.15	CASTILLO K-3 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X45 CM DE SECCION, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50
2.16	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TIPO K4 DE 15X23X38 CM COMO LO MUESTRA EL PLANO ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 18 CM INCLUYE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.50
2.17	MURO DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM EN 13 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.94
2.18	PLACA BASE (PLB) DE ACERO DE 30X30 CM DE SECCIÓN, 1/2" DE ESPESOR, F'Y=2,530 KG/CM², CON 4 BARRENOS PARA ANCLAS DE 5/8". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01 (NO INCLUYE ANCLAS)	PZA	16.00
2.19	ANCLAS DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" DE DIÁMETRO POR 80 CM DE LONGITUD, CON ROSCA ESTÁNDAR EN UN EXTREMO, 2 TUERCAS Y ROLDANAS PLANA DE ALTA RESISTENCIA, TAL COMO SE ESPECIFICA EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, CUERDA ELABORADA EN TORNO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CORTE DE ROSCA EXCEDENTE A RAZ DE TUERCA UNA VEZ TERMINADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01.	PZA	64.00
2.2	MORTERO GROUT MARCA SIKA (SIKAGROUT CONSTRUCTOR) PARA ESTABILIZAR Y NIVELAR, NO METÁLICO QUE ALCANCE CUANDO MENOS 300 KG/CM2 DE RESISTENCIA A 28 DÍAS, LA MEZCLA DEBERÁ DE COLOCARSE DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE EL CONTACTO UNIFORME ENTRE LAS SUPERFICIES Y QUE SOBREPASE 5 MM. EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA BASE DURANTE SU APLICACIÓN. INCLUYE: AGUA, ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO, EXTENDIDO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.07
3	ESTRUCTURA ÁREA COMERCIAL Y DESERVICIOS		
3.01	CADENA DE DESPLANTE CD-1 CON CONCRETO F'C=250KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 CMS. ACABADO COMÚN, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO CON AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	39.95
3.02	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM EN 13 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN DE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	171.82
3.03	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TIPO K0 DE 15X15 CM ARMADO CON ARMEX 10-10 INCLUYE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	59.86

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

3.04	CASTILLO K-1 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	39.96
3.05	CASTILLO K-2 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	31.99
3.06	CASTILLO K-3 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X45 CM DE SECCION, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.11
3.07	CASTILLO K-4 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 15X38 CM DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/4") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.37
3.08	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X25 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM SOBRE MURO Y @ 10 CM SOBRE VANOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA SOLO EN LA CARA EXPUESTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	32.00
3.09	CADENA DE CERRAMIENTO CC-2 ELABORADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X30 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") DE DIAMETRO, 2 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS A DEL No. 2 (1/4") @ 15 CM SOBRE MURO Y @ 10 CM SOBRE VANOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA SOLO EN LA CARA EXPUESTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO CON AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIAJE, MANIOBRAS A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.22
3.1	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A. = 3/4", ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M ²	32.66
3.11	FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA TMA 3/4" DE 08 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLEADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CURADO CON AGUA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M ²	252.85
3.12	MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: EL SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M ²	252.85
4	ESTRUCTURA METALICA ÁREA COMÚN		
4.02	FABRICACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES COMERCIALES. EN ACERO ESTRUCTURAL A-50 CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: PLACAS DE CONEXIÓN, CARTABONES, ATIEZADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA 7018 (1/8"), SUMINISTROS, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO DE CORTE Y DE SOLDAR, PLOMEO, NIVELADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEGÚN COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN MARCA COMEX O SIMILAR, CORTES, GRÚA, ANDAMIAJE, CARGAS, ELEVACIONES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS DE LA FÁBRICA AL LUGAR DE MONTAJE, HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO CON LÍQUIDOS PENETRANTES Y RADIODIAGNÓSTICOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01	KG	11536.32

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

4.03	MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTEN ESTRUCTURAL CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: PLACAS DE CONEXIÓN, CARTABONES, ATIEZADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA 7018 (1/8"), SUMINISTROS, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO DE CORTE Y DE SOLDAR, PLOMEO, NIVELADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEGÚN COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN MARCA COMEX O SIMILAR, CORTES, GRÚA, ANDAMIAJE, CARGAS, ELEVACIONES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS DE LA FÁBRICA AL LUGAR DE MONTAJE, HERRAMIENTA PRUEBAS DE LABORATORIO CON LÍQUIDOS PENETRANTES Y RADIOLÓGICOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01	KG	789.25
4.04	CANALÓN GALVANIZADO DE 0.30X0.40 MTS. CAL 22, FIJADO A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, NIVELACIÓN, DOBLECES, SISTEMA DE FIJACIÓN, PERFILADO Y ALINEADO, SELLADO DE JUNTAS Y TRASLAPES, HABILITADO, TAPAS LATERALES DE LA MISMA LÁMINA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01.	ML	35.64
4.05	FALDON A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK 13 MM.). HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M., A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE PLOMEO Y NIVELACIÓN, MANIOBRAS DE ELEVACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, CANAL SUPERIOR, CANAL INFERIOR, ANDAMIOS, CALAFATEO, CARGAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, EL SUMIISTRO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	86.96
5	CUBIERTAS		
5.01	LAMINA PINTRO R-72 CAL 26 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, TRASLAPES, RECORTES, SISTEMA DE FIJACIÓN (PIJAS 1/4"x1"), SELLADO, ELEVACIONES, CARGAS Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. COMO SE ESPECIFICA EN EL PLANO EST-01.	M2	119.59
5.02	LÁMINA DE POLICARBONATO BRONCE MODELO: MACROLUX MULTIWALL EN HOJAS DE 1.22 X 2.44 CM STABILIT EN ESTRUCTURA EXTERIORES, EXTRUIDA A BASE DE RESINA DE POLICARBONATO DE ALTA TECNOLOGÍA, SIN DEFORMACIONES, AGRIETAMIENTOS NI RUPTURAS Y CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE INTEMPERIZACIÓN PRODUCIDOS POR LOS RAYOS UV O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO, CALIDAD Y GARANTÍA. INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA, COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.88
6	RECUBRIMIENTOS		
6.02	ÁPLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-CALH-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA HASTA 5.00 MT DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	326.73
6.03	BOQUILLA DE 15 CM DE ANCHO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO TERMINADO RÚSTICO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, REMATES, LIMPIEZAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	116.78
6.04	ÁPLANADO CON ESTUCO EN PLAFÓN, ACABO ESPONJA, A REVENTÓN DE 8 MM DE ESPESOR, HASTA 5.00 MT DE ALTURA. INCLUYE: REBABEO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 MANO DE SELLADOR VINÍLICO, 2 CAPAS DE PLASTE DE ESTUCO, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	32.66
7	ACABADOS		
7.01	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 5.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	326.73
7.02	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO IMPERQUIMIA SBS PS 4 MM DE POLIESTER GRANULAR COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA. INCLUYE: 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, UNA MANO DE IMPERCOAT PRIMARIO, RESANTE EN GRIETAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	32.66
7.03	PISO CERÁMICO TIPO PIEDRA ESSENCE CHARME GRAY 60 X 120 CM COLOR GRIS, MARCA INTERSERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA INTERCERAMIC COLOR GRIS INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	183.89
7.04	ZÓCLO DE 7 CM DE ALTURA PISO CERÁMICO TIPO PIEDRA ESSENCE CHARME GRAY 60 X 120 CM COLOR GRIS, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	32.80

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

8	INSTALACION ELECTRICA		
8.01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, LUCEK MODELO BP06-M/A PLACA METÁLICA CON CONTACTO DUPLEX ANODIZADO., 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	4.00
8.02	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DE ESCALERA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, PLACA LUCEK METAL 1 APAGADOR ESCALERA PLATA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, INCLUYE: CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	Sal	8.00
8.03	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, PLACA 1 APAGADOR SENCILLO LUCEK PLATA, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
8.04	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR Y CONTACTO SENCILLO CON POLIFLEX NARANJA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, PLACA 1 APAGADOR SENCILLO 1CONTACTO LUCEK PLATA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, 1 HILOS DE CABLE THW CAL. 10 CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
8.05	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA LUMINARIA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE BOTE INTEGRAL PARA EMPOTRAR DE 12 X 8 CM, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 DE 9 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	43.00
8.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUCES DE PARED MODERNAS PARA EXTERIORES, LÁMPARAS LED DE 18 W, LÁMPARAS MONTADAS EN LA PARED, LUZ DE ALUMINIO NEGRO MATE, IP65 IMPERMEABLE PARA PATIO, COCHERA, TERRAZA, PORCHE, ESCALERAS (NEGRO, 3000 K) CON , 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 INCLUYE: CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
8.07	LUMINARIA LED EMPOTRABLE A TECHO BUCARAMANGA VII DE 12 W, 15.3 X 17.1 X 2 CM, MARCA TECNOLITE INCLUYE: LONGITUD DE 2.00 M, LÁMPARA, COLOCACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
8.08	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MARCA SQUARE D DE EMPOTRAR TRES HILOS 120/240 V 100 A. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
8.09	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 A TIPO QO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
8.1	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM CON TAPA. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN, CARGA, DESCARGA, FLETE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
8.11	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 25 MM A BASE DE 3 HILOS PROMEDIO, CON CABLE THW CAL. 8 Y 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, RANURAS, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	15.00
8.12	LUMINARIA SPOT EMPOTRABLE DE PISO EXTERIOR LED 3 WATTS IP67 FOCO BLANCO FRIO 3W CONECTADA CON CABLE DEL #12 INCLUYE: MANGUERA DE 3/4" CON GUÍA, CABLE, BOTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00
9	INSTALACIÓN SANITARIA		
9.01	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE 3.00 M PROMEDIO. INCLUYE: YEE DE PVC DE 4" A 2", 1 CODO DE 90°X2" DE PVC, 1 CODO DE 45°X2" DE PVC, ADAPTADOR MACHO ROSCADO 2" PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
9.02	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE 3.00 M PROMEDIO. INCLUYE: YEE DE PVC 2", REDUCCIÓN DE PVC DE 4" A 2", CODOS DE 90°, ADAPTADOR MACHO ROSCADO 2", CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
9.03	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 8 CMS DE ESPESOR INC : EXCAVACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

9.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA CON SALIDA DE 2" PARA PISO DE UNA BOCA MCA. HELVEX MOD. 24 , INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO Y DESASOLVE DE TUBO EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO PARA SU COLOCACIÓN, MORTERO CEM-ARE 1:4, REDUCCIÓN BUSHING PVC SANITARIO 4" X 2", 1 CODO DE PVC 90°X2", 1 CONECTOR MACHO ROSCABLE DE PVC DE 2", PEGAMENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
10	INSTALACIÓN HIDRÁULICA		
10.02	SALIDA HIDRÁULICA A LAVABOS CON COBRE DE (1/2" Ø) DE DIÁMETRO, 1REDUCCION DE 1 1/4 A 1/2". INCLUYE: LLAVES ANGULARES, CONECTORES, CODOS, TEE, COPLES, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
10.04	SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA CON TUBERÍA DE COBRE DE 3/4 MM. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, TEE DE 3/4 DE COBRE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
11	INSTALACIÓN DE GAS		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE 180KG INCLUYE: MANO DE OBRA, PIJAS, TAQUETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE NANOCOBRE 3/4" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERA TIPO UÑA 3/4", CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.22
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE NANOCOBRE 1/2" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERA TIPO UÑA 1/2" CODOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.40
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TANQUE ESTACIONARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SOLDADURA, PASTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
11.05	SALIDA PARA TOMA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO INCLUYE: ACCESORIOS DE COBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
11.06	SALIDA PARA CONEXIÓN DE ESTUFA, VÁLVULA DE BOLA DE GAS DE LATÓN RECTO 1/2" Ø INCLUYE: ACCESORIOS DE COBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
12	VOZ Y DATOS	0.00	0.00
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 1/2" PESADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, ACCESORIOS, RANURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	15.74
12.02	SALIDA DE NODO EN DATOS INCLUYE: TAPA, NODO CABLE JACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPETIDOR INALÁMBRICO WIFI, EXTENSOR DE RANGO WIFI, POTENCIADOR DE RED DE INTERNET, AMPLIFICADOR DE REFUERZO DE SEÑAL, REPETIDOR DE SEÑAL, CON 2 PUERTOS ETHERNET 10 / 100MBPS, 4 ANTENAS, 300M(NEGRO) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
13	CANCELERIA Y HERRERIA		
13.02	VENTANA OSCILANTE DE 2.50 X 0.58 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES, JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	3.00
13.03	VENTANA OSCILANTE DE 2.50 X 0.50 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES; JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	1.00
13.04	VENTANA CORREDIZA DE 1.00 X 0.60 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO Y/O CORREDIZO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES, CARRETIILLAS METÁLICAS PARA ZOCLO DE 2"; JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	4.00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

13.05	VENTANA CORREDIZA DE 1.50 X 0.60 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO Y/O CORREDIZO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES, CARRETILLAS METÁLICAS PARA ZOCLO DE 2"; JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	2.00
13.06	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.50 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO Y/O CORREDIZO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES, CARRETILLAS METÁLICAS PARA ZOCLO DE 2"; JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	1.00
13.07	PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS TIPO LOUVER DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2". INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	4.00
13.08	PUERTA DE 1.45 X 2.50 MTS. ELABORADA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO DE 2 1/2" A 3 1/2") CON VIDRIO CLARO DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES; JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	PZA	1.00
14	MUEBLES		
14.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN SJM55-P / JSUITES O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	PZA	3.00
14.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO FUTURA MINI AE25000 / JOFEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	3.00
14.03	ESPEJO PARA BAÑO DE 40 X 75 CM, CON MARCO SEMILUJO DE ALUMINIO NEGRO Y CUERPO DE VIDRIO DE 6 MM, SEGÚN DETALLE EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: FIJACIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
14.04	LAVABO DE ARENCI OVALIN LAVABO CERAMICA MOD. TOLEDO BLANCO 44x44x10 Cms. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MEZCLADORA CON LLAVES CROMADAS DUOMANDO 10.1 CM LATÓN, CESPOL CROMADO, CONTRACANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
14.05	TINACO VERTICAL DE POLIETILENO TRICAPA ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, FLOTADOR, VÁLVULA DE LLENADO, MULTICONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
14.06	TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 CON 2 TINAS Y 1 ESCURRIDOR 140X50. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA DUOMANDO, 2 MANGUERA ALIMENTADORAS DE 1/2" X 1/2" X 40 CM, CESPOL FLEXIFLE, CONTRACANASTA, EMPAQUE CONECTOR CESPOL DE 2" X 1 1/2", SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
15	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
15.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	282.45
15.02	LIMPIEZA FINA DE CANCELERIA DE ALUMINIO O HERRERIA CON CRISTALES, POR AMBOS LADOS. INCLUYE: DETERGENTE EN LÍQUIDO, AGUA, ANDAMIAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD EMPLEANDO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	94.40
15.03	LIMPIEZA DE PISOS. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	183.89

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD



Amealco



GOBIERNO MUNICIPAL

15.04	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON AREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-II)	PZA	1.00
AT	ATIPIICOS		
AT-01	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA, A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: MAQUINARIA, ACCESORIOS, OPERACIÓN, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	9.00
AT-02	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" (150 mm) DE DIÁMETRO Y HASTA 1.00 m DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CODOS DE 6"X45", PEGAMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-03	REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: COPLES DE 2", TUBO PVC RD-26 DE 2", EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 1.00 m, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
AT-04	REGISTRO ELÉCTRICO DE 80x80 cm (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE RR DE 7x14x28 cm (NÓMINALES), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. CADENA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR, TAPA RECUPERADA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO DE RECUPERACIÓN, FONDO CON PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4", EXCAVACIONES, RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
AT-05	AMPLIACIÓN DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA HASTA 12.00m. INCLUYE: POLIDUCTO PAD CORRUGADO DE 4", 20.00m DE CABLE ACSR 1/0, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
AT-06	CANCELERÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO DE 3 1/2" A 2 1/2") CON VIDRIO TEMPLADO, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO TEMPLADO, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	33.32
AT-07	CANCELERÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE ALUMINIO NEGRO DE SECCIONES TIPO DE LÍNEA COMERCIAL (BOLSA Y LINEA FIJO DE 3 1/2" A 2 1/2") CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR LA SUPERVISIÓN, CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO CON VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	41.65
AT-08	FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR CIEGO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: SOPORTERÍA A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 1 1/2", CANAL LISTÓN, SOPORTES CON ALAMBRE GALVANIZADO, PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, FIJACION, ANDAMIOS, CALAFATEO, ACARREO DE MATERIALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	119.59
AT-09	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO EN PISO EMPLEANDO POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA PISO PARA CONTACTO DESPLEGADO DUPLEX A PRUEBA MANIPULACIONES 2P+T (TT0828LEV1), 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	5.00
AT-10	LÁMPARA RECTANGULAR LED DOMUS III TECNOLITE 60 W PAN-LED60/40 SATIN INCLUYE: COLOCACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28.00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

AT-11	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS DE 1.30X1.12X1.02 MTS, ELABORADA CON DOS MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM EN 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, CON SU RESPECTIVO APLANADO REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, Y UNA LOSA DE 10 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" COLOCADAS @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y ELEVACIONES DE LOS MATERIALES A NIVEL DE AZOTEA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00
AT-12	PUERTA DE 1.00 X 1.50 MTS TIPO LOUVER DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2". INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, JALADERAS DE GANCHO DE 12 CM; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO; ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-13	PASTO NATURAL EN ROLLO TIPO KIKUYO (PENNISSETUM CLANDESTINUM) RESISTENCIA A TEMPERATURAS BAJAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, RASTRILLADO, NIVELADO, COLOCACIÓN, UNA CAPA DE 10 CM DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA, MANTENIMIENTO Y PODA PARA PRENDIMIENTO POR 60 DIAS CON RIEGO SUMINISTRADO POR PIPA AL MENOS 2 VECES POR SEMANA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	22.18
AT-14	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	42.20

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA	RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
 Ing. Arq. Mauricio de la Cruz García Nolasco NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL			AUTORIDAD LOCAL
J Luis Mendragán J Luis Mendragán NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Nayeli Cruz León NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	Joselin D.J. Joselin Dominguez Jurado NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
 Armando Nagera Ramirez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	1538 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA