

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 5 de agosto de 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024-REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (AUDITORIO) EN SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO.) AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO)

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1109 HÁBITANTES FONDO: FAISMUN 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.298.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA: \$ 950,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 944,881.00 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 944,881.00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 08-may-24 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 05-ago-24 FECHA DE TERMINO REAL: 05-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1.01	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION EN URBANIZACION.	M2	1095.600
1.05	RETIRO Y DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, SIN AFECTAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDAN ESTAR SUJETOS. INCLUYE: CARGA MANUAL, ACARREO HASTA 20 MT HORIZONTALES, DESCONEXIONES, CANCELACION DE SALIDA DE SER NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.000
1.08	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS, AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	106.480
1.09	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	138.420
1.10	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3/KM	138.420
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	51.600
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE	M2	219.000
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON PIGMENTO PIGMACOLOR, CODIGO: R-1*20 (ROJO), (4% DE COLOR, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00	M2	30.000
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	45.800



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4	REHABILITACIÓN DE BAÑOS		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA FORMATO 50X50 CMS. CON CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC, MODELO SAYULITA RIVERA Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA 6 MM COLOR GRIS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; INCLUYE CORTES, REMATES, NIVELACIÓN, JUNTAS DE 6 MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CARGAS Y ACARREO, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	10.780
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA FORMATO 50X50 CMS MARCA INTERCERAMIC MODELO STRATA GRIGIO.PEGADA A HUESO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; INCLUYE CORTES, REMATES, NIVELACIÓN, BOQUILLAS RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CARGAS Y ACARREO, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	33.180
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE PERALTE OBTENIDO DE LA LOSETA CERÁMICA FORMATO 50X50CMS. CON CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC, MODELO SAYULITA RIVERA Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA 6 MM COLOR GRIS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE CORTES, REMATES, NIVELACIÓN, JUNTAS DE 6 MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CARGAS Y ACARREO, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.000
4.04	APLANADO CON ESTUCO EN PLAFÓN Y MUROS, ACABO ESPONJA, A REVENTÓN DE 8 MM DE ESPESOR, HASTA 4.00 MT DE ALTURA. INCLUYE: REBABEO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 MANO DE SELLADOR VINÍLICO, 2 CAPAS DE PLASTE DE ESTUCO, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	75.460
4.05	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE HERRERIA, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	11.170
4.06	WC MARCA HELVEX MODELO HVX AUSTRAL O SIMILAR CON ACCESORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TAZA, TANQUE, ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO, PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE ANGULAR, MANGUERA COF. EX. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.000
4.07	LAVABO SUSPENDIDO SQUARE 100090017 MARCA NOKEN O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MEZCLADORA CON LLAVES CROMADAS, CESPOL CROMADO, CONTRACANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.000
4.08	ESPEJO PARA BAÑO DE 40 X 75 CM, CON MARCO SEMILUJO DE ALUMINIO NEGRO Y CUERPO DE VIDRIO DE 6 MM, SEGÚN DETALLE EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: FIJACIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR AUTOMÁTICO DE PARED PARA JABÓN EN ESPUMA POR VOLUMEN - 34 OZ MARCA ULINE, MODELO: H-10657 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.000
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO MODELO H-5113 MARCA ULINE O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	4.000
4.11	INSTALACION DE WC, INCLUYE LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEXIBLE, CUELLO DE CERA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.000
4.12	INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE MEZCLADORA MARCA FLOWELL MODELO:EB3100BM, DOS LLAVES ANGULARES, DOS MANGUERAS FLEXIBLES, CESPOL DE ACORDEON, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.000
4.13	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA LUMINARIA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE BOTE INTEGRAL PARA EMPOTRAR DE 12 X 8 CM, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 DE 9 ML DE LONGITUD PROMEDIO, UN CABLE DESNUDO CAL. 14, CORTES, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	0.000
4.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED A19 5W (40W) LUZ CÁLIDA 450 LÚMENES, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.000

OPERADO

RAMO 33
FAISIMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO 3 1/2' CON VIDRIO DE 6MM EN EL LUGAR INDICADO EN PLANOS Y POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: CERRADURA, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, EMPACUES, HERRAMIENTA, VINIL PROPUESTO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER DETALLE	M2	0.000
4.18	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO IMPERQUIMIA SBS PS 4 MM DE POLIESTER GRANULAR COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, INCLUYE: 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, UNA MANO DE IMPERCOAT PRIMARIO, RESANTE EN GRIETAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	12.500
5	REHABILITACION DE AUDITORIO		
5.01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CON POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX BTICINO TRADICIONAL CON PLACA DE RES NA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON 7 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	16.000
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELAMPARA ARBOTANTE CON FOTOCELDA TECNOLITE 30ESLED520MV65B , INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.000
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA UFO LED HIGH BAY CAMPANA 150W, LUZ DE DIA, IP65, INDUSTRIAL, LED INTEGRADO, MARCA TECNOLITE MODELO REGOR II, INCLUYE CABLE, 12 MTS DE TUBO CONDUID PARED DELGADA, SOPORTES, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMNTO.	PZA	28.000
5.09	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE HERRERIA, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	36.970
5.10	PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	691.950
5.11	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-CALH-ARENA EN PROPCORCION 1:1:6 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, HASTA 5.00 MT DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	649.960
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 mm), COPLE REPARACIÓN KITEC DE 1/2", EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 m, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000
6.04	LIMPIEZA DE CANALONES A UNA ALTURA DE HASTA 8 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	60.000
6.07	CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ROLADO, DOBLECES, TRASLAPES, TORNILLERÍA AUTOROSCANTE DE 1"X 1/8" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	30.000
6.09	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	820.000

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

AT ATÍPICOS

AT-01	SUM NISTRO E EXTRACTOR ATMÓSFERICO MODELO VASIVEXA 36 FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA REOVADOR DE AIRE CONSTANTE, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON RESISTENCIA ANTICORROSIVA POR ROCIO DE SAL Y ALTAS TEMPERATURAS, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETES A LA UBICACIÓN DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.000
AT-02	SUM NISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA LINEA NACIONAL 3", COLOR A ELEGIR (BLANCO, NEGRO O GRIS) DE 1.40x1.40, INCLUYE: VIDRIO DE 6MM CLARO O FILTRASOL, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE 4.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE ELEVACIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.000
AT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA LOUVER CON MEDIDAS DE 1.40X1.40M A UNA ALTURA DE 4.00 M, CUBIERTAS CON REJILLAS DE LOUVER DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA COLOR ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.000
AT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA C.C. 12 P.3F CIZAP P. (CAJA INTERIOR) SQP P-9 Y TAPA FRENTE P/C.C. QOC16 SOBREPONER SQD P-9 CON CAPACIDAD DE 16 ESPACIOS, INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAS	1.000
AT-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 10A A 50A TIPO QQ, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.000
AT-06	LINEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE TOMA A TINACO DE 50MTS DE LONGITUD MEDIANTE TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", INCLUYE: TUBO PLUS DE 1/2", 12 CODOS, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR PLUS, 1 LLAVE PARA CIERRE, 15 COPLES, 1 REDUCCIÓN, 1 PZA DE CINTA TEFLÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000
AT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO BLANCO CERÁMICO CON PEDESTAL DECO CR SOTRA PROYECTAL O SIMILAR ACABADO BRILLO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, LLAVE ANGULAR, LLAVE MONOMANDO DICA COLOR NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000
AT-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TINACO 1100LTS., INCLUYE ACARREO, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000
AT-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA NACIONAL 3" (UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA) COLOR A ELEGIR (BLANCO, NEGRO O GRIS) DE 0.60 CM X 1.40 CM, INCLUYE: ACRISTALAMIENTO ESMERILADO (PLÁSTICO ESMERILADO) DE 6 MM YA SEA TRANSPARENTE (CLARO) O FILTRA SOL (OSCURO), CON MOSQUITERO CORREDIZO, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE 4.00 MTS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS DE ELEVACIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000
AT-10	ROTULO Y MURAL DE UNA ÁREA PROMEDIO DE 10M2 SEGÚN DISEÑO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON PINTURA VINÍLICA EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 4.00M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000
AT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN PARA DESAGÜE GRANDE A UNA ALTURA DE 4.00M CAL. 22 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 20CMS PARA REMATE DE ENTRE MURO Y LÁMINAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.000
AT-12	REHABILITACIÓN DE MAMPARAS EXISTENTES A BASE DE HERRERÍA, INCLUYE: DESINSTALACIÓN M2 Y RECOLOCACIÓN EN SU UBICACIÓN DE ORIGEN, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES EN ESTADO DE DETERIORO, SUSTITUCIÓN DE PERFILES EN MAL ESTADO, LIJADO DE LÁMINA Y PERFILES DE HERRERÍA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE, ELEMENTOS DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.290
AT-13	PUERTA DE HERRERÍA CON LÁMINA ACANALADA, SOLERA Y PERFIL DE HERRERÍA DE 0.70X1.40M DE SECCIÓN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000



2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	AMEALCO DE BONFIL. ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	DELEGACIÓN SANTIAGO MEXQUITITLÁN
CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	ING. VÍCTOR ANDRÉS MIGUEL	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**