

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FISE 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

15 HABITANTES

FONDO: FISE 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MUNDO ELECTRICO 2000 S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO: MAQ.315.FISE.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 694,145.30

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 694,145.30

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

06-jun-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

03-sep-24

FECHA DE TERMINO REAL: 26-ago-24

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED GENERAL DE DISTRIBUCION		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1 R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	0.30
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CAL 2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	4.58
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEMA REMATE, RAL 8, CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC 504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR VSCE 44, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DR 16X407, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE ACSR NO.2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO P, CAL 3/8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA DOBLE DE 12M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024



MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR - MUNICIPIO**



GOBIERNO MUNICIPAL

1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2	ALUMBRADO PÚBLICO		
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO 1.20 MTS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 14 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	7.50
2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC 508 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MARCA TOLJY MODELO: LIMA 100W 4000K C1MM 12 CON ROTULA, COLOR BLANCO CAT.TLZLU7052DTS0B , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
3	OBRAS ADICIONALES		
3.01	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C.F.E PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS, COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACION DE OBRA.	LOTE	1.00
3.02	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA TIPO I, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 106CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTO ADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F'c=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<b>ENTREGA</b>	<b>RECIBE POR EL MUNICIPIO</b>	<b>AUTORIDAD LOCAL</b>
<b>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	
 MUNDO ELECTRICO 2000 S.A. DE C.V.	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	 AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 ALBERTO ARMENTA PÉREZ SUBDELEGADO MUNICIPAL DONICA
<b>RESIDENTE</b>	<b>SUPERVISOR</b>	
 ING. JORGE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	 ING. MARTIN EDUARDO ANAYA MORALES	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.