



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1 - Gasto corriente	223	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1 - Gasto corriente	241	\$ -	\$ 4,437,485.90	\$ 1,331,245.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1 - Gasto corriente	242	\$ -	\$ 19,209,000.00	\$ 5,762,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1 - Gasto corriente	243	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1 - Gasto corriente	244	\$ -	\$ 58,000.00	\$ 17,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1 - Gasto corriente	245	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1 - Gasto corriente	246	\$ -	\$ 9,183,507.30	\$ 2,755,052.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1 - Gasto corriente	247	\$ -	\$ 7,078,000.00	\$ 2,123,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1 - Gasto corriente	249	\$ -	\$ 6,412,000.00	\$ 1,923,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1 - Gasto corriente	256	\$ -	\$ 1,057,000.00	\$ 317,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1 - Gasto corriente	291	\$ -	\$ 460,000.00	\$ 138,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1 - Gasto corriente	292	\$ -	\$ 5,500,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1 - Gasto corriente	293	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1 - Gasto corriente	298	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1 - Gasto corriente	325	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ 330,000.00	\$ 1,069,044.48	\$ 267,261.12	\$ 267,261.12	\$ 267,261.12
16	1 - Gasto corriente	326	\$ -	\$ 6,667,000.00	\$ 2,000,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1 - Gasto corriente	334	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1 - Gasto corriente	339	\$ -	\$ 2,613,228.85	\$ 783,968.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	2 - Gasto de Inversión	511	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	2 - Gasto de Inversión	515	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	2 - Gasto de Inversión	612	\$ -	\$ 11,160,000.00	\$ 3,348,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	2 - Gasto de Inversión	613	\$ -	\$ 13,463,072.95	\$ 4,038,921.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	2 - Gasto de Inversión	614	\$ -	\$ 6,380,000.00	\$ 1,914,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	2 - Gasto de Inversión	615	\$ 123,774,295.00	\$ 26,850,429.35	\$ 8,195,430.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PP			\$ 123,774,295.00	\$ 123,974,724.35	\$ 37,332,719.35	\$ 1,069,044.48	\$ 267,261.12	\$ 267,261.12	\$ 267,261.12
								Rendimientos Financieros	200,429.35



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
								Reintegros	0.00
								Saldo del PP	37,065,458.23

La información descrita en el presente Anexo "B" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo B, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo D. Indicadores (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de Indicadores														
Núm.	Folio del Indicador en el SRFT	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad	Meta Planeada			Meta Modificada			Avance			Variación	Observaciones de la variación
				Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		
1	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
2	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
3	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
4														

La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo D, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1 - Gasto corriente	122	\$ -	\$ 2,142,414.00	\$ 2,142,414.00	\$ 2,142,414.00	\$ 2,142,414.00	\$ 2,142,414.00	\$ 2,142,414.00
2	1 - Gasto corriente	223	\$ -	\$ 638,684.40	\$ 638,684.40	\$ 638,684.40	\$ 638,684.40	\$ 638,684.40	\$ 638,684.40
3	1 - Gasto corriente	241	\$ -	\$ 5,785,772.94	\$ 5,785,772.94	\$ 5,785,772.94	\$ 5,785,772.94	\$ 5,785,772.94	\$ 5,785,772.94
4	1 - Gasto corriente	242	\$ -	\$ 17,624,084.02	\$ 17,624,084.02	\$ 17,624,084.02	\$ 17,624,084.02	\$ 17,624,084.02	\$ 17,624,084.02
5	1 - Gasto corriente	243	\$ -	\$ 126,722.09	\$ 126,722.09	\$ 126,722.09	\$ 126,722.09	\$ 126,722.09	\$ 126,722.09
6	1 - Gasto corriente	244	\$ -	\$ 19,149.87	\$ 19,149.87	\$ 19,149.87	\$ 19,149.87	\$ 19,149.87	\$ 19,149.87
7	1 - Gasto corriente	245	\$ -	\$ 452.40	\$ 452.40	\$ 452.40	\$ 452.40	\$ 452.40	\$ 452.40
8	1 - Gasto corriente	246	\$ -	\$ 6,737,903.04	\$ 6,737,903.04	\$ 6,737,903.04	\$ 6,737,903.04	\$ 6,737,903.04	\$ 6,737,903.04
9	1 - Gasto corriente	247	\$ -	\$ 7,727,837.52	\$ 7,727,837.52	\$ 7,727,837.52	\$ 7,727,837.52	\$ 7,727,837.52	\$ 7,727,837.52
10	1 - Gasto corriente	249	\$ -	\$ 6,488,002.20	\$ 6,488,002.20	\$ 6,488,002.20	\$ 6,488,002.20	\$ 6,488,002.20	\$ 6,488,002.20
11	1 - Gasto corriente	256	\$ -	\$ 1,402,425.39	\$ 1,402,425.39	\$ 1,402,425.39	\$ 1,402,425.39	\$ 1,402,425.39	\$ 1,402,425.39
12	1 - Gasto corriente	291	\$ -	\$ 11,828.30	\$ 11,828.30	\$ 11,828.30	\$ 11,828.30	\$ 11,828.30	\$ 11,828.30
13	1 - Gasto corriente	292	\$ -	\$ 5,134,204.77	\$ 5,134,204.77	\$ 5,134,204.77	\$ 5,134,204.77	\$ 5,134,204.77	\$ 5,134,204.77
14	1 - Gasto corriente	293	\$ -	\$ 47,622.84	\$ 47,622.84	\$ 47,622.84	\$ 47,622.84	\$ 47,622.84	\$ 47,622.84
15	1 - Gasto corriente	298	\$ -	\$ 1,997,965.00	\$ 1,997,965.00	\$ 1,997,965.00	\$ 1,997,965.00	\$ 1,997,965.00	\$ 1,997,965.00
16	1 - Gasto corriente	325	\$ -	\$ 1,069,044.48	\$ 1,069,044.48	\$ 1,069,044.48	\$ 1,069,044.48	\$ 1,069,044.48	\$ 1,069,044.48
17	1 - Gasto corriente	326	\$ -	\$ 10,935,065.21	\$ 10,935,065.21	\$ 10,935,065.21	\$ 10,935,065.21	\$ 10,935,065.21	\$ 10,935,065.21
18	1 - Gasto corriente	334	\$ -	\$ 174,651.34	\$ 174,651.34	\$ 174,651.34	\$ 174,651.34	\$ 174,651.34	\$ 174,651.34
19	1 - Gasto corriente	339	\$ -	\$ 346,845.41	\$ 346,845.41	\$ 346,845.41	\$ 346,845.41	\$ 346,845.41	\$ 346,845.41
20	1 - Gasto corriente	347	\$ -	\$ 99.99	\$ 99.99	\$ 99.99	\$ 99.99	\$ 99.99	\$ 99.99
21	1 - Gasto corriente	352	\$ -	\$ 19,185.24	\$ 19,185.24	\$ 19,185.24	\$ 19,185.24	\$ 19,185.24	\$ 19,185.24
22	2 - Gasto de Inversión	511	\$ -	\$ 181,435.60	\$ 181,435.60	\$ 181,435.60	\$ 181,435.60	\$ 181,435.60	\$ 181,435.60
23	2 - Gasto de Inversión	612	\$ -	\$ 6,743,319.61	\$ 6,743,319.61	\$ 6,743,319.61	\$ 6,743,319.61	\$ 6,743,319.61	\$ 6,743,319.61
24	2 - Gasto de Inversión	613	\$ -	\$ 15,441,059.13	\$ 15,441,059.13	\$ 15,441,059.13	\$ 15,441,059.13	\$ 15,441,059.13	\$ 15,441,059.13
25	2 - Gasto de Inversión	614	\$ -	\$ 20,458,041.39	\$ 20,458,041.39	\$ 20,458,041.39	\$ 20,458,041.39	\$ 20,458,041.39	\$ 20,458,041.39
26	2 - Gasto de Inversión	615	\$ 116,721,420.00	\$ 8,183,771.03	\$ 8,183,771.03	\$ 8,183,771.03	\$ 8,183,771.03	\$ 8,183,771.03	\$ 8,183,771.03



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		TOTAL DEL PP	116,721,420.00	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21
								Rendimientos Financieros	3,098,935.77
								Reintegros	382,768.56
								Saldo del PP	0.00

La información descrita en el presente Anexo "B" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo B, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	1	QUE190201529747										38637	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL ATORÓN EL ATORÓN - 38637	PROYECTO DE INVERSIÓN
2	QUE190201529775	38711	EMPEDRADO DE CAMINO QUIOTILLOS - 38711	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	QUE190201529799	38792	EMPEDRADO DE CAMINO TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 38792	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	QUE190201529805	38806	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 38806	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	QUE190201529812	38824	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 38824	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	QUE190201529819	38842	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 38842	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
7	QUE190201529825	38853	EMPEDRADO DE CAMINO LA PINÍ - 38853	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
8	QUE190201529836	38874	EMPEDRADO DE CAMINO YOSPHÍ - 38874	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
9	QUE190201529860	38927	PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO LA MESA - 38927	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
10	QUE190201530144	39696	CONSTRUCCIÓN PLANTA PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN MIGUEL DEHETÍ - 39696	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
11	QUE190201530147	39705	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL BOTHE EL BOTHE - 39705	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
12	QUE190201530379	40368	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 40368	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
13	QUE190201530428	40528	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MESA DE SAN MARTÍN - 40528	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
14	QUE190201530531	40831	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN LA LADERA - 40831	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
15	QUE190201530535	40843	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LA BEATA - 40843	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
16	QUE190201530546	40874	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA XAJAY - 40874	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
17	QUE190201530594	40996	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO - 40996	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
18	QUE190201530596	41001	AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TRATADO DE TLATELOLCO EL BATÁN - 41001	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
19	QUE190201530610	41048	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES EL RINCÓN SAN MARTÍN SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO - 41048	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20	QUE190201530762	41454	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL DISPENSARIO MEDICO EL PINO - 41454	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	21	QUE190201530780										41500	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES LA ALAMEDA DEL RINCÓN SAN ANTONIO LA LABOR Y MESILLAS - 41500	PROYECTO DE INVERSIÓN
22	QUE190201530883	41822	CALENTADORES SOLARES SAN MARTÍN - 41822	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23	QUE190201530962	42072	ELECTRIFICACIÓN EL ATORÓN - 42072	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24	QUE190201530972	42118	ELECTRIFICACIÓN LAGUNA DE SERVÍN - 42118	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
25	QUE190201530984	42144	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EL LINDERO - 42144	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
26	QUE190201530994	42177	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO QUINTO EL PASTOREO - 42177	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
27	QUE190201531078	42450	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO TERCERO - 42450	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
28	QUE190201531090	42480	ELECTRIFICACIÓN EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 42480	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
29	QUE190201531099	42502	ELECTRIFICACIÓN LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 42502	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30	QUE190201531108	42523	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO - 42523	PROYECTO DE INVERSIÓN	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31	QUE190201529880	38985	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL VARAL HACIENDA BLANCA LA CRUZ SAN BARTOLO BARRIO LA ESPERANZA SAN BAR - 38985	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,922,640.25	9,922,640.25	9,922,640.25	9,922,640.25	9,922,640.25	9,922,640.25	3	3	3
32	QUE190201530090	39553	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA MURALLA - 39553	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
33	QUE190201530234	39914	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO SEXTO BARRIO DE SANTA TERESA SANTIAGO MEXQUITI - 39914	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,953,596.63	2,953,596.63	2,953,596.63	2,953,596.63	2,953,596.63	2,953,596.63	3	3	3
34	QUE190201530602	41022	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ DE ECALA CHITEJÉ DE GARABATO - 41022	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	749,049.27	749,049.27	749,049.27	749,049.27	749,049.27	749,049.27	3	3	2
35	QUE190201530743	41401	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL AMEALCO DE CONALEP AMEALCO DE BONFIL - 41401	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	990,696.29	990,696.29	990,696.29	990,696.29	990,696.29	990,696.29	3	3	3
36	QUE190201530789	41539	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES SAN BARTOLOME DEL PINO SAN BARTOLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO SAN MIGUEL TLAXCALT - 41539	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,571,878.57	3,571,878.57	3,571,878.57	3,571,878.57	3,571,878.57	3,571,878.57	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
37	QUE190201530793	41566	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ EL APARTADERO EL ATORÓN EL BÓTHÉ EL CAPULÍN CUISILLO BA - 41566	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,999,320.78	4,999,320.78	4,999,320.78	4,999,320.78	4,999,320.78	4,999,320.78	3	3	3
38	QUE190201530805	41590	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL EL CAPULÍN EL PICACHO EL RINCÓN EL VARAL LA BEATA LA LADERA SAN NICOLÁS DE LA TOR - 41590	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,497,617.43	1,497,617.43	1,497,617.43	1,497,617.43	1,497,617.43	1,497,617.43	3	3	3
39	QUE190201530812	41601	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL ATORÓN EL BÓTHÉ EL CAPULÍN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO EL LINDERO JACAL DE LA PIEDAD LA PINI BARRIO PR - 41601	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,897,098.92	4,897,098.92	4,897,098.92	4,897,098.92	4,897,098.92	4,897,098.92	3	3	3
40	QUE190201530820	41619	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL AMEALCO DE BONFIL - 41619	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	698,877.26	698,877.26	698,877.26	698,877.26	698,877.26	698,877.26	3	2	3
41	QUE190201530822	41637	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES LA ALAMEDA DEL RINCÓN AMEALCO DE BONFIL CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO EL LINDER - 41637	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,997,024.72	5,997,024.72	5,997,024.72	5,997,024.72	5,997,024.72	5,997,024.72	3	3	3
42	QUE190201530854	41744	CALENTADORES SOLARES LA LADERA - 41744	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
43	QUE190201530863	41767	CALENTADORES SOLARES LAGUNA DE SERVÍN - 41767	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
44	QUE190201530870	41778	CALENTADORES SOLARES EL RINCÓN - 41778	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
45	QUE190201530876	41802	CALENTADORES SOLARES EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 41802	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
46	QUE190201530906	41900	CONSTRUCCION DE MUROS EN VARIAS LOCALIDADES LA PINI BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO TERCERO SANTIAGO MEXQU - 41900	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,498,094.64	1,498,094.64	1,498,094.64	1,498,094.64	1,498,094.64	1,498,094.64	3	3	3
47	QUE190201531811	44723	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 44723	ACCIÓN	EN EJECUCIÓN	346,845.41	346,845.41	346,845.41	346,845.41	346,845.41	346,845.41	3	3	3
48	QUE190401659370	137837	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN - 137837	ACCIÓN	EN EJECUCIÓN	174,651.34	174,651.34	174,651.34	174,651.34	174,651.34	174,651.34	1	1	3
49	QUE190401659392	137868	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 137868	ACCIÓN	EN EJECUCIÓN	181,435.60	181,435.60	181,435.60	181,435.60	181,435.60	181,435.60	1	1	3
50	QUE190401661166	271999	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SANTIAGO MEXQUITTLAN - 271999	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	3	3	3
51	QUE190401661619	272630	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS - 272630	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	3	3	3
52	QUE190401661761	272800	REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 272800	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	588,774.70	588,774.70	588,774.70	588,774.70	588,774.70	588,774.70	3	3	3
53	QUE190401661832	272898	REHABILITACIÓN DE CALLES - 272898	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	3	3	3
54	QUE190401661898	272993	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXTENSION DE RGD EMILIANO ZAPATA - 272993	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	472,296.01	472,296.01	472,296.01	472,296.01	472,296.01	472,296.01	3	3	3
55	QUE190401662067	273227	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE PRINCIPAL - 273227	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	255,096.53	255,096.53	255,096.53	255,096.53	255,096.53	255,096.53	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	56	QUE190401666920										155243	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN
57	QUE190201529764	38685	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO LAGUNA DE SERVÍN - 38685	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	299,274.34	299,274.34	299,274.34	299,274.34	299,274.34	299,274.34	3	3	3
58	QUE190201529786	38746	EMPEDRADO DE CAMINO SAN MIGUEL DEHETI - 38746	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	619,999.83	619,999.83	619,999.83	619,999.83	619,999.83	619,999.83	3	3	3
59	QUE190201529792	38766	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO SAN PEDRO TENANGO - 38766	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3	3	3
60	QUE190201529847	38900	EMPEDRADO DE CAMINO A POTRERILLOS LOS REYES - 38900	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	199,588.47	199,588.47	199,588.47	199,588.47	199,588.47	199,588.47	3	3	3
61	QUE190201529870	38954	EMPEDRADO DE CAMINO LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 38954	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	332,999.99	332,999.99	332,999.99	332,999.99	332,999.99	332,999.99	3	3	3
62	QUE190201529887	39007	EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO DE BONFIL - 39007	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	321,999.91	321,999.91	321,999.91	321,999.91	321,999.91	321,999.91	3	3	3
63	QUE190201529909	39074	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON PIEDRA LAJA DONICÁ - 39074	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	678,567.32	678,567.32	678,567.32	678,567.32	678,567.32	678,567.32	3	3	3
64	QUE190201529925	39109	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CENTRO PONIENTE LA LADERA - 39109	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	398,538.09	398,538.09	398,538.09	398,538.09	398,538.09	398,538.09	3	3	3
65	QUE190201529934	39127	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA LAGUNA DE SERVÍN - 39127	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	849,936.44	849,936.44	849,936.44	849,936.44	849,936.44	849,936.44	3	3	3
66	QUE190201529959	39179	EMPEDRADO DE CALLE EL PICACHO - 39179	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	3	3	3
67	QUE190201529981	39254	EMPEDRADO DE CALLE SAN PABLO - 39254	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	699,748.48	699,748.48	699,748.48	699,748.48	699,748.48	699,748.48	3	3	3
68	QUE190201529993	39282	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AMEALCO DE BONFIL SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO PRIMERO Y SANTIAGO MEXQUITTLÁN BA - 39282	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,149,300.99	1,149,300.99	1,149,300.99	1,149,300.99	1,149,300.99	1,149,300.99	3	3	3
69	QUE190201530005	39313	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VISTA REAL AMEALCO DE BONFIL - 39313	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	3	3	3
70	QUE190201530018	39352	REHABILITACIÓN DE ANDADOR EN EL MERCADO MUNICIPAL AMEALCO DE BONFIL - 39352	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	3	3	3
71	QUE190201530096	39569	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN BARTOLOMÉ DEL PINO - 39569	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3	3	3
72	QUE190201530102	39587	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 39587	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	199,993.36	199,993.36	199,993.36	199,993.36	199,993.36	199,993.36	3	3	3
73	QUE190201530110	39616	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE COLONIAS Y COMUNIDADES SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO SAN PABLO AMEALCO DE BONFIL EL L - 39616	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	182,035.24	182,035.24	182,035.24	182,035.24	182,035.24	182,035.24	3	3	3
74	QUE190201530118	39643	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL LA ISLA - 39643	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	114,999.00	114,999.00	114,999.00	114,999.00	114,999.00	114,999.00	3	3	3
75	QUE190201530121	39654	TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA MANZANA - 39654	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	199,999.57	199,999.57	199,999.57	199,999.57	199,999.57	199,999.57	3	3	3
76	QUE190201530124	39665	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PALOS ALTOS - 39665	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	247,141.65	247,141.65	247,141.65	247,141.65	247,141.65	247,141.65	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	77	QUE190201530131										39673	ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES CHITEJÉ DE GARABATO EL APARTADERO EL BOTHE EL LINDERO EL SAUCITO GUADALUPE EL TERRERO GAL - 39673	PROYECTO DE INVERSIÓN
78	QUE190201530136	39682	REHABILITACIÓN DE LA REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EN LAS CALLES IV CENTENARIO DIEZCISEIS DE SEPTIEMBRE CINCO DE FEBRERO REFORMA VENUS - 39682	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	632,203.74	632,203.74	632,203.74	632,203.74	632,203.74	632,203.74	3	3	3
79	QUE190201530237	39921	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AMEALCO DE BONFIL - 39921	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	249,738.38	249,738.38	249,738.38	249,738.38	249,738.38	249,738.38	3	3	3
80	QUE190201530241	39931	REHABILITACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES IV CENTENARIO DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE CINCO DE FEBRERO REFORMA VENUS - 39931	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,999,920.10	1,999,920.10	1,999,920.10	1,999,920.10	1,999,920.10	1,999,920.10	3	3	3
81	QUE190201530251	39958	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO SEXTO - 39958	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	999,887.01	999,887.01	999,887.01	999,887.01	999,887.01	999,887.01	3	3	3
82	QUE190201530257	39982	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO QUINTO EL PASTOREO - 39982	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	999,996.87	999,996.87	999,996.87	999,996.87	999,996.87	999,996.87	3	3	3
83	QUE190201530266	40006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN JUAN DEHEDO - 40006	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	3	3	3
84	QUE190201530275	40031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA LA NENHIE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO TERCERO - 40031	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	997,604.25	997,604.25	997,604.25	997,604.25	997,604.25	997,604.25	3	3	3
85	QUE190201530280	40050	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO CUARTO - 40050	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	995,466.79	995,466.79	995,466.79	995,466.79	995,466.79	995,466.79	3	3	3
86	QUE190201530285	40061	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO SEGUNDO - 40061	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	999,920.52	999,920.52	999,920.52	999,920.52	999,920.52	999,920.52	3	3	3
87	QUE190201530291	40072	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO PRIMERO - 40072	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	999,349.30	999,349.30	999,349.30	999,349.30	999,349.30	999,349.30	3	3	3
88	QUE190201530304	40109	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 40109	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	499,960.38	499,960.38	499,960.38	499,960.38	499,960.38	499,960.38	3	3	3
89	QUE190201530308	40127	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHITEJÉ DE GARABATO - 40127	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	900,931.59	900,931.59	900,931.59	900,931.59	900,931.59	900,931.59	3	3	3
90	QUE190201530316	40146	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 40146	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3	3	3
91	QUE190201530322	40163	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES CHITEJÉ DE GARABATO EL APARTADERO EL BOTHE EL LINDERO EL SAUCITO GUAD - 40163	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	3,057,397.18	3,057,397.18	3,057,397.18	3,057,397.18	3,057,397.18	3,057,397.18	3	3	3
92	QUE190201530331	40193	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIA AMEALCO DE BONFIL - 40193	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,674,459.88	1,674,459.88	1,674,459.88	1,674,459.88	1,674,459.88	1,674,459.88	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
93	QUE190201530342	40234	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE VENUSTIANO CARRANZA Y DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE AMEALCO DE BONFIL - 40234	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	2,750,098.42	2,750,098.42	2,750,098.42	2,750,098.42	2,750,098.42	2,750,098.42	3	3	3
94	QUE190201530355	40288	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ HACIENDA BLANCA - 40288	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	209,717.58	209,717.58	209,717.58	209,717.58	209,717.58	209,717.58	3	3	3
95	QUE190201530362	40310	COSNTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR RA LUGA HABU DONI RA NFADI MESILLAS - 40310	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	452,399.46	452,399.46	452,399.46	452,399.46	452,399.46	452,399.46	3	3	3
96	QUE190201530372	40337	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR CUAHUTEMOC PALOS ALTOS - 40337	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	178,239.72	178,239.72	178,239.72	178,239.72	178,239.72	178,239.72	3	3	3
97	QUE190201530391	40401	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MI PRIMERA ILUSIÓN EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 40401	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	3	3	3
98	QUE190201530394	404194	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 40419	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	236,999.94	236,999.94	236,999.94	236,999.94	236,999.94	236,999.94	3	3	3
99	QUE190201530407	40466	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR BARRIO DEL COYOTE SAN BARTOLO - 40466	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	231,999.98	231,999.98	231,999.98	231,999.98	231,999.98	231,999.98	3	3	3
100	QUE190201530420	40501	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR GALADRI DI GABATZI BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO - 40501	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	477,999.23	477,999.23	477,999.23	477,999.23	477,999.23	477,999.23	3	3	3
101	QUE190201530435	40551	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PREESCOLAR VARIAS LOCALIDADES EL LINDERO EL SAUCITO GUADALUPE EL TERRERO GALINDILLO LAS SALVAS LOMA LIND - 40551	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	195,584.39	195,584.39	195,584.39	195,584.39	195,584.39	195,584.39	3	3	3
102	QUE190201530445	40575	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO PRIMERO Y SAN - 40575	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	127,723.73	127,723.73	127,723.73	127,723.73	127,723.73	127,723.73	3	3	3
103	QUE190201530451	40596	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR VARIAS LOCALIDADES MESILLAS EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENT - 40596	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	194,979.27	194,979.27	194,979.27	194,979.27	194,979.27	194,979.27	3	3	3
104	QUE190201530455	40617	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PREESCOLAR VARIAS LOCALIDADES SAN MARTÍN CHITEJE DE GARABATO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO - 40617	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	228,369.65	228,369.65	228,369.65	228,369.65	228,369.65	228,369.65	3	3	3
105	QUE190201530462	40641	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR VARIAS LOCALIDADES EL SAUCITO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 40641	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	676,183.62	676,183.62	676,183.62	676,183.62	676,183.62	676,183.62	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	106	QUE190201530523										40817	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LA ISLA - 40817	PROYECTO DE INVERSIÓN
107	QUE190201530541	40857	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LAS SALVAS - 40857	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	197,808.04	197,808.04	197,808.04	197,808.04	197,808.04	197,808.04	3	3	3
108	QUE190201530552	40890	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES JACAL DE LA PIEDAD LA SOLEDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE LAS SALVAS LOS ARBOLES - 40890	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	505,510.13	505,510.13	505,510.13	505,510.13	505,510.13	505,510.13	3	3	3
109	QUE190201530560	40909	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES LOS ARBOLES SAN BARTOLOME DEL PINO SAN BARTOLO SAN JUAN DEHEDO - 40909	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	121,671.58	121,671.58	121,671.58	121,671.58	121,671.58	121,671.58	3	3	3
110	QUE190201530569	40931	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES CHITEJÉ DE GARABATO SANTIAGO MEXQUITITLÁN EL LINDERO Y SAN NICOL - 40931	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	92,615.29	92,615.29	92,615.29	92,615.29	92,615.29	92,615.29	3	3	3
111	QUE190201530572	40941	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES GUADALUPE EL TERRERO GALINDILLO LA CRUZ SAN BARTOLO LAS SALVA - 40941	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	276,793.27	276,793.27	276,793.27	276,793.27	276,793.27	276,793.27	3	3	3
112	QUE190201530579	40958	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES LAS SALVAS LOMA LINDA AMEALCO DE BONFIL SANTIAGO MEXQUITITLÁN - 40958	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	263,832.14	263,832.14	263,832.14	263,832.14	263,832.14	263,832.14	3	3	3
113	QUE190201530600	41014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAZA MESTIZA LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 41014	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	769,518.50	769,518.50	769,518.50	769,518.50	769,518.50	769,518.50	3	3	3
114	QUE190201530606	41033	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOS ARBOLES SAN BARTOLOME DEL PINO SAN BARTOLO SAN JUAN - 41033	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	135,352.04	135,352.04	135,352.04	135,352.04	135,352.04	135,352.04	3	3	3
115	QUE190201530615	41064	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO DONICÁ LAGUNA DE SERVÍN QUIO - 41064	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	89,622.18	89,622.18	89,622.18	89,622.18	89,622.18	89,622.18	3	3	3
116	QUE190201530619	41077	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO CUISILLO BARRIO DE SAN I - 41077	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	25,709.47	25,709.47	25,709.47	25,709.47	25,709.47	25,709.47	3	3	3
117	QUE190201530627	41097	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES LA LADERA SAN NICOLAS DE LA TORRE LOS ARBOLES Y SAN MARTIN - 41097	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	602,547.36	602,547.36	602,547.36	602,547.36	602,547.36	602,547.36	3	3	3
118	QUE190201530756	41435	AMPLIACIÓN DE AULAS PARA CEBTA QUIOTILLOS - 41435	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	159,999.97	159,999.97	159,999.97	159,999.97	159,999.97	159,999.97	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	119	QUE190201530757										41442	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EL BATÁN EL CAPULÍN EL VARAL GALINDILLO LA LADERA LOMA LINDA LA MURALLA - 41442	PROYECTO DE INVERSIÓN
120	QUE190201530766	41466	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ - 41466	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	98,914.62	98,914.62	98,914.62	98,914.62	98,914.62	98,914.62	3	3	3
121	QUE190201530771	41476	AMPLIACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO SAN PEDRO TENA - 41476	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	119,675.30	119,675.30	119,675.30	119,675.30	119,675.30	119,675.30	3	3	3
122	QUE190201530783	41521	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES EL ATORÓN EL BOTHE EL CAPULÍN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO Y EL LINDERO - 41521	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	21,765.28	21,765.28	21,765.28	21,765.28	21,765.28	21,765.28	3	3	3
123	QUE190201530831	41664	CALENTADORES SOLARES AGUA BLANCA LA ALAMEDA DEL RINCÓN SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO PRIMERO SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO SEGUNDO SANTIAGO ME - 41664	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	4,699,904.37	4,699,904.37	4,699,904.37	4,699,904.37	4,699,904.37	4,699,904.37	3	3	3
124	QUE190201530842	41702	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL AMEALCO DE BONFIL - 41702	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	434,300.40	434,300.40	434,300.40	434,300.40	434,300.40	434,300.40	3	3	3
125	QUE190201530919	41940	ESTUFAS ECOLÓGICAS EL APARTADERO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO EL BATÁN EL BOTHE EL CAPULÍN EL PICACHO EL RINCÓN EL VARAL LA BEATA LA L - 41940	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	638,684.40	638,684.40	638,684.40	638,684.40	638,684.40	638,684.40	3	3	3
126	QUE190201530931	41967	PISO FIRME LA PINI MESILLAS LOMA LINDA JACAL DE LA PIEDAD Y LOS ARBOLES - 41967	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	298,362.67	298,362.67	298,362.67	298,362.67	298,362.67	298,362.67	3	3	3
127	QUE190201530942	41987	PANELES SOLAR FOTOVOLTAICOS CERRO DEL GALLO LOMA DE LOS JULIANES Y SAN MATEO PALOS ALTOS - 41987	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	149,684.49	149,684.49	149,684.49	149,684.49	149,684.49	149,684.49	3	3	3
128	QUE190201530946	42015	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMEALCO DE BONFIL - 42015	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	379,969.70	379,969.70	379,969.70	379,969.70	379,969.70	379,969.70	3	3	3
129	QUE190201530955	42048	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EL APARTADERO - 42048	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	499,060.21	499,060.21	499,060.21	499,060.21	499,060.21	499,060.21	3	3	3
130	QUE190201530965	42089	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA LADERA - 42089	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3	3	3
131	QUE190201530992	42165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA MANZANA - 42165	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	479,349.05	479,349.05	479,349.05	479,349.05	479,349.05	479,349.05	3	3	3
132	QUE190201531000	42190	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUIOTILLOS - 42190	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	414,792.99	414,792.99	414,792.99	414,792.99	414,792.99	414,792.99	3	3	3
133	QUE190201531006	42200	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN MARTÍN - 42200	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,074,999.78	1,074,999.78	1,074,999.78	1,074,999.78	1,074,999.78	1,074,999.78	3	3	3
134	QUE190201531012	42212	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS PINOS SAN MARTÍN - 42212	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	429,999.99	429,999.99	429,999.99	429,999.99	429,999.99	429,999.99	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	135	QUE190201531016										42219	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 42219	PROYECTO DE INVERSIÓN
136	QUE190201531074	42427	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN PABLO - 42427	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	3	3	3
137	QUE190201531079	42453	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO CUARTO - 42453	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,037,984.81	1,037,984.81	1,037,984.81	1,037,984.81	1,037,984.81	1,037,984.81	3	3	3
138	QUE190201531084	42467	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SAUCITO - 42467	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	815,872.64	815,872.64	815,872.64	815,872.64	815,872.64	815,872.64	3	3	3
139	QUE190201531092	42483	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 42483	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	457,798.06	457,798.06	457,798.06	457,798.06	457,798.06	457,798.06	3	3	3
140	QUE190201531096	42494	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 42494	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	3	3	3
141	QUE190201531102	42507	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BOTHE - 42507	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	3	3	3
142	QUE190201531105	42513	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAMILIA LIZARDI LA CRUZ SAN BARTOLO - 42513	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	395,552.31	395,552.31	395,552.31	395,552.31	395,552.31	395,552.31	3	3	3
143	QUE190201531110	42530	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ - 42530	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	499,769.19	499,769.19	499,769.19	499,769.19	499,769.19	499,769.19	3	3	3
144	QUE190201531112	42533	RED DE BAJA TENSIÓN EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD BARRIO LA JOYA - 42533	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	266,535.22	266,535.22	266,535.22	266,535.22	266,535.22	266,535.22	3	3	3
145	QUE190201531114	42541	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLANO LARGO - 42541	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	3	3	3
146	QUE190201531119	42547	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES GALINDILLO LAS SALVAS LOMA LINDA LOS REYES EL RINCÓN DE AGUA - 42547	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	4,524,126.54	4,524,126.54	4,524,126.54	4,524,126.54	4,524,126.54	4,524,126.54	3	3	3
147	QUE190201531200	42862	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO SEXTO SAN - 42862	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3	3	3
148	QUE190201531207	42891	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA LAGUNA DE SERVÍN EL LINDERO SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO QUINTO EL PASTOREO EL RINCÓN SA - 42891	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	399,999.95	399,999.95	399,999.95	399,999.95	399,999.95	399,999.95	3	3	3
149	QUE190201531210	42902	REHABILITACION DE BORDOS SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO Y SANTIAGO MEXQ - 42902	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	3	3	3
150	QUE190201531214	42909	CONSTRUCCION DE BORDOS SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO SAN JOSÉ ITHÓ Y EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 42909	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	399,993.39	399,993.39	399,993.39	399,993.39	399,993.39	399,993.39	3	3	3



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	151	QUE190201531217										42918	MECANIZACIÓN DE TIERRA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO SAN ILDEFONSO TULXALTEPEC CENTRO Y SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO - 42918	PROYECTO DE INVERSIÓN
152	QUE190201531222	42942	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS LOMA DE LAS VIBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO SEXTO EL CAHAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO SEXTO BA - 42942	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,498,965.00	1,498,965.00	1,498,965.00	1,498,965.00	1,498,965.00	1,498,965.00	3	3	3
153	QUE190201531231	42973	INFRAESTRUCTURA PECUARIA DONICÁ SAN NICOLÁS DE LA TORRE EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO SEXTO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO - 42973	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,130,770.38	1,130,770.38	1,130,770.38	1,130,770.38	1,130,770.38	1,130,770.38	3	3	3
154	QUE190201531235	42987	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL SAN NICOLÁS DE LA TORRE SAN MIGUEL DEHETÍ EL SALVADOR Y EL PICACHO - 42987	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	297,422.64	297,422.64	297,422.64	297,422.64	297,422.64	297,422.64	3	3	3
155	QUE190201531809	44716	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 44716	ACCIÓN	TERMINADO	1,069,044.48	1,069,044.48	1,069,044.48	1,069,044.48	1,069,044.48	1,069,044.48	3	3	3
156	QUE190401612421	158640	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	569,114.84	569,114.84	569,114.84	569,114.84	569,114.84	569,114.84	3	3	3
157	QUE190401612458	158747	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, YOSPHÍ - 158747	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	679,998.31	679,998.31	679,998.31	679,998.31	679,998.31	679,998.31	3	3	3
158	QUE190401613184	160876	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	707,999.20	707,999.20	707,999.20	707,999.20	707,999.20	707,999.20	3	3	3
159	QUE190401626801	228011	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A SAN PEDRO - 228011	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	115,952.29	115,952.29	115,952.29	115,952.29	115,952.29	115,952.29	3	3	3
160	QUE190401626810	228043	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA QUEBRADA - 228043	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	163,641.83	163,641.83	163,641.83	163,641.83	163,641.83	163,641.83	3	3	3
161	QUE190401628176	233294	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 233294	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	299,492.95	299,492.95	299,492.95	299,492.95	299,492.95	299,492.95	3	3	3
162	QUE190401634783	223017	EMPEDRADO DE CAMINO EN - 223017	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	399,996.88	399,996.88	399,996.88	399,996.88	399,996.88	399,996.88	3	3	3
163	QUE190401635169	224045	EMPEDRADO DE CAMINO EN LA NORIA - 224045	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	398,289.07	398,289.07	398,289.07	398,289.07	398,289.07	398,289.07	3	3	3
164	QUE190401635235	224196	EMPEDRADO DE CAMINO EN EL MATADERO - 224196	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	599,982.72	599,982.72	599,982.72	599,982.72	599,982.72	599,982.72	3	3	3
165	QUE190401635288	224318	EMPEDRADO DE CAMINO AL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 224318	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	436,177.65	436,177.65	436,177.65	436,177.65	436,177.65	436,177.65	3	3	3
166	QUE190401635321	224424	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO - 224424	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	3	3	3
167	QUE190401635359	224533	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EL PINO - 224533	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	199,978.50	199,978.50	199,978.50	199,978.50	199,978.50	199,978.50	3	3	3
168	QUE190401637176	227770	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LAS LAJAS Y AUDITORIO - 227770	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	427,012.55	427,012.55	427,012.55	427,012.55	427,012.55	427,012.55	3	3	3
169	QUE190401637278	227891	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 227891	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	640,715.00	640,715.00	640,715.00	640,715.00	640,715.00	640,715.00	3	3	3

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2019	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	170	QUE190401637304										227926	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL ASERRIN - 227926	PROYECTO DE INVERSIÓN
171	QUE190401637325	227945	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS BORDOS - 227945	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	936,184.84	936,184.84	936,184.84	936,184.84	936,184.84	936,184.84	3	3	3
172	QUE190401637340	227924	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "LAS GRANJAS", LA CRUZ (SAN BARTOLO), MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	375,892.11	375,892.11	375,892.11	375,892.11	375,892.11	375,892.11	3	3	3
173	QUE190401637357	227990	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS ENCINOS - 227990	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	389,999.49	389,999.49	389,999.49	389,999.49	389,999.49	389,999.49	3	3	3
174	QUE190401637394	228030	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AV RÍO LERMA - 228030	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	599,343.31	599,343.31	599,343.31	599,343.31	599,343.31	599,343.31	3	3	3
175	QUE190401637417	228059	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BANCO EL 11 - 228059	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	3	3	3
176	QUE190401665619	153032	EMPEDRADO DE CALLE, LA MESA, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL - 153032	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	534,464.73	534,464.73	534,464.73	534,464.73	534,464.73	534,464.73	3	3	3
177	QUE190401665681	153148	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES REFORMA Y 5 DE FEBRERO DE AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL - 153148	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	1,756,116.24	1,756,116.24	1,756,116.24	1,756,116.24	1,756,116.24	1,756,116.24	3	3	3
178	QUE190401665906	153530	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMEALCO DE BONFIL - 153530	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	949,297.53	949,297.53	949,297.53	949,297.53	949,297.53	949,297.53	3	3	3
179	QUE190401665981	153671	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL - 153671	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	287,499.99	287,499.99	287,499.99	287,499.99	287,499.99	287,499.99	3	3	3
180	QUE190401666100	153884	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "FLORENCIO ROSAS", EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL - 153884	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	224,948.50	224,948.50	224,948.50	224,948.50	224,948.50	224,948.50	3	3	3
181	QUE190401667167	155629	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL AMEALCO DE CONALEP, AMEALCO DE BONFIL - 155629	PROYECTO DE INVERSIÓN	TERMINADO	191,998.15	191,998.15	191,998.15	191,998.15	191,998.15	191,998.15	3	3	3
TOTAL						119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21	119,437,587.21			

La información descrita en el presente Anexo "C" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo C, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
1	QUE190201529880	INVERSIÓN	001-AI/FISMDF-2019		9,922,640.25	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/170.PDF	
2	QUE190201529993	INVERSIÓN	002-AI/FISMDF-2019		1,149,300.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/177.PDF	
3	QUE190401643213	INVERSIÓN	002-AI/RENDIMIENTOS-2019		300,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/425.pdf	
4	QUE190201530110	INVERSIÓN	003-AI/FISMDF-2019		182,035.24	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/183.PDF	
5	QUE190201530131	INVERSIÓN	004-AI/FISMDF-2019		1,999,841.03	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFICIO%20DE%20APROBACION%202019/187.pdf	
6	QUE190401643523	INVERSIÓN	004-AI/RENDIMIENTOS-2019		400,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/CONTRATOS/FISM%2020191/MAQ-DOP-FISM-116-2019.pdf	
7	QUE190201530234	INVERSIÓN	005-AI/FISMDF-2019		2,953,596.63	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/191.PDF	
8	QUE190201530322	INVERSIÓN	006-AI/FISMDF-2019		3,057,397.18	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/204.PDF	
9	QUE190201530435	INVERSIÓN	007-AI/FISMDF-2019		195,584.39	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/216.PDF	
10	QUE190201530445	INVERSIÓN	008-AI/FISMDF-2019		127,723.73	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/217.PDF	
11	QUE190201530451	INVERSIÓN	009-AI/FISMDF-2019		194,979.27	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/218.PDF	
12	QUE190201530455	INVERSIÓN	010-AI/FISMDF-2019		228,369.65	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/219.PDF	
13	QUE190201530462	INVERSIÓN	011-AI/FISMDF-2019		676,183.62	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/220.PDF	
14	QUE190201530552	INVERSIÓN	012-AI/FISMDF-2019		505,510.13	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/226.PDF	
15	QUE190201530560	INVERSIÓN	013-AI/FISMDF-2019		121,671.58	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/227.PDF	
16	QUE190201530569	INVERSIÓN	014-AI/FISMDF-2019		92,615.29	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/228.PDF	
17	QUE190201530572	INVERSIÓN	015-AI/FISMDF-2019		276,793.27	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/229.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
18	QUE190201530579	INVERSIÓN	016-AI/FISDMDF-2019		263,832.14	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/230.PDF	
19	QUE190201530606	INVERSIÓN	017-AI/FISDMDF-2019		135,352.04	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/235.PDF	
20	QUE190201530615	INVERSIÓN	019-AI/FISDMDF-2019		89,622.18	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/237.PDF	
21	QUE190201530619	INVERSIÓN	020-AI/FISDMDF-2019		25,709.47	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/238.PDF	
22	QUE190201530627	INVERSIÓN	021-AI/FISDMDF-2019		602,547.36	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/239.PDF	
23	QUE190201530757	INVERSIÓN	022-AI/FISDMDF-2019		94,016.80	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/242.PDF	
24	QUE190201530771	INVERSIÓN	023-AI/FISDMDF-2019		119,675.30	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/245.PDF	
25	QUE190201530783	INVERSIÓN	025-AI/FISDMDF-2019		21,765.28	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/247.PDF	
26	QUE190201530919	INVERSIÓN	032-AI/FISDMDF-2019		638,684.40	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/262.PDF	
27	QUE190201530942	INVERSIÓN	034-AI/FISDMDF-2019		149,684.49	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/264.PDF	
28	QUE190201531119	INVERSIÓN	035-AI/FISDMDF-2019		4,524,126.54	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/291.PDF	
29	QUE190201531210	INVERSIÓN	038-AI/FISDMDF-2019		700,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/294.PDF	
30	QUE190201531214	INVERSIÓN	039-AI/FISDMDF-2019		399,993.39	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/295.PDF	
31	QUE190201531217	INVERSIÓN	040-AI/FISDMDF-2019		499,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/296.PDF	
32	QUE190201531222	INVERSIÓN	041-AI/FISDMDF-2019		1,498,965.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/297.PDF	
33	QUE190201531231	INVERSIÓN	042-AI/FISDMDF-2019		1,130,770.38	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/298.PDF	
34	QUE190201531809 QUE190201531811	INVERSIÓN	044-AI/FISDMDF-2019		1,415,889.89	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFIICIO%20DE%20APROBACION%202019/300.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
35	QUE190401659370 QUE190401659392	INVERSIÓN	045-AI/FISMDF-2019		356,086.94	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFCIO%20DE%20APROBACION%202019/301.pdf	
36	QUE190201530005	INVERSIÓN	124-178-107-2501-FISMDF-2019		99,999.98	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/178.PDF	
37	QUE190201530102	INVERSIÓN	125-182-170-2501-FISMDF-2019		199,993.36	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/182.PDF	
38	QUE190201530096	INVERSIÓN	126-181-170-2501-FISMDF-2019		300,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFCIO%20DE%20APROBACION%202019/181.pdf	
39	QUE190201530766	INVERSIÓN	127-244-107-2501-FISMDF-2019		98,914.62	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/244.PDF	
40	QUE190201530316	INVERSIÓN	131-203-107-2501-FISMDF-2019		500,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFCIO%20DE%20APROBACION%202019/203.pdf	
41	QUE190401637278	INVERSIÓN	133-388-107-2501-FISMDF-2019		640,715.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/388.PDF	
42	QUE190201530541	INVERSIÓN	151-224-107-2501-FISMDF-2019		197,808.04	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/224.PDF	
43	QUE190201530118	INVERSIÓN	152-184-107-2501-FISMDF-2019		114,999.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/184.PDF	
44	QUE190201529909	INVERSIÓN	64-172-107-2501-FISM-DF-2019		600,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/172.PDF	
45	QUE190201530124	INVERSIÓN	71-186-107-2501-FISM-DF-2019		247,141.65	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/OFCIO%20DE%20APROBACION%202019/186.pdf	
46	QUE190201529786	INVERSIÓN	73-159-107-2501-FISM-DF-2019		619,999.83	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/159.PDF	
47	QUE190201531222	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-007/2019	AGROALTEÑA, S.A. DE C.V.	1,498,965.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/287.PDF	
48	QUE190201531200	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-014/2019	J. GUADALUPE MESA SALDAÑA	200,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/282.PDF	
49	QUE190201531207	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-015/2019	JOVANE FLORES VAZQUEZ	399,999.95	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/283.PDF	
50	QUE190201531214	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-016/2019	JOVANE FLORES VAZQUEZ	399,993.39	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/285.PDF	
51	QUE190201530919	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-017/2019	MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	699,998.10	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/282.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
52	QUE190201531210	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-018/2019	JONATHAN MARTINEZ VALDEZ	700,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/294.PDF	
53	QUE190201531231	ADQUISICIÓN	MAQ-DDA-FISM-023/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL JACALITO, S.A. DE C.V.	999,870.10	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/298.PDF	
54	QUE190201530822	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-036/2019	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.A. DE C.V.	5,810,649.26	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/253.PDF	
55	QUE190201530906	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-037/2019	ANGÉLICA MIRANDA DIAZ	1,498,094.64	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/261.PDF	
56	QUE190201530805	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-038/2019	FERMIN CARMONA VALDES	1,478,979.87	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/250.PDF	
57	QUE190201530820	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-039/2019	CONSTRUMATERIALES LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	698,877.26	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/252.PDF	
58	QUE190201530812	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-040/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.A. DE C.V.	4,897,098.92	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/251.PDF	
59	QUE190201530789	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-041/2019	PERFIACEROS AMEALCO, S.A. DE C.V.	3,265,990.34	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/248.PDF	
60	QUE190201530822	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-042/2019	J. BALFRE COLIN NAVA	186,375.46	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/253.PDF	
61	QUE190201530793	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-043/2019	J. BALFRE COLIN NAVA	18,637.55	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/249.PDF	
62	QUE190201530789	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-044/2019	FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	143,849.86	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/244.PDF	
63	QUE190201530931	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-045/2019	FRANCISCO VAZQUEZ JIMENEZ	298,362.67	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/263.PDF	
64	QUE190201530919	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISM-056/2019	HECTOR HELGUERA ORTIZ	638,684.40	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/262.PDF	
65	QUE190201531235	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISM-067/2019	LIDIA ÁNGELES PÉREZ	297,422.64	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/299.PDF	
66	QUE190201530942	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISM-068/2019	J. GUADALUPE MESA SALDAÑA	149,684.48	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/264.PDF	
67	QUE190201531217	ADQUISICIÓN	MAQ-DDR-FISM-074/2019	AGROALTEÑA, S.A. DE C.V.	499,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/296.PDF	
68	QUE190201530793	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISM-105/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.A. DE C.V.	4,924,770.60	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/249.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchapparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
69	QUE190201530805	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISM-109/2019	FRANCISCO OBREGÓN ÁLVAREZ	74,550.18	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/250.PDF	
70	QUE190201530831	ADQUISICIÓN	MAQ-DDS-FISM-012/2019	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3,495,903.25	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/254.PDF	
71	QUE190201530842	ADQUISICIÓN	MAQ-DDS-FISM-013/2019	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	434,300.40	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/255.PDF	
72	QUE190201529934	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-002/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	849,936.44	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-002-2019.pdf	
73	QUE190201529981	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-003/2019	ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN	699,748.48	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-003-2019.pdf	
74	QUE190201529847	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-004/2019	JOSE LUIS DURAN FAJARDO	199,588.47	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-004-2019.pdf	
75	QUE190201529870	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-005/2019	JOSE PEREZ UGALDE	332,999.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-005-2019.pdf	
76	QUE190201530331	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-006/2019	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	1,674,459.88	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-006-2019.pdf	
77	QUE190201529792	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-008/2019	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	500,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-008-2019.pdf	
78	QUE190201530394	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-009/2019	FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	236,999.94	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-009-2019.pdf	
79	QUE190201529887	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-010/2019	LUIS UGALDE RIOS	321,999.91	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-010-2019.pdf	
80	QUE190201530308	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-011/2019	SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ	900,931.59	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-011-2019.pdf	
81	QUE190201531006	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-019/2019	LUIS UGALDE RIOS	1,074,999.78	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-019-2019.pdf	
82	QUE190201530355	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-020/2019	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	209,717.58	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-020-2019.pdf	
83	QUE190201530018	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-021/2019	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	375,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-021-2019.pdf	
84	QUE190401613184	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-022/2019	FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	707,999.20	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-022-2019.pdf	
85	QUE190401666920	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-024/2019	BELIA VEGA ANAYA	485,999.98	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-024-2019.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
86	QUE190401667167	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-025/2019	BELIA VEGA ANAYA	191,998.15	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-025-2019.pdf	
87	QUE190201530756	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-026/2019	JESUS ROCHA VAZQUEZ	159,999.97	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-026-2019.pdf	
88	QUE190401665981	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-027/2019	JOSE COLIN SANCHEZ	287,499.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-027-2019.pdf	
89	QUE190201531012	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-028/2019	HUMBERTO OBREGON RAMOS	429,999.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-028-2019.pdf	
90	QUE190201530407	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-029/2019	JESUS ROCHA VAZQUEZ	231,999.98	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-029-2019.pdf	
91	QUE190201530372	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-030/2019	CLAUDIA VIRGINIA GUZMÁN VERDIGUEL	178,239.72	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-030-2019.pdf	
92	QUE190201530241	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-031/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	1,999,920.10	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-031-2019.pdf	
93	QUE190201530136	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-032/2019	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	632,203.74	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-032-2019.pdf	
94	QUE190201530342	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-033/2019	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	2,750,098.42	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-033-2019.pdf	
95	QUE190401665906	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-034/2019	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	949,297.53	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-034-2019.pdf	
96	QUE190401665681	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-035/2019	ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN	1,756,116.24	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/364.pdf	
97	QUE190401612458	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-046/2019	BELIA VEGA ANAYA	679,998.31	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-046-2019.pdf	
98	QUE190201530362	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-047/2019	J. GUADALUPE MESA SALDAÑA	452,399.46	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/208.pdf	
99	QUE190201530391	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-048/2019	JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ	205,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-048-2019.pdf	
100	QUE190201530523	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-049/2019	ALEJANDRO FLORES VALDES	204,999.96	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-049-2019.pdf	
101	QUE190201531000	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-050/2019	MANUEL GONZALEZ PEREZ	414,792.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-050-2019.pdf	
102	QUE190201531084	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-051/2019	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	815,872.64	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-051-2019.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
103	QUE190401666100	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-052/2019	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	224,948.50	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-052-2019.pdf	
104	QUE190201531074	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-053/2019	HUMBERTO OBREGON RAMOS	999,999.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-053-2019.pdf	
105	QUE190201531079	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-054/2019	HUMBERTO OBREGON RAMOS	1,037,984.81	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-054-2019.pdf	
106	QUE190201530304	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-055/2019	GREGORIO FLORES FLORES	499,960.38	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-055-2019.pdf	
107	QUE190201530600	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-057/2019	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A DE C.V.	769,518.50	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-057-2019.pdf	
108	QUE190201531096	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-058/2019	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	335,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-058-2019.pdf	
109	QUE190201531114	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-059/2019	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	405,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-059-2019.pdf	
110	QUE190201530251	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-060/2019	BELIA VEGA ANAYA	999,887.01	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/194.pdf	
111	QUE190201530280	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-061/2019	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ	995,466.79	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-061-2019.pdf	
112	QUE190201530257	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-062/2019	GREGORIO FLORES FLORES	999,996.87	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-062-2019.pdf	
113	QUE190401665619	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-063/2019	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	534,464.73	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-063-2019.pdf	
114	QUE190201530275	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-064/2019	ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ	997,604.25	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-064-2019.pdf	
115	QUE190201530285	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-065/2019	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	999,920.52	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-065-2019.pdf	
116	QUE190201530121	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-066/2019	LIDIA ÁNGELES PÉREZ	199,999.57	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-066-2019.pdf	
117	QUE190201530237	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-069/2019	ALEJANDRO FLORES VALDES	249,738.38	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/192.pdf	
118	QUE190201529959	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-070/2019	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.	234,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-070-2019.pdf	
119	QUE190201531112	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-071/2019	MANUEL GONZALEZ PÉREZ	266,535.22	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-071-2019.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
120	QUE190201530291	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-072/2019	ISAI ALVAREZ REAL	999,349.30	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-072-2019.pdf	
121	QUE190201529764	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-073/2019	ISAI ALVAREZ REAL	299,274.34	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/157.pdf	
122	QUE190201530965	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-075/2019	JOSÉ PÉREZ UGALDE	500,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/268.pdf	
123	QUE190201531110	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-076/2019	MANUEL GONZALEZ PÉREZ	499,769.19	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-076-2019.pdf	
124	QUE190201531092	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-077/2019	MANUEL GONZALEZ PÉREZ	457,798.06	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-077-2019.pdf	
125	QUE190201530743	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-078/2019	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.	990,696.29	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-078-2019.pdf	
126	QUE190201529925	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-079/2019	FERMÍN CARMONA VALDES	398,538.09	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-079-2019.pdf	
127	QUE190401612421	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-080/2019	MANUEL GONZALEZ PÉREZ	569,114.84	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-080-2019.pdf	
128	QUE190201530992	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-081/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	479,349.05	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-081-2019.pdf	
129	QUE190401635235	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-082/2019	JOSÉ LENY BAUTISTA ARIAS	599,982.72	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-082-2019.pdf	
130	QUE190401635169	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-083/2019	SILVESTRE OBREGÓN CARMONA	398,289.07	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/381.pdf	
131	QUE190401626810	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-084/2019	MANUEL GONZALEZ PÉREZ	163,641.83	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-084-2019.pdf	
132	QUE190201531016	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-085/2019	JAVIER CHAVERO FLORES	450,651.89	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/276.pdf	
133	QUE190401637304	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-086/2019	J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA	439,166.45	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-086-2019.pdf	
134	QUE190201530602	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-087/2019	MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ	420,781.04	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-087-2019.pdf	
135	QUE190201530955	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-088/2019	JOSÉ FLORES OBREGÓN	499,060.21	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-088-2019.pdf	
136	QUE190401635359	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-089/2019	JOEL JIMENEZ BECERRA	199,978.50	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-089-2019.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
137	QUE190201530266	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-092/2019	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V.	2,296,288.64	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-092-2019.pdf	
138	QUE190201530420	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-093/2019	LIDIA ÁNGELES PÉREZ	477,999.23	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-093-2019.pdf	
139	QUE190401635321	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-094/2019	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.	490,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-094-2019.pdf	
140	QUE190401626788	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-095/2019	Compañía Constructora Estrella, S.A. de C.V.	375,892.11	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-095-2019.pdf	
141	QUE190201530946	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-096/2019	EMMANUEL SANCHEZ LUJAN	379,969.70	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-096-2019.pdf	
142	QUE190401626801	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-097/2019	OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ	115,952.29	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-097-2019.pdf	
143	QUE190201531105	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-098/2019	SERGIO GARCÍA ARZATE	395,552.31	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-098-2019.pdf	
144	QUE190401637417	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-099/2019	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	204,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-099-2019.pdf	
145	QUE190201531102	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-100/2019	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	605,000.00	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-100-2019.pdf	
146	QUE190401635288	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-101/2019	OSCAR GARFIAS ARIAS	436,177.65	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-101-2019.pdf	
147	QUE190401634783	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-102/2019	MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ	399,996.88	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-102-2019.pdf	
148	QUE190401637394	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-103/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	599,343.31	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-103-2019.pdf	
149	QUE190401637176	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-104/2019	ISAI ALVAREZ REAL	427,012.55	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/386.pdf	
150	QUE190401628176	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-106/2019	ISAI ALVAREZ REAL	299,492.95	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-106-2019.pdf	
151	QUE190401637357	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-107/2019	LUIS UGALDE RÍOS	389,999.49	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-107-2019.pdf	
152	QUE190401637325	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-108/2019	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	936,184.84	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%20019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-108-2019.pdf	
153	QUE190401642537	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-111/2019	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	699,999.99	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/423.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	13/04/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
154	QUE190401643420	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-112/2019	ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN	588,774.70	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%202019/ACTAS/ACTAS%20FISM/MAQ-DOP-FISM-112-2019.pdf	
155	QUE190201529880	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-113/2019	ALMA DELIA CHÁVEZ GUZMÁN	1,868,622.19	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/170.PDF	
156	QUE190401661898	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-114/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	472,296.01	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/428.pdf	
157	QUE190401643880	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISM-115/2019	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	255,096.53	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/ADMINISTRACION/429.pdf	
158	QUE190201530131	ADQUISICIÓN	MAQ-DSP-FISM-110/2019	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1,425,828.18	TERMINADO	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/CONTRATOS%202019/CONTRATOS/FISM%202019/MAQ-DOP-FISM-110-2019.pdf	
TOTAL \$					126,545,358.02			

La información descrita en el presente Anexo "E" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- 1.- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- 2.-El proceso de revisión de información del Anexo E, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- 3.-La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo F. Reintegros

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	1er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.gcb.mx
Fecha:	13/04/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos del Reintegro						
Núm.	Fecha	Línea de Captura	Capital	Intereses	Total del Reintegro	Observaciones
1	06/01/2020	0020AACO401052323485	0.00	197.00	197.00	REINTEGRO DE INTERESES NO DEVENGADOS DEL FONDO FISM 2019
2	30/03/2020	0020AAQT861053143475	0.00	382,571.56	382,571.56	REINTEGRO DE INTERESES NO DEVENGADOS DEL FONDO FISM 2019
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL			0.00	382,768.56	382,768.56	

La información descrita en el presente Anexo "F" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo F, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.