



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1 - Gasto corriente	223	0.00	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1 - Gasto corriente	241	0.00	4,416,253.90	2,649,755.34	689,373.58	649,844.42	606,084.08	606,084.08
3	1 - Gasto corriente	242	0.00	19,235,232.00	11,541,139.20	195,624.29	102,262.76	52,867.22	52,867.22
4	1 - Gasto corriente	243	0.00	161,000.00	96,600.00	12,283.26	12,283.26	11,318.60	11,318.60
5	1 - Gasto corriente	244	0.00	57,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1 - Gasto corriente	245	0.00	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1 - Gasto corriente	246	0.00	8,871,507.30	5,322,904.38	492,741.00	0.00	0.00	0.00
8	1 - Gasto corriente	247	0.00	8,307,685.00	4,984,611.00	574,708.84	574,708.84	250,664.93	250,664.93
9	1 - Gasto corriente	249	0.00	6,432,000.00	3,859,200.00	18,351.78	18,351.78	18,351.78	18,351.78
10	1 - Gasto corriente	256	0.00	1,062,000.00	637,200.00	200,026.14	200,026.14	197,072.56	197,072.56
11	1 - Gasto corriente	291	0.00	460,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1 - Gasto corriente	292	0.00	5,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1 - Gasto corriente	293	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1 - Gasto corriente	298	0.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1 - Gasto corriente	325	0.00	1,100,000.00	660,000.00	1,069,044.48	534,522.24	534,522.24	534,522.24
16	1 - Gasto corriente	326	0.00	7,089,315.00	4,253,589.00	2,701,082.43	2,384,174.23	2,265,199.62	2,265,199.62
17	1 - Gasto corriente	334	0.00	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1 - Gasto corriente	339	0.00	2,113,228.85	1,267,937.31	428,620.00	138,620.00	40,020.00	40,020.00
19	2 - Gasto de Inversión	511	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2 - Gasto de Inversión	515	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2 - Gasto de Inversión	591	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2 - Gasto de Inversión	612	0.00	10,460,000.00	6,276,000.00	219,999.61	0.00	0.00	0.00



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto										
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
23	2 - Gasto de Inversión	613	0.00	13,463,072.95	8,077,843.77	3,845,322.91	0.00	0.00	0.00	
24	2 - Gasto de Inversión	614	0.00	5,990,000.00	3,594,000.00	407,328.81	0.00	0.00	0.00	
25	2 - Gasto de Inversión	615	123,774,295.00	27,168,546.81	16,628,546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEL PP			123,774,295.00	124,592,841.81	75,083,126.81	10,854,507.13	4,614,793.67	3,976,101.03	3,976,101.03	
									Rendimientos Financieros	818,546.81
									Reintegros	0.00
									Saldo del PP	71,107,025.78

La información descrita en el presente Anexo "B" que integra de la página 1 a la 2, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo B, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURAING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPALING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASC.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZASLIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
1	SIN FOLIO	17329	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,575,485.90	2,745,291.54	2,609,468.68	2,280,171.68	2,172,114.43	2,172,114.43	0	0	0
2	SIN FOLIO	20280	ESTUFAS ECOLOGICAS,VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	SIN FOLIO	20315	PANELES SOLAR FOTOVOLTAICOS, CERRO DEL GALLO, LOMA DE LOS JULIANES Y SAN MATEO (PALOS ALTOS), AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	SIN FOLIO	20373	REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	SIN FOLIO	20421	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, LAGUNA DE SERVÍN, EL LINDERO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	SIN FOLIO	20565	REHABILITACION DE BORDOS, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
7	SIN FOLIO	20643	CONSTRUCCION DE BORDOS, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN JOSÉ ITHÓ Y EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
8	SIN FOLIO	20680	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
9	SIN FOLIO	20770	INFRAESTRUCTURA PECUARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
10	SIN FOLIO	20808	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, SAN MIGUEL DEHETÍ, EL SALVADOR Y EL PICACHO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
11	SIN FOLIO	20874	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,500,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
12	SIN FOLIO	20972	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
13	SIN FOLIO	21136	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
14	SIN FOLIO	21164	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
15	SIN FOLIO	21180	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
16	SIN FOLIO	21372	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
17	SIN FOLIO	21425	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
18	SIN FOLIO	21445	CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
19	SIN FOLIO	21453	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20	SIN FOLIO	21808	CONSTRUCCION DE MUROS EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
21	SIN FOLIO	21940	PISO FIRME, LA PINI, MESILLAS, LOMA LINDA, JACAL DE LA PIEDAD Y LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
22	SIN FOLIO	22279	GASTOS INDIRECTOS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACCIÓN	EN EJECUCIÓN	1,100,000.00	660,000.00	1,069,044.48	534,522.24	534,522.24	534,522.24	0	0	0
23	SIN FOLIO	22631	GASTOS INDIRECTOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ACCIÓN	EN EJECUCIÓN	2,113,228.85	1,267,937.31	428,620.00	138,620.00	40,020.00	40,020.00	0	0	0
24	SIN FOLIO	22970	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES, MESILLAS, EL RINCÓN DE SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	23,345.25	23,345.25	0.00	0.00	0	0	0
25	SIN FOLIO	22981	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA LAJA, DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,150,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
26	SIN FOLIO	23282	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
27	SIN FOLIO	23328	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, LOS ARBOLES, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	120,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
28	SIN FOLIO	25785	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, CHITEJÉ DE GARABATO, SANTIAGO MEXQUITTLÁN.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
29	SIN FOLIO	25858	EMPEDRADO DE CAMINO, LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30	SIN FOLIO	26013	EMPEDRADO DE CAMINO AL PANTEÓN, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
31	SIN FOLIO	26122	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
32	SIN FOLIO	26391	EMPEDRADO DE CAMINOS, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
33	SIN FOLIO	26806	EMPEDRADO DE CAMINO EL POTRERO HACIA EL LINDERO, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
34	SIN FOLIO	26848	EMPEDRADO DE CAMINOS, SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
35	SIN FOLIO	26891	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
36	SIN FOLIO	26967	EMPEDRADO DE CAMINO POR LA PRESA, LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
37	SIN FOLIO	27683	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL, BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
38	SIN FOLIO	29430	REHABILITACIÓN DE CAMINO, BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
39	SIN FOLIO	30027	EMPEDRADO DE CALLE PLAN DE AYALA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
40	SIN FOLIO	30088	EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
41	SIN FOLIO	30105	EMPEDRADO DE CALLE ARROYO COLORADO, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
42	SIN FOLIO	30465	EMPEDRADO DE CALLE BOSDÁ, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
43	SIN FOLIO	30474	EMPEDRADO DE CALLE TORBELLINO, EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
44	SIN FOLIO	30489	EMPEDRADO DE CALLE, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
45	SIN FOLIO	30534	EMPEDRADO DE CALLE, LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
46	SIN FOLIO	30576	EMPEDRADO DE CALLES, LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
47	SIN FOLIO	30586	EMPEDRADO DE CALLES, LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
48	SIN FOLIO	32251	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,000,000.00	1,200,000.00	610,171.94	610,171.94	268,822.59	268,822.59	0	0	0
49	SIN FOLIO	32443	AMPLIACION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,700,000.00	1,620,000.00	919,749.81	919,749.81	896,555.11	896,555.11	0	0	0
50	SIN FOLIO	32565	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	17,957.38	17,957.38	17,957.38	17,957.38	0	0	0
51	SIN FOLIO	33002	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, LA LADERA, SAN NICOLAS DE LA TORRE.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	600,000.00	360,000.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	0	0	0
52	SIN FOLIO	33059	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 2A ETAPA, EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
53	SIN FOLIO	33134	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES, SAN MARTÍN, CHITEJÉ DE GARABATO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	6,202.93	6,202.93	6,202.93	6,202.93	0	0	0
54	SIN FOLIO	33135	EMPEDRADO DE CALLES, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
55	SIN FOLIO	33726	EMPEDRADO DE CALLE, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
56	SIN FOLIO	33755	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	600,000.00	360,000.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	0	0	0
57	SIN FOLIO	33805	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOS ARBOLES, SAN BARTOLOMÉ DEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	150,000.00	90,000.00	5,802.35	5,802.35	5,802.35	5,802.35	0	0	0
58	SIN FOLIO	33832	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA, DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
59	SIN FOLIO	33864	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, GUADALUPE EL TERRERO, GALINDILLO, LA CRUZ (SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
60	SIN FOLIO	33946	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	450,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
61	SIN FOLIO	34162	EMPEDRADO DE CALLE A LA CAPILLA BLANCA, EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
62	SIN FOLIO	34307	EMPEDRADO DEL PANTEÓN HACIA ABAJO, CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
63	SIN FOLIO	34423	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	410,000.00	246,000.00	407,328.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0
64	SIN FOLIO	34614	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	450,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
65	SIN FOLIO	34654	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
66	SIN FOLIO	34756	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
67	SIN FOLIO	34810	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NDAZA", SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	430,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
68	SIN FOLIO	34873	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917", LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
69	SIN FOLIO	35537	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA LOS DURAZNOS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,203,704.39	722,222.63	1,203,326.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0
70	SIN FOLIO	36678	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA LOS ENCINOS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	585,966.53	351,579.92	575,249.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0
71	SIN FOLIO	36784	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EL BATÁN, EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	329,420.88	197,652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
72	SIN FOLIO	37364	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA LA ATARJEJA, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	352,985.48	211,791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
73	SIN FOLIO	37891	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EL RINCÓN CAMINO PRINCIPAL, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	508,456.75	305,074.05	495,453.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0
74	SIN FOLIO	37962	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA GARCIA, SAN JOSÉ ITHO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	533,660.76	320,196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
75	SIN FOLIO	37992	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA "LOS MONTOYA", SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	322,042.73	193,225.64	309,466.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0
76	SIN FOLIO	38667	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EL LINDERO EN LA BOTIJA DEL RINCÓN, SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	452,428.32	271,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
77	SIN FOLIO	38828	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "RINCONADA LA CRUZ", SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	725,423.90	435,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
78	SIN FOLIO	38917	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "RESTAURADOR", SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	406,137.86	243,682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
79	SIN FOLIO	39017	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	499,981.91	0.00	0.00	0.00	0	0	0
80	SIN FOLIO	39070	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIVADA KA DO NO, SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	321,084.01	192,650.41	277,998.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0
81	SIN FOLIO	39136	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	437,132.50	262,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
82	SIN FOLIO	39231	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,952,507.30	2,971,504.38	492,741.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
94	SIN FOLIO	59770	EMPEDRADO DE CALLE, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
95	SIN FOLIO	59830	EMPEDRADO DE CALLE POR LA CLINICA EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
96	SIN FOLIO	59890	EMPEDRADO DE CALLE NUEVA ESTRELLA, GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
97	SIN FOLIO	59950	EMPEDRADO DE CALLE, CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
98	SIN FOLIO	60038	EMPEDRADO DE CALLES, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
164	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "LOMA DEL DENSY", EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	484,702.95	290,821.77	483,847.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0
163	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NUEVO MILENIO", GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	220,000.00	132,000.00	219,999.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0
162	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 1RO. Y SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,150,000.00	690,000.00	155,581.78	35,079.89	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
161	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	9,066.20	9,066.20	0.00	0.00	0	0	0
83	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO DE EL BATÁN A PALOS ALTOS, EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
84	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO HACIA POTRERILLOS, GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
85	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
86	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
87	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
88	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
89	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO A POTRERILLOS, LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
90	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA CRUZ, BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
91	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL ASERRIN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
92	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
93	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
99	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO A UN LADO DE LA CASA OTOMÍ, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
100	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS 2A, ETAPA, EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
101	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
102	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, LLANO LARGO MARAVILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
103	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA NUEVO AMANECER AL HOSPITAL, COLONIA NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
104	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,380,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
105	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
106	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
107	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
108	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE COLONIAS Y COMUNIDADES, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN PABLO,	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
109	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
110	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE OCAMPO, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
111	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LOS REMEDIOS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	925,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
112	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
113	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO, LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
114	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA COMUNITARIA, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	850,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
115	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
116	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL 7, CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
117	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR AL TORIL, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
118	SIN FOLIO	SIN FOLIO	PUENTE PEATONAL A QUIOTILLOS, EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
119	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
120	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
121	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
122	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
123	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENASDÁ, TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,714,764.54	1,028,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
124	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
125	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO STO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
126	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
127	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA PINI, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
128	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES, LAS SALVAS, LOMA LINDA, AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
129	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
130	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "EL MANANTIAL DE LA VIDA", AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	670,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
131	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO MARQUEZ", EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
132	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "MI PRIMERA ILUSIÓN" EN LA NORIA, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	155,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
133	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA", LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
134	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "AMANECEER DEL FUTURO", BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	120,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
135	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA", EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
136	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC).	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
137	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "IGNACIO RAMIREZ", SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
138	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES", LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	325,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
139	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES", SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	240,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
140	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ABRAHAM GONZÁLEZ", EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	850,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
141	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
142	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "BONITO AMANECEER", MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
143	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL BATÁN, EL CAPULÍN, EL VARAL, GALINDILLO, LA LADERA, LOMA LINDA, LA MURALLA, EL PINO Y SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
144	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
145	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vcchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
146	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES. EL ATORÓN, EL BOTHE, EL CAPULÍN, CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
147	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "EL PUEBLITO" 3RA. ETAPA, EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
148	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "EL ARROYO", SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 3RO. AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	430,764.64	258,458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
149	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
150	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "LA ESPERANZA", BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	380,244.44	228,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
151	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
152	SIN FOLIO	SIN FOLIO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
153	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE MARIANO ABASOLO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
154	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LAS CALLES PINO Y NOGAL, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
155	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO SAN HIGINIO 2A. ETAPA, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
156	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
157	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	450,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
158	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE AULAS PARA CEBTA, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
159	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, EL CAPULÍN, EL VARAL, GALINDILLO, LA LADERA, LOMA LINDA, LA MURALLA, EL PINO Y SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,650,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
160	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA LA BODEGA, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	749,152.27	449,494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL						123,774,295.00	74,264,580.00	10,854,507.13	4,614,793.67	3,976,101.03	3,976,101.03			

La información descrita en el presente Anexo "C" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo C, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURA

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Los proyectos capturados en las MIDS se encuentran en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Bienestar por lo que a la fecha no han migrado al SRFT.

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
1	SIN FOLIO	INVERSIÓN	153-303-107-2501-FISMDF 2020		5,262,507.30	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20303%20FISM%202020.PDF	
2	SIN FOLIO	INVERSIÓN	19-169-107-2501-FISMDF 2020		4,625,485.90	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20169%20FISM%202020.PDF	
3	SIN FOLIO	INVERSIÓN	48-198-107-2501-FISMDF 2020		1,150,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20198%20FISM%202020.PDF	
4	SIN FOLIO	INVERSIÓN	72-222-107-2501-FISMDF 2020		2,000,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20222%20FISM%202020.PDF	
5	SIN FOLIO	INVERSIÓN	73-223-107-2501-FISMDF 2020		3,000,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20223%20FISM%202020.PDF	
6	SIN FOLIO	INVERSIÓN	75-225-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20225%20FISM%202020.PDF	
7	SIN FOLIO	INVERSIÓN	77-227-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20227%20FISM%202020.PDF	
8	SIN FOLIO	INVERSIÓN	78-228-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20228%20FISM%202020.PDF	
9	SIN FOLIO	INVERSIÓN	79-229-107-2501-FISMDF 2020		700,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20229%20FISM%202020.PDF	
10	SIN FOLIO	INVERSIÓN	86-236-107-2501-FISMDF 2020		500,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20236%20FISM%202020.PDF	
11	SIN FOLIO	INVERSIÓN	93-243-107-2501-FISMDF 2020		150,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20243%20FISM%202020.PDF	
12	SIN FOLIO	INVERSIÓN	96-246-107-2501-FISMDF 2020		600,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20246%20FISM%202020.PDF	
13	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-1/2020	FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	219999.61	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-1-2020.pdf	
14	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-2/2020	MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	575,249.22	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-2-2020.PDF	
15	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-3/2020	MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	495,453.19	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-3-2020.PDF	
16	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-4/2020	HECTOR CUELLAR ROMERO	407,328.81	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-4-2020.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
17	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-5/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	309,466.42	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-5-2020.PDF	
18	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-6/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	1,203,326.19	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-6-2020.PDF	
19	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-7/2020	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	277,998.26	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-7-2020.PDF	
20	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-8/2020	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	499,981.91	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-8-2020.PDF	
21	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-9/2020	SERGIO GARCIA ARZATE	483,847.72	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-9-2020.PDF	
TOTAL \$					23,060,644.53			

La información descrita en el presente Anexo "E" que integra de la página 1 a la 2, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo E, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURA

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Los proyectos capturados en las MIDS se encuentran en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Bienestar por lo que a la fecha no han migrado al SRFT.



Anexo D. Indicadores (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	ychaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/07/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de Indicadores														
Núm.	Folio del Indicador en el SRFT	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad	Meta Planeada			Meta Modificada			Avance			Variación	Observaciones de la variación
				Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		
1	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
2	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
3	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.0%	0.00	
4														

La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo D, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURA

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL