

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato_Liga del acta de entrega	Observaciones
1	SIN FOLIO	INVERSIÓN	116-266-107-2501-FISMDF 2020		100,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20266%20FISM%202020.PDF	
2	SIN FOLIO	INVERSIÓN	118-268-107-2501-FISMDF 2020		100,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20268%20FISM%202020.PDF	
3	SIN FOLIO	INVERSIÓN	119-269-107-2501-FISMDF 2020		50,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20269%20FISM%202020.PDF	
4	QUE200301744087	INVERSIÓN	153-303-107-2501-FISMDF 2020		5,262,507.30	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20303%20FISM%202020.PDF	
5	SIN FOLIO	INVERSIÓN	161-311-107-2501-FISMDF 2020		3,713,228.85	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20311%20FISM%202020.PDF	
6	QUE200301727393	INVERSIÓN	19-169-107-2501-FISMDF 2020		4,625,485.90	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20169%20FISM%202020.PDF	
7	QUE200301729382	INVERSIÓN	29-179-107-2501-FISMDF 2020		1,150,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20179%20FISM%202020.PDF	
8	SIN FOLIO	INVERSIÓN	48-198-107-2501-FISMDF 2020		1,150,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20198%20FISM%202020.PDF	
9	SIN FOLIO	INVERSIÓN	53-203-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20203%20FISM%202020.PDF	
10	SIN FOLIO	INVERSIÓN	54-204-107-2501-FISMDF 2020		300,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20204%20FISM%202020.PDF	
11	SIN FOLIO	INVERSIÓN	55-205-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20205%20FISM%202020.PDF	
12	SIN FOLIO	INVERSIÓN	59-209-107-2501-FISMDF 2020		2,000,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20209%20FISM%202020.PDF	
13	SIN FOLIO	INVERSIÓN	60-210-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20210%20FISM%202020.PDF	
14	QUE200301740276	INVERSIÓN	61-211-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20211%20FISM%202020.PDF	
15	SIN FOLIO	INVERSIÓN	64-214-107-2501-FISMDF 2020		350,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20214%20FISM%202020.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato_Liga de acta de entrega	Observaciones
16	SIN FOLIO	INVERSIÓN	66-216-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/2020/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20216%20FISM%202020.PDF	
17	QUE200301739610	INVERSIÓN	72-222-107-2501-FISMDF 2020		2,000,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20222%20FISM%202020.PDF	
18	QUE200301739784	INVERSIÓN	73-223-107-2501-FISMDF 2020		3,000,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20223%20FISM%202020.PDF	
19	QUE200301739902	INVERSIÓN	75-225-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20225%20FISM%202020.PDF	
20	QUE200301729378	INVERSIÓN	77-227-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20227%20FISM%202020.PDF	
21	QUE200301740348	INVERSIÓN	78-228-107-2501-FISMDF 2020		200,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20228%20FISM%202020.PDF	
22	QUE200301740870	INVERSIÓN	79-229-107-2501-FISMDF 2020		700,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20229%20FISM%202020.PDF	
23	SIN FOLIO	INVERSIÓN	86-236-107-2501-FISMDF 2020		500,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20236%20FISM%202020.PDF	
24	SIN FOLIO	INVERSIÓN	89-239-107-2501-FISMDF 2020		100,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20239%20FISM%202020.PDF	
25	QUE200301740900	INVERSIÓN	93-243-107-2501-FISMDF 2020		150,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20243%20FISM%202020.PDF	
26	SIN FOLIO	INVERSIÓN	95-245-107-2501-FISMDF 2020		50,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20245%20FISM%202020.PDF	
27	QUE200301740239	INVERSIÓN	96-246-107-2501-FISMDF 2020		600,000.00	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/OFICIO%20DE%20APROBACION%20NO.%20246%20FISM%202020.PDF	
28	QUE200301775577	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-1/2020	FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	219,999.61	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-1-2020.pdf	
29	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-2/2020	MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	575,249.22	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-2-2020.PDF	
30	QUE200301743484	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-3/2020	MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	495,453.19	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/APROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-3-2020.PDF	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato_Liga del acta de entrega	Observaciones
31	QUE200301741358	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-4/2020	HECTOR CUELLAR ROMERO	407,328.81	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-4-2020.PDF	
32	QUE200301743533	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-5/2020	COMPañIA CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	309,466.42	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-5-2020.PDF	
33	QUE200301742260	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-6/2020	COMPañIA CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.	1,203,326.19	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-6-2020.PDF	
34	QUE200301744014	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-7/2020	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	277,998.26	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-7-2020.PDF	
35	QUE200301743992	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-8/2020	HUMBERTO OBREGÓN RAMOS	499,981.91	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-8-2020.PDF	
36	QUE200301776102	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-9/2020	SERGIO GARCIA ARZATE	483,847.72	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/A/PROBACION/MAQ-DOP-FISMDF-9-2020.PDF	
37	QUE200301743024	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-10/2020	JAVIER CHAVERO FLORES	316,896.29	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-10-2020.pdf	
38	QUE200301743273	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-11/2020	JAVIER CHAVERO FLORES	343,389.21	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-11-2020.pdf	
39	QUE200301776343	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-12/2020	JAVIER CHAVERO FLORES	407,776.77	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-12-2020.pdf	
40	QUE200301775900	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-13/2020	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	747,980.86	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-13-2020.pdf	
41	QUE200301738100	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-14/2020	SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ	699,237.58	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-14-2020.pdf	
42	QUE200301730447	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-15/2020	AURELIO CHAVEZ CRUZ	499,998.85	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-15-2020.pdf	
43	QUE200301770938	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-16/2020	HORACIO LOA MORALES	499,998.67	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-16-2020.pdf	
44	QUE200301743844	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-17/2020	SRGIO GARCÍA ARZATE	440,708.04	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-17-2020.pdf	
45	QUE200301743903	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-18/2020	JAVIER CHAVERO FLORES	719,411.72	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/F/ISDF/MAQ-DOP-FISMDF-18-2020.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato_Liga del acta de entrega	Observaciones
46	QUE200301774152	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-19/2020	MARTÍN ROCHA VAZQUEZ	499,998.01	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-19-2020.pdf	
47	QUE200301775778	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-21/2020	SILVESTRE OBREGON CARMONA	499,859.22	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-21-2020.pdf	
48	QUE200301775102	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-22/2020	JOSE COLIN SANCHEZ	562,822.58	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-22-2020.pdf	
49	QUE200301743935	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-23/2020	RODRIGO SANCHEZ JIMENEZ	402,724.60	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-23-2020.pdf	
50	QUE200301738193	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-24/2020	MIRIAM VAZQUEZ FLORES	694,126.61	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-24-2020.pdf	
51	QUE200301741130	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-25/2020	ISAI ALVAREZ REAL	695,205.41	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-25-2020.PDF	
52	QUE200301750613	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-26/2020	SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ	699,926.48	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-26-2020.pdf	
53	QUE200301741258	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-27/2020	CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO, S.A. DE C.V.	699,565.68	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-27-2020.pdf	
54	QUE200301774936	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-28/2020	EMMANUEL SANCHEZ LUJAN	299,894.90	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-28-2020.PDF	
55	QUE200301741521	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-29/2020	BELIA VEGA ANAYA	448,999.55	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-29-2020.PDF	
56	QUE200301774183	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-30/2020	OSCAR GARFIAS ARIAS	698,999.99	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-30-2020.pdf	
57	QUE200301737710	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-31/2020	MISAEAL JIMENEZ HERNANDEZ	339,446.72	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-31-2020.pdf	
58	QUE200301738207	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-32/2020	JOSE LENY BAUTISTA ARIAS	699,745.28	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-32-2020.pdf	
59	QUE200301728716	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-33/2020	FERMIN CARMONA VALDES	498,454.88	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-33-2020.pdf	
60	QUE200301728994	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-34/2020	LIDIA ÁNGELES PEREZ	499,959.07	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-34-2020.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato_Liga del acta de entrega	Observaciones
61	QUE200301728780	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-35/2020	FERMIN CARMONA VALDES	499,528.77	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-35-2020.pdf	
62	QUE200301728668	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-36/2020	CONSTRUMATERIALES LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	498,926.91	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-36-2020.pdf	
63	QUE200301728562	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-37/2020	AGROALTEÑA, S.A. DE C.V.	999,501.16	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-37-2020.pdf	
64	QUE200301728707	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-38/2020	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.S. DE C.V.	4,996,513.36	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-38-2020.pdf	
65	QUE200301728950	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-39/2020	ANGÉLICA MIRANDA DIAZ	2,998,808.80	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-39-2020.pdf	
66	QUE200301728637	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-40/2020	PERFIACEROS AMEALCO, S.A. DE C.V.	3,496,983.65	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-40-2020.pdf	
67	QUE200301734982	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-41/2020	FRANCISCO VAZQUEZ CORREA	696,943.35	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-41-2020.pdf	
68	QUE200301774186	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-42/2020	MARTÍN ROCHA VAZQUEZ	498,999.38	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-42-2020.pdf	
69	QUE200301750592	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-43/2020	J. GUADALUPE MESA SALDAÑA	699,152.56	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-43-2020.pdf	
70	SIN FOLIO	INVERSIÓN	MAQ-DOP-FISMDF-44/2020	MIGUEL SILVA ALVAREZ	499,979.65	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/MAQ-DOP-FISMDF-44-2020.pdf	
71	QUE200301728430	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-45/2020	MANUEL GONZALEZ PEREZ	299,022.02	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-45-2020.pdf	
72	QUE200301728515	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-46/2020	JOVANE FLORES VAZQUEZ	499,349.25	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-46-2020.pdf	
73	QUE200301728721	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-47/2020	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.S. DE C.V.	4,995,287.70	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-47-2020.pdf	
74	QUE200301728798	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-48/2020	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.S. DE C.V.	4,995,959.55	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-48-2020.pdf	
75	QUE200301728599	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-49/2020	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL JACALITO S.S. DE C.V.	996,151.64	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-FISMDF-49-2020.pdf	

Anexo E. Ligas de Contratos_Actas de Entrega (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de las Ligas de Contratos_Actas de Entrega								
Núm.	Folio del Proyecto SRFT	Tipo de Proyecto	Número de Contrato	Contratista	Monto	Estatus del Proyecto	Liga del Contrato _Liga del acta de entrega	Observaciones
76	QUE200301728466	INVERSIÓN	MAQ-DDR-FISMDF-51/2020	RUBEN GARDUÑO CARMONA	399516.64	EN EJECUCIÓN	http://www.amealco.gob.mx/transparencia/httpdocs/PDF/contratos/2020/FISDF/OCTUBRE2020/MAQ-DDR-FISMDF-51-2020.pdf	
TOTAL \$					72,959,624.74			

La información descrita en el presente Anexo "E" que integra de la página 1 a la 6, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo E, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo D. Indicadores (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de Indicadores														
Núm.	Folio del Indicador en el SRFT	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad	Meta Planeada			Meta Modificada			Avance			Variación	Observaciones de la variación
				Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		
1	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	20.00	160.00	12.5%	20.00	160.00	12.50%	824.00	944.00	87.29%	-0.75	
2	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.00%	0.00	944.00	0.00%	0.00	
3	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la	Trimestral	15.00	160.00	9.4%	15.00	160.00	9.38%	120.00	944.00	12.71%	-0.03	
4														

La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo D, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURA

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo D. Indicadores (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos de Indicadores														
Núm.	Folio del Indicador en el SRFT	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad	Meta Planeada			Meta Modificada			Avance			Variación	Observaciones de la variación
				Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		
1	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	20.00	160.00	12.5%	20.00	160.00	12.50%	824.00	944.00	87.29%	-0.75	
2	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	160.00	0.0%	0.00	160.00	0.00%	0.00	944.00	0.00%	0.00	
3	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la	Trimestral	15.00	160.00	9.4%	15.00	160.00	9.38%	120.00	944.00	12.71%	-0.03	
4														

La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo D, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
RESPONSABLE DE CAPTURA

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
1	QUE200301727393	17329	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL - 17329	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	347,383.82	347,383.82	347,383.82	347,383.82	347,383.82	347,383.82	3	3	3
2	QUE200301728425	20280	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
3	QUE200301728430	20315	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 20315	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
4	QUE200301728451	20373	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES EN VARIAS LOCALIDADES - 20373	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,961.60	6,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
5	QUE200301728466	20421	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - 20421	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	399,516.64	399,516.64	399,516.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
6	QUE200301728515	20565	REHABILITACIÓN DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES - 20565	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
7	QUE200301728549	20643	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 20643	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
8	QUE200301728562	20680	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 20680	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
9	QUE200301728599	20770	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
10	QUE200301728613	20808	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,236.57	23,236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
11	QUE200301728637	20874	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN AGUA BLANCA - 20874	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
12	QUE200301728668	20972	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL - 20972	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	498,926.97	498,926.97	498,926.97	0.00	0.00	0.00	3	0	0
13	QUE200301728707	21136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 21136	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,644.64	82,644.64	82,644.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
14	QUE200301728716	21164	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL, - 21164	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	498,454.88	498,454.88	498,454.88	0.00	0.00	0.00	3	0	0
15	QUE200301728721	21180	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES: EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 21180	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,709.60	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
16	QUE200301728780	21372	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL - 21372	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	499,528.77	499,528.77	499,528.77	0.00	0.00	0.00	3	0	0
17	QUE200301728798	21425	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALAMEDA DEL RINCÓN - 21425	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,815.59	87,815.59	87,815.59	0.00	0.00	0.00	3	0	0
18	QUE200301728807	21445	CALENTADORES SOLARES, EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 21445	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
19	QUE200301728808	21453	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL - 21453	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
20	QUE200301728950	21808	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN AGUA BLANCA AMEALCO DE BONFIL - 21808	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,235.96	11,235.96	11,235.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	21	QUE200301728994										21940	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 21940	PROYECTO DE INVERSIÓN
22	QUE200301729378	22970	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, EN AMEALCO DE BONFIL VARIAS LOCALIDADES - 22970	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,345.25	23,345.25	23,345.25	23,345.25	23,345.25	23,345.25	3	3	0
23	QUE200301729382	22981	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES AMEALCO DE BONFIL RANCHERIA DONICA DOMICILIO CONOCIDO - 22981	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,400,000.00	1,260,000.00	197,116.48	197,116.48	89,598.40	89,598.40	3	3	0
24	QUE200301729503	23282	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	325,230.78	325,230.78	325,230.78	325,230.78	325,230.78	325,230.78	3	3	0
25	QUE200301729518	23328	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	203,332.94	203,332.94	203,332.94	203,332.94	203,332.94	203,332.94	3	3	0
26	QUE200301730367	25785	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,540,069.59	1,373,814.52	1,373,814.52	1,176,899.48	1,099,588.40	1,099,588.40	3	3	0
27	QUE200301730395	25858	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO A LA COFRADIA AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO - 25858	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
28	QUE200301730447	26013	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO RURAL AL PANTEÓN CHITEJÉ DE LA CRUZ AMEALCO DE BONFIL ENTRE CAMINO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	600,000.00	540,000.00	499,998.85	149,999.65	149,999.65	149,999.65	3	3	0
29	QUE200301730492	26122	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ DOMICILIO CONOCIDO - 26122	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
30	QUE200301734982	26391	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINOS RURALES AMEALCO DE BONFIL RANCHERIA LOMA DE CATHI MESILLAS - 26391	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	696,943.35	696,943.35	696,943.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
31	QUE200301735301	26806	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO EL POTRERO HACIA EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL EL PICACHO DOMICILIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
32	QUE200301735324	26848	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 26848	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
33	QUE200301735345	26891	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO AMEALCO DE BONFIL EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO DOMICILIO CONOCIDO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
34	QUE200301735379	26967	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO AMEALCO DE BONFIL LA ALAMEDA DEL RINCÓN DOMICILIO CONOCIDO - 26967	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
35	QUE200301735898	27683	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL AMEALCO DE BONFIL BARRIO LA JOYA CALLE DOMICILIO CONOCIDO - 27683	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	545,000.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
36	QUE200301737243	29430	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
37	QUE200301737710	30027	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO DE BONFIL CALLE PLAN DE AYALA DOMICILIO CONOCIDO - 30027	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	339,446.72	339,446.72	339,446.72	101,834.01	101,834.01	101,834.01	3	3	0
38	QUE200301737751	30088	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO DE BONFIL CALLE JUAREZ DOMICILIO CONOCIDO - 30088	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	420,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
39	QUE200301737765	30105	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
40	QUE200301738100	30474	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO DE BONFIL EL APARTADERO CONOCIDO - 30474	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,237.58	699,237.58	699,237.58	209,771.28	209,771.28	209,771.28	3	3	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
	1ra.	2da.										3era.		
41	QUE200301738114	30489	EMPEDRADO DE CALLE AMEALCO DE BONFIL HACIENDA BLANCA DOMICILIO CONOCIDO - 30489	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
42	QUE200301738149	30534	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SERVIN - 30534	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
43	QUE200301738193	30576	EMPEDRADO DE CALLES AMEALCO DE BONFIL LOMA LINDA DOMICILIO CONOCIDO - 30576	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	694,126.61	694,126.61	694,126.61	0.00	0.00	0.00	3	0	0
44	QUE200301738207	30586	EMPEDRADO DE CALLES AMEALCO DE BONFIL LA MANZANA - 30586	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,745.28	699,745.28	699,745.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
45	QUE200301739610	32251	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL - 32251	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,802,712.03	2,522,440.83	1,952,712.03	1,448,740.45	1,255,923.53	1,255,923.53	3	3	0
46	QUE200301739784	32443	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO AMEALCO DE BONFIL CHITEJE DEL GARABATO VARIAS LOCALIDADES DOMICILIO CONOCIDO - 32443	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,208,820.66	2,887,938.59	1,541,179.35	1,213,855.98	1,154,652.54	1,154,652.54	3	3	0
47	QUE200301739902	32565	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 32565	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	233,299.57	209,969.61	98,299.57	98,299.57	72,179.49	72,179.49	3	3	0
48	QUE200301740239	33002	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDO), AMEALCO DE BONFIL -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	232,175.63	208,958.07	32,175.63	32,175.63	32,175.63	32,175.63	3	3	0
49	QUE200301740276	33059	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 2A. ETAPA CALLE DE LA LOMITA, EN LA LOCALIDAD EL PINO, AMEALCO DE BONFIL - 33059	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
50	QUE200301740348	33134	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES - 33134	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	230,000.00	207,000.00	153,214.39	153,214.39	141,352.08	141,352.08	3	3	0
51	QUE200301740350	33135	CONSTRUCCIÓN DE CALLE AMEALCO DE BONFIL JACAL DE LA PIEDAD - 33135	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
52	QUE200301740845	33726	CONSTRUCCIÓN DE CALLE AMEALCO DE BONFIL SAN PABLO DOMICILIO CONOCIDO - 33726	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
53	QUE200301740870	33755	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR AMEALCO DE BONFIL, VARIAS LOCALIDADES - 33755	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	217,034.31	195,330.88	92,504.31	75,684.31	75,684.31	75,684.31	3	3	0
54	QUE200301740900	33805	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA AMEALCO DE BONFIL, VARIAS LOCALIDADES - 33805	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	55,802.35	50,222.12	5,802.35	5,802.35	5,802.35	5,802.35	3	3	0
55	QUE200301740917	33832	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMEALCO DE BONFIL DONICÁ CALLE LOS PINOS - 33832	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
56	QUE200301740944	33864	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,509,701.57	1,343,446.51	1,343,446.51	1,166,901.80	1,089,590.73	1,089,590.73	3	3	0
57	QUE200301740996	33946	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LA BEATA - 33946	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	540,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
58	QUE200301741130	34162	CONSTRUCCIÓN CALLE AMEALCO DE BONFIL EL BOTHE - 34162	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	695,205.41	695,205.41	695,205.41	208,561.62	208,561.62	208,561.62	3	3	0
59	QUE200301741258	34307	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,565.68	699,565.68	699,565.68	0.00	0.00	0.00	3	0	0
60	QUE200301741358	34423	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS AMEALCO DE BONFIL - 34423	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	407,328.81	407,328.81	407,328.81	407,328.81	0.00	0.00	3	3	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
61	QUE200301741521	34614	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EL ASERRIN. QJO DE AGUA DEL HORNITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	448,999.55	448,999.55	448,999.55	134,699.86	134,699.86	134,699.86	3	3	0
62	QUE200301741560	34654	AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES - 34654	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
63	QUE200301741637	34756	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES - 34756	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
64	QUE200301741683	34810	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR NDAZA SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 2DO - 34810	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
65	QUE200301741738	34873	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 LA ALAMEDA DEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,013,000.00	911,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
66	QUE200301742260	35537	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS DURAZNOS AMEALCO DE BONFIL - 35537	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,203,326.19	1,203,326.19	1,203,326.19	1,146,922.80	768,302.37	768,302.37	3	3	0
67	QUE200301743024	36784	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BATAN - 36784	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	316,896.29	316,896.29	316,896.29	95,068.89	95,068.89	95,068.89	3	3	0
68	QUE200301743273	37364	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA ATARJEJA - 37364	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	343,389.21	343,389.21	343,389.21	103,016.76	103,016.76	103,016.76	3	3	0
69	QUE200301743484	37891	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL RINCÓN CAMINO PRINCIPAL - 37891	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	495,453.19	495,453.19	495,453.19	148,635.96	148,635.96	148,635.96	3	3	0
70	QUE200301743518	37962	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIVADA GARCIA, AMEALCO DE BONFIL, SAN JOSE ITHO - 37962	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	533,660.76	480,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
71	QUE200301743533	37992	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS MONTOYA, SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	309,466.42	309,466.42	309,466.42	92,839.93	92,839.93	92,839.93	3	3	0
72	QUE200301743844	38667	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL LINDERO EN LA BOTIJA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	440,708.04	440,708.04	440,708.04	132,212.42	132,212.42	132,212.42	3	3	0
73	QUE200301743903	38828	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RINCONADA LA CRUZ, SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	719,411.72	719,411.72	719,411.72	215,823.52	215,823.52	215,823.52	3	3	0
74	QUE200301743935	38917	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESTAURADOR SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	402,724.60	402,724.60	402,724.60	120,817.38	120,817.38	120,817.38	3	3	0
75	QUE200301743992	39017	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO - 39017	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	499,981.91	499,981.91	499,981.91	149,994.58	149,994.58	149,994.58	3	3	0
76	QUE200301744014	39070	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIVADA KA DO NO, BARRIO 4TO SANTIAGO MEXQUITILÁN,	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	277,998.26	277,998.26	277,998.26	277,998.26	277,998.26	277,998.26	3	3	0
77	QUE200301744041	39136	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO - 39136	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	715,000.00	643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
78	QUE200301744087	39231	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES - 39231	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,852,897.09	2,552,897.09	2,552,897.09	2,552,897.09	2,408,529.75	2,408,529.75	3	3	0
79	QUE200301750571	59770	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
80	QUE200301750592	59830	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 59830	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,152.56	699,152.56	699,152.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
81	QUE200301750613	59890	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	699,926.48	699,926.48	699,926.48	209,977.95	209,977.95	209,977.95	3	3	0
82	QUE200301750633	59950	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
83	QUE200301750662	60038	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 60038	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
84	QUE200301770938	121860	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN A PALOS ALTOS -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	600,000.00	540,000.00	499,998.67	417,664.59	0.00	0.00	3	3	0
85	QUE200301771576	123584	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 123584	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,074.80	56,074.80	56,074.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
86	QUE200301771605	123652	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.11	82,327.11	82,327.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
87	QUE200301771607	123658	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AGUA BLANCA - 123658	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,826.45	25,826.45	25,826.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
88	QUE200301771612	123673	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 123673	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	81,967.20	81,967.20	81,967.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
89	QUE200301771616	123678	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
90	QUE200301771619	123684	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	92,975.22	92,975.22	92,975.22	0.00	0.00	0.00	3	0	0
91	QUE200301771623	123694	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	103,305.80	103,305.80	103,305.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
92	QUE200301771624	123695	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1* - 123695	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	117,096.00	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
93	QUE200301771628	123700	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	134,297.54	134,297.54	134,297.54	0.00	0.00	0.00	3	0	0
94	QUE200301771630	123704	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	134,297.54	134,297.54	134,297.54	0.00	0.00	0.00	3	0	0
95	QUE200301771632	123708	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. - 123708	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	81,967.20	81,967.20	81,967.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
96	QUE200301771634	123711	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	36,157.03	36,157.03	36,157.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
97	QUE200301771637	123714	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
98	QUE200301771638	123717	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,487.61	46,487.61	46,487.61	0.00	0.00	0.00	3	0	0
99	QUE200301771642	123726	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VÍBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	36,157.03	36,157.03	36,157.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
100	QUE200301771643	123729	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO II - 123729	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	98,792.54	98,792.54	98,792.54	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
101	QUE200301771644	123730	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,809.93	87,809.93	87,809.93	0.00	0.00	0.00	3	0	0
102	QUE200301771647	123735	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	44,943.84	44,943.84	44,943.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
103	QUE200301771651	123741	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO - 123741	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	41,322.32	41,322.32	41,322.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
104	QUE200301771691	123877	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES ASENTAMIENTO BORDOS	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
105	QUE200301771694	123881	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	154,958.70	154,958.70	154,958.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
106	QUE200301771696	123886	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
107	QUE200301771698	123888	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ - 123888	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	61,983.48	61,983.48	61,983.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
108	QUE200301771699	123889	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AGUA BLANCA - 123889	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.42	16,465.42	16,465.42	0.00	0.00	0.00	3	0	0
109	QUE200301771703	123897	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ - 123897	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
110	QUE200301771707	123902	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
111	QUE200301771709	123905	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ - 123905	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
112	QUE200301771712	123910	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME: EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. - 123910	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,822.00	87,822.00	87,822.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
113	QUE200301771713	123912	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	38,419.32	38,419.32	38,419.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
114	QUE200301771714	123913	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,093.50	70,093.50	70,093.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
115	QUE200301771717	123922	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO - 123922	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
116	QUE200301771718	123923	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,397.04	82,397.04	82,397.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
117	QUE200301771722	123932	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	49,396.27	49,396.27	49,396.27	0.00	0.00	0.00	3	0	0
118	QUE200301771727	123939	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	128,805.60	128,805.60	128,805.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
119	QUE200301771732	123951	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	67,415.76	67,415.76	67,415.76	0.00	0.00	0.00	3	0	0
120	QUE200301771735	123956	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO - 123956	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,487.61	46,487.61	46,487.61	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	121	QUE200301771738										123966	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN
122	QUE200301771741	123971	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VÍBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	38,419.32	38,419.32	38,419.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
123	QUE200301771746	123976	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	128,805.60	128,805.60	128,805.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
124	QUE200301771747	123978	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	84,112.20	84,112.20	84,112.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
125	QUE200301771748	123979	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	22,471.92	22,471.92	22,471.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0
126	QUE200301771750	123981	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA - 123981	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	67,148.77	67,148.77	67,148.77	0.00	0.00	0.00	3	0	0
127	QUE200301771751	123983	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,930.85	32,930.85	32,930.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
128	QUE200301771763	124002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES ASENTAMIENTO BORDOS	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,976.94	10,976.94	10,976.94	0.00	0.00	0.00	3	0	0
129	QUE200301771764	124004	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LOCALIDAD EL CACAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,983.60	40,983.60	40,983.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
130	QUE200301771769	124012	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
131	QUE200301771770	124016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,458.00	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
132	QUE200301771771	124022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN GJO DE AGUA DEL HORNITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
133	QUE200301771785	124073	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	52,693.20	52,693.20	52,693.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
134	QUE200301771788	124079	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	22,471.92	22,471.92	22,471.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0
135	QUE200301771792	124086	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN ASENTAMIENTO EL ATORÓN - 124086	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	72,314.06	72,314.06	72,314.06	0.00	0.00	0.00	3	0	0
136	QUE200301771800	124116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	49,396.27	49,396.27	49,396.27	0.00	0.00	0.00	3	0	0
137	QUE200301771804	124126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN - 124126	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
138	QUE200301771808	124131	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LOMA DE LAS VÍBORAS SANTIAGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,983.60	40,983.60	40,983.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
139	QUE200301771814	124155	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,350.16	71,350.16	71,350.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
140	QUE200301771817	124166	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
141	QUE200301771820	124173	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	99,531.60	99,531.60	99,531.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
142	QUE200301771826	124192	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE - 124192	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	103,305.80	103,305.80	103,305.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
143	QUE200301771827	124193	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,930.85	32,930.85	32,930.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
144	QUE200301771832	124204	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,490.64	7,490.64	7,490.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
145	QUE200301771854	124276	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,490.64	7,490.64	7,490.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
146	QUE200301771863	124305	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO - 124305	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
147	QUE200301771870	124325	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	59,925.12	59,925.12	59,925.12	0.00	0.00	0.00	3	0	0
148	QUE200301771872	124327	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN ASENTAMIENTO EL ATORÓN - 124327	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
149	QUE200301771879	124340	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 124340	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,826.45	25,826.45	25,826.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
150	QUE200301771880	124345	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD BORDOS CUATES - 124345	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,854.80	5,854.80	5,854.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
151	QUE200301771882	124348	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN - 124348	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
152	QUE200301771883	124352	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
153	QUE200301771893	124382	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO - 124382	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	140,515.20	140,515.20	140,515.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
154	QUE200301771897	124393	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN - 124393	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	41,322.32	41,322.32	41,322.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
155	QUE200301771899	124396	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	44,943.84	44,943.84	44,943.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
156	QUE200301771909	124423	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE ASENTAMIENTO EL BOTHE - 124423	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	109,769.48	109,769.48	109,769.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
157	QUE200301771916	124442	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ - 124442	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
158	QUE200301771919	124451	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO. - 124451	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
159	QUE200301771922	124456	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE - 124456	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
160	QUE200301771924	124460	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 3RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	109,769.48	109,769.48	109,769.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
161	QUE200301771926	124462	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	26,217.24	26,217.24	26,217.24	0.00	0.00	0.00	3	0	0
162	QUE200301771933	124484	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD DONICÁ - 124484	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,822.00	87,822.00	87,822.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
163	QUE200301771940	124500	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	164,654.23	164,654.23	164,654.23	0.00	0.00	0.00	3	0	0
164	QUE200301771962	124559	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 124559	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	41,322.32	41,322.32	41,322.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
165	QUE200301771963	124561	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ - 124561	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,983.60	40,983.60	40,983.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
166	QUE200301771970	124584	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO - 124584	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	92,975.22	92,975.22	92,975.22	0.00	0.00	0.00	3	0	0
167	QUE200301771983	124616	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO - 124616	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,983.60	40,983.60	40,983.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
168	QUE200301771988	124643	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO STO. EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	131,723.38	131,723.38	131,723.38	0.00	0.00	0.00	3	0	0
169	QUE200301771989	124648	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO - 124648	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
170	QUE200301771991	124654	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO - 124654	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
171	QUE200301772014	124727	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA - 124727	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
172	QUE200301772027	124756	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO - 124756	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
173	QUE200301772032	124765	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	35,128.80	35,128.80	35,128.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
174	QUE200301772040	124784	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RAYO - 124784	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	36,157.03	36,157.03	36,157.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
175	QUE200301772046	124804	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL ATORÓN - 124804	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
176	QUE200301772048	124810	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN - 124810	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,644.64	82,644.64	82,644.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
177	QUE200301772066	124872	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL BATÁN - 124872	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
178	QUE200301772070	124879	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
179	QUE200301772072	124881	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
180	QUE200301772084	124916	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL BOTHÉ - 124916	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	146,370.00	146,370.00	146,370.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
181	QUE200301772100	124954	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	22,471.92	22,471.92	22,471.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0
182	QUE200301772106	124969	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 124969	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
183	QUE200301772114	124992	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO - 124992	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	92,975.22	92,975.22	92,975.22	0.00	0.00	0.00	3	0	0
184	QUE200301772116	124994	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
185	QUE200301772123	125020	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.74	5,376.74	5,376.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
186	QUE200301772130	125038	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
187	QUE200301772132	125041	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SALVADOR - 125041	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,330.58	10,330.58	10,330.58	0.00	0.00	0.00	3	0	0
188	QUE200301772155	125112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO - 125112	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
189	QUE200301772181	125170	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
190	QUE200301772190	125213	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,129.02	16,129.02	16,129.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
191	QUE200301772202	125234	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN - 125234	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
192	QUE200301772208	125256	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL CALIDAD EL COYOTE - 125256	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
193	QUE200301772221	125286	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,129.02	16,129.02	16,129.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
194	QUE200301772225	125296	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO - 125296	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
195	QUE200301772231	125312	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO - 125312	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,129.02	16,129.02	16,129.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
196	QUE200301772242	125335	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
197	QUE200301772251	125358	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 125358	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
198	QUE200301772259	125377	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ - 125377	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
199	QUE200301772261	125381	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	41,322.32	41,322.32	41,322.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
200	QUE200301772264	125390	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO - 125390	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,644.64	82,644.64	82,644.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	201	QUE200301772275										125408	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL - 125408	PROYECTO DE INVERSIÓN
202	QUE200301772278	125416	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO - 125416	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
203	QUE200301772279	125417	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL - 125417	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
204	QUE200301772280	125420	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO - 125420	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
205	QUE200301772283	125425	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
206	QUE200301772284	125427	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD HACIENDA BLANCA - 125427	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
207	QUE200301772288	125436	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA - 125436	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
208	QUE200301772291	125442	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO - 125442	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
209	QUE200301772294	125450	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA - 125450	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
210	QUE200301772295	125452	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
211	QUE200301772297	125458	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
212	QUE200301772301	125464	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACAHIATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
213	QUE200301772302	125467	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO STO. EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,488.47	5,488.47	5,488.47	0.00	0.00	0.00	3	0	0
214	QUE200301772305	125472	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
215	QUE200301772307	125475	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,304.06	93,304.06	93,304.06	0.00	0.00	0.00	3	0	0
216	QUE200301772316	125494	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	142,700.33	142,700.33	142,700.33	0.00	0.00	0.00	3	0	0
217	QUE200301772381	125615	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJÉ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,861.69	65,861.69	65,861.69	0.00	0.00	0.00	3	0	0
218	QUE200301772387	125626	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 125626	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,815.59	87,815.59	87,815.59	0.00	0.00	0.00	3	0	0
219	QUE200301772390	125635	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
220	QUE200301772395	125647	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL LINDERO - 125647	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,676.80	93,676.80	93,676.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
221	QUE200301772398	125657	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
222	QUE200301772401	125665	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA - 125665	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
223	QUE200301772402	125671	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 125671	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,907.79	43,907.79	43,907.79	0.00	0.00	0.00	3	0	0
224	QUE200301772408	125689	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE ASENTAMIENTO EL COYOTE - 125689	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.42	16,465.42	16,465.42	0.00	0.00	0.00	3	0	0
225	QUE200301772415	125709	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,907.79	43,907.79	43,907.79	0.00	0.00	0.00	3	0	0
226	QUE200301772416	125710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA - 125710	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	61,983.48	61,983.48	61,983.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
227	QUE200301772418	125715	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL PICACHO - 125715	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
228	QUE200301772427	125741	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO - 125741	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
229	QUE200301772431	125762	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.11	82,327.11	82,327.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
230	QUE200301772432	125766	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL PINO - 125766	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
231	QUE200301772445	125828	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL RAYO - 125828	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
232	QUE200301772451	125841	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO ASENTAMIENTO EL PICACHO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	49,396.27	49,396.27	49,396.27	0.00	0.00	0.00	3	0	0
233	QUE200301772461	125872	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO - 125872	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	49,396.27	49,396.27	49,396.27	0.00	0.00	0.00	3	0	0
234	QUE200301772462	125874	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN - 125874	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,676.80	93,676.80	93,676.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
235	QUE200301772489	125945	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,709.60	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
236	QUE200301772493	125955	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RAYO ASENTAMIENTO EL RAYO - 125955	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
237	QUE200301772499	125976	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO - 125976	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	105,386.40	105,386.40	105,386.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
238	QUE200301772526	126043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR - 126043	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,854.80	5,854.80	5,854.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
239	QUE200301772548	126117	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO - 126117	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
240	QUE200301772563	126155	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE EL TEPOZAN - 126155	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
241	QUE200301772595	126249	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO - 126249	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
242	QUE200301772607	126286	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD EL VARAL - 126286	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
243	QUE200301772635	126370	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL - 126370	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,709.60	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
244	QUE200301772643	126391	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA - 126391	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	41,322.32	41,322.32	41,322.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
245	QUE200301772656	126444	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD GALINDILLO - 126444	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
246	QUE200301772681	126526	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD HACIENDA BLANCA - 126526	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
247	QUE200301772710	126592	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA - 126592	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
248	QUE200301772722	126635	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO - 126635	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
249	QUE200301772751	126735	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,854.80	5,854.80	5,854.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
250	QUE200301772777	126799	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA JOYA - 126799	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
251	QUE200301772820	126932	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA - 126932	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
252	QUE200301772829	126946	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA - 126946	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,826.45	25,826.45	25,826.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
253	QUE200301772835	126956	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD - 126956	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	72,314.06	72,314.06	72,314.06	0.00	0.00	0.00	3	0	0
254	QUE200301772853	127003	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LA LADERA - 127003	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
255	QUE200301772859	127026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINI - 127026	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
256	QUE200301772867	127045	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
257	QUE200301772870	127052	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO - 127052	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
258	QUE200301772872	127060	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD - 127060	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
259	QUE200301772885	127093	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA - 127093	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
260	QUE200301772888	127107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 127107	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	103,305.80	103,305.80	103,305.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
261	QUE200301772896	127124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VIBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
262	QUE200301772898	127126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN - 127126	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	72,314.06	72,314.06	72,314.06	0.00	0.00	0.00	3	0	0
263	QUE200301772902	127150	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,440.85	13,440.85	13,440.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
264	QUE200301772907	127159	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS - 127159	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
265	QUE200301772915	127178	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE - 127178	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,817.19	18,817.19	18,817.19	0.00	0.00	0.00	3	0	0
266	QUE200301772926	127203	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA - 127203	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
267	QUE200301772928	127205	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 127205	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
268	QUE200301772933	127218	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA - 127218	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
269	QUE200301772934	127223	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
270	QUE200301772936	127226	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ÁRBOLES - 127226	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,826.45	25,826.45	25,826.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
271	QUE200301772942	127233	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 127233	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
272	QUE200301772943	127235	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
273	QUE200301772948	127243	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS REYES - 127243	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
274	QUE200301772952	127251	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 127251	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
275	QUE200301772955	127256	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	67,415.76	67,415.76	67,415.76	0.00	0.00	0.00	3	0	0
276	QUE200301772962	127266	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
277	QUE200301772973	127278	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
278	QUE200301772977	127285	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS - 127285	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
279	QUE200301772979	127288	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,490.64	7,490.64	7,490.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
280	QUE200301772982	127293	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS - 127293	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
281	QUE200301772984	127297	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA - 127297	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,495.87	15,495.87	15,495.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
282	QUE200301773054	127448	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 127448	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	98,792.54	98,792.54	98,792.54	0.00	0.00	0.00	3	0	0
283	QUE200301773062	127472	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA - 127472	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
284	QUE200301773066	127483	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 127483	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	35,128.80	35,128.80	35,128.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
285	QUE200301773067	127487	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
286	QUE200301773080	127520	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DE JACAL DE LA PIEDAD - 127520	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
287	QUE200301773081	127521	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
288	QUE200301773095	127569	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
289	QUE200301773101	127585	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	26,217.24	26,217.24	26,217.24	0.00	0.00	0.00	3	0	0
290	QUE200301773122	127654	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.11	82,327.11	82,327.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
291	QUE200301773133	127680	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
292	QUE200301773135	127684	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SALVADOR ASENTAMIENTO EL SALVADOR -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,976.94	10,976.94	10,976.94	0.00	0.00	0.00	3	0	0
293	QUE200301773166	127777	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINI - 127777	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
294	QUE200301773186	127864	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
295	QUE200301773201	127918	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, EN LA LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
296	QUE200301773239	128048	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
297	QUE200301773243	128076	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 128076	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	117,096.00	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
298	QUE200301773245	128081	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
299	QUE200301773260	128122	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
300	QUE200301773261	128127	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 128127	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	117,096.00	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
301	QUE200301773274	128159	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
302	QUE200301773300	128213	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
303	QUE200301773319	128263	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
304	QUE200301773340	128318	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN - 128318	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,257.60	70,257.60	70,257.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
305	QUE200301773343	128324	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
306	QUE200301773347	128338	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 128338	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
307	QUE200301773357	128372	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS - 128372	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	52,693.20	52,693.20	52,693.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
308	QUE200301773360	128375	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,907.79	43,907.79	43,907.79	0.00	0.00	0.00	3	0	0
309	QUE200301773388	128435	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LOMA LINDA - 128435	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	52,693.20	52,693.20	52,693.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
310	QUE200301773397	128465	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,815.59	87,815.59	87,815.59	0.00	0.00	0.00	3	0	0
311	QUE200301773404	128488	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA - 128488	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
312	QUE200301773408	128501	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	44,943.84	44,943.84	44,943.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
313	QUE200301773418	128540	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,235.96	11,235.96	11,235.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
314	QUE200301773429	128571	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
315	QUE200301773430	128572	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE - 128572	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
316	QUE200301773443	128603	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
317	QUE200301773446	128612	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,983.60	40,983.60	40,983.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
318	QUE200301773458	128643	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
319	QUE200301773464	128654	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN LA BOTIJA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
320	QUE200301773469	128673	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LOS REYES - 128673	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,854.81	5,854.81	5,854.81	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
321	QUE200301773479	128703	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 128703	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,676.80	93,676.80	93,676.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
322	QUE200301773487	128726	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
323	QUE200301773491	128737	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,564.40	17,564.40	17,564.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
324	QUE200301773503	128778	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
325	QUE200301773504	128779	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES N AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIJUILLOS - 128779	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
326	QUE200301773525	128848	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
327	QUE200301773528	128856	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
328	QUE200301773535	128874	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,745.32	3,745.32	3,745.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
329	QUE200301773539	128886	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
330	QUE200301773541	128890	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
331	QUE200301773556	128945	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
332	QUE200301773581	129025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 129025	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,991.74	30,991.74	30,991.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
333	QUE200301773635	129180	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	103,305.80	103,305.80	103,305.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
334	QUE200301773638	129191	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL ASENTAMIENTO EL VARAL - 129191	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	76,838.64	76,838.64	76,838.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
335	QUE200301773639	129195	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	33,707.88	33,707.88	33,707.88	0.00	0.00	0.00	3	0	0
336	QUE200301773644	129208	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
337	QUE200301773649	129220	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
338	QUE200301773656	129237	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
339	QUE200301773659	129248	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD HACIENDA BLANCA ASENTAMIENTO HACIENDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,907.79	43,907.79	43,907.79	0.00	0.00	0.00	3	0	0
340	QUE200301773662	129257	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	341	QUE200301773674										129284	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN
342	QUE200301773676	129292	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA ASENTAMIENTO LA BEATA - 129292	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
343	QUE200301773693	129338	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	49,396.27	49,396.27	49,396.27	0.00	0.00	0.00	3	0	0
344	QUE200301773703	129376	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.42	16,465.42	16,465.42	0.00	0.00	0.00	3	0	0
345	QUE200301773709	129394	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
346	QUE200301773712	129400	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 129400	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
347	QUE200301773721	129424	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
348	QUE200301773725	129439	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA ASENTAMIENTO LA LADERA - 129439	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
349	QUE200301773731	129448	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
350	QUE200301773743	129479	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
351	QUE200301773745	129484	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
352	QUE200301773761	129526	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA-	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
353	QUE200301773769	129551	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA ASENTAMIENTO LA MESA - 129551	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
354	QUE200301773777	129581	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 129581	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
355	QUE200301773778	129585	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	67,415.76	67,415.76	67,415.76	0.00	0.00	0.00	3	0	0
356	QUE200301773779	129586	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LOS BLASES - 129586	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
357	QUE200301773797	129641	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	146,370.00	146,370.00	146,370.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
358	QUE200301773798	129643	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	74,906.40	74,906.40	74,906.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
359	QUE200301773810	129691	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
360	QUE200301773819	129719	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
361	QUE200301773831	129753	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
362	QUE200301773839	129784	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 129784	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	228,337.20	228,337.20	228,337.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
363	QUE200301773851	129833	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO - 129833	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,709.60	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
364	QUE200301773870	129912	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 129912	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	175,644.00	175,644.00	175,644.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
365	QUE200301773910	130031	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
366	QUE200301773984	130206	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
367	QUE200301773994	130230	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,235.96	11,235.96	11,235.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
368	QUE200301774152	130738	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO AMEALCO DE BONFIL, CAMINO HACIA POTRERILLOS -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	499,998.01	499,998.01	499,998.01	149,999.40	149,999.40	149,999.40	3	3	0
369	QUE200301774183	130787	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDAD YOSPHÍ AMEALCO DE BONFIL - 130787	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	698,999.99	698,999.99	698,999.99	209,700.00	209,700.00	209,700.00	3	3	0
370	QUE200301774186	130791	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN (LOCALIDAD) PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO. - 130791	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	498,999.38	498,999.38	498,999.38	0.00	0.00	0.00	3	0	0
371	QUE200301774228	130887	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL ASENTAMIENTO EL VARAL - 130887	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
372	QUE200301774235	130897	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
373	QUE200301774243	130913	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO ASENTAMIENTO LA LOMA DEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
374	QUE200301774250	130930	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
375	QUE200301774262	130952	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD ASENTAMIENTO JACAL DE LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
376	QUE200301774267	130964	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	26,217.24	26,217.24	26,217.24	0.00	0.00	0.00	3	0	0
377	QUE200301774273	130981	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
378	QUE200301774276	130986	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
379	QUE200301774279	130990	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD - 130990	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,861.69	65,861.69	65,861.69	0.00	0.00	0.00	3	0	0
380	QUE200301774280	130992	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD - 130992	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,440.85	13,440.85	13,440.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
381	QUE200301774283	130999	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 130999	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	105,386.40	105,386.40	105,386.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
382	QUE200301774285	131001	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,745.32	3,745.32	3,745.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
383	QUE200301774286	131002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINÍ ASENTAMIENTO LA PINÍ - 131002	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.89	21,953.89	21,953.89	0.00	0.00	0.00	3	0	0
384	QUE200301774288	131004	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,440.85	13,440.85	13,440.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
385	QUE200301774293	131014	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	74,906.40	74,906.40	74,906.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
386	QUE200301774295	131016	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 131016	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
387	QUE200301774298	131021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE SERVÍN -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
388	QUE200301774299	131022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,861.69	65,861.69	65,861.69	0.00	0.00	0.00	3	0	0
389	QUE200301774301	131025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 131025	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,822.00	87,822.00	87,822.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
390	QUE200301774302	131026	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
391	QUE200301774305	131029	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,745.32	3,745.32	3,745.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
392	QUE200301774307	131033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ - 131033	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,822.00	87,822.00	87,822.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
393	QUE200301774309	131037	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ÁRBOLES ASENTAMIENTO LOS ÁRBOLES -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
394	QUE200301774323	131058	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	22,471.92	22,471.92	22,471.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0
395	QUE200301774328	131064	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,235.96	11,235.96	11,235.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
396	QUE200301774330	131067	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,838.40	46,838.40	46,838.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
397	QUE200301774334	131073	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
398	QUE200301774335	131075	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	99,531.60	99,531.60	99,531.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
399	QUE200301774337	131078	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,161.08	71,161.08	71,161.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
400	QUE200301774338	131079	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 131079	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,676.80	93,676.80	93,676.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
401	QUE200301774340	131083	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 131083	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	35,128.80	35,128.80	35,128.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
402	QUE200301774341	131084	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 131084	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	206,611.60	206,611.60	206,611.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
403	QUE200301774342	131085	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
404	QUE200301774344	131089	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	161,048.76	161,048.76	161,048.76	0.00	0.00	0.00	3	0	0
405	QUE200301774345	131090	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO - 131090	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
406	QUE200301774347	131092	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO - 131092	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,330.58	10,330.58	10,330.58	0.00	0.00	0.00	3	0	0
407	QUE200301774348	131093	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDA - 131093	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	81,967.20	81,967.20	81,967.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
408	QUE200301774351	131096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 131096	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	149,793.41	149,793.41	149,793.41	0.00	0.00	0.00	3	0	0
409	QUE200301774353	131098	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,490.64	7,490.64	7,490.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
410	QUE200301774355	131101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 131101	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	77,479.35	77,479.35	77,479.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
411	QUE200301774357	131103	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	112,359.60	112,359.60	112,359.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
412	QUE200301774358	131104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN - 131104	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	20,661.16	20,661.16	20,661.16	0.00	0.00	0.00	3	0	0
413	QUE200301774359	131106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 131106	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	61,983.48	61,983.48	61,983.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
414	QUE200301774360	131108	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	74,906.40	74,906.40	74,906.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
415	QUE200301774361	131110	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
416	QUE200301774365	131117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ - 131117	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	103,305.80	103,305.80	103,305.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
417	QUE200301774366	131121	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
418	QUE200301774406	131196	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 131196	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,817.19	18,817.19	18,817.19	0.00	0.00	0.00	3	0	0
419	QUE200301774407	131200	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,634.38	37,634.38	37,634.38	0.00	0.00	0.00	3	0	0
420	QUE200301774408	131201	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
421	QUE200301774409	131202	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ITHÓ - 131202	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,258.04	32,258.04	32,258.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
422	QUE200301774410	131203	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN JUAN DEHEDÓ -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,505.36	21,505.36	21,505.36	0.00	0.00	0.00	3	0	0
423	QUE200301774411	131204	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,652.90	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
424	QUE200301774412	131205	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO MESA DE SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,376.34	5,376.34	5,376.34	0.00	0.00	0.00	3	0	0
425	QUE200301774413	131206	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,179.80	56,179.80	56,179.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
426	QUE200301774414	131210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,861.69	65,861.69	65,861.69	0.00	0.00	0.00	3	0	0
427	QUE200301774415	131211	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 131211	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,129.02	16,129.02	16,129.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
428	QUE200301774416	131212	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,726.60	18,726.60	18,726.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
429	QUE200301774418	131214	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	92,975.22	92,975.22	92,975.22	0.00	0.00	0.00	3	0	0
430	QUE200301774419	131215	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,440.85	13,440.85	13,440.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
431	QUE200301774420	131216	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.11	82,327.11	82,327.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
432	QUE200301774421	131217	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,453.20	37,453.20	37,453.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
433	QUE200301774422	131218	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 131218	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,644.64	82,644.64	82,644.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
434	QUE200301774423	131219	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,304.06	93,304.06	93,304.06	0.00	0.00	0.00	3	0	0
435	QUE200301774424	131220	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	44,943.84	44,943.84	44,943.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
436	QUE200301774425	131221	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,064.51	8,064.51	8,064.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0
437	QUE200301774427	131223	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 131223	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	36,157.03	36,157.03	36,157.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
438	QUE200301774428	131224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 131224	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.74	54,884.74	54,884.74	0.00	0.00	0.00	3	0	0
439	QUE200301774429	131225	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO - 131225	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,826.45	25,826.45	25,826.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
440	QUE200301774430	131226	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	22,471.92	22,471.92	22,471.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	441	QUE200301774431										131227	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS ASENTAMIENTO LAS SALVAS - 131227	PROYECTO DE INVERSIÓN
442	QUE200301774433	131230	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	92,975.22	92,975.22	92,975.22	0.00	0.00	0.00	3	0	0
443	QUE200301774434	131231	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,981.28	14,981.28	14,981.28	0.00	0.00	0.00	3	0	0
444	QUE200301774435	131232	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.42	16,465.42	16,465.42	0.00	0.00	0.00	3	0	0
445	QUE200301774436	131237	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 131237	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	61,983.48	61,983.48	61,983.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
446	QUE200301774437	131238	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ÁRBOLES ASENTAMIENTO LOS ÁRBOLES -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
447	QUE200301774438	131239	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	44,943.84	44,943.84	44,943.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
448	QUE200301774439	131241	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,440.85	13,440.85	13,440.85	0.00	0.00	0.00	3	0	0
449	QUE200301774440	131242	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 131242	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	99,818.44	99,818.44	99,818.44	0.00	0.00	0.00	3	0	0
450	QUE200301774441	131243	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.37	27,442.37	27,442.37	0.00	0.00	0.00	3	0	0
451	QUE200301774442	131244	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	29,962.56	29,962.56	29,962.56	0.00	0.00	0.00	3	0	0
452	QUE200301774443	131247	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 131247	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
453	QUE200301774444	131248	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA;	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,751.32	43,751.32	43,751.32	0.00	0.00	0.00	3	0	0
454	QUE200301774448	131252	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 131252	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.11	82,327.11	82,327.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
455	QUE200301774450	131255	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS ASENTAMIENTO PALOS ALTO - 131255	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,930.83	32,930.83	32,930.83	0.00	0.00	0.00	3	0	0
456	QUE200301774452	131258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS - 131258	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,930.82	32,930.82	32,930.82	0.00	0.00	0.00	3	0	0
457	QUE200301774453	131261	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 131261	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	58,840.70	58,840.70	58,840.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
458	QUE200301774455	131263	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 131263	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	117,946.59	117,946.59	117,946.59	0.00	0.00	0.00	3	0	0
459	QUE200301774456	131264	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA ASENTAMIENTO RINCÓN DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.41	16,465.41	16,465.41	0.00	0.00	0.00	3	0	0
460	QUE200301774461	131275	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 131275	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.88	21,953.88	21,953.88	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
461	QUE200301774464	131284	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	98,792.46	98,792.46	98,792.46	0.00	0.00	0.00	3	0	0
462	QUE200301774467	131290	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA ALAMEDA DEL RINCÓN - 131290	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
463	QUE200301774470	131295	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.88	21,953.88	21,953.88	0.00	0.00	0.00	3	0	0
464	QUE200301774471	131301	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	121,213.71	121,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
465	QUE200301774472	131303	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. - 131303	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	129,087.90	129,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
466	QUE200301774474	131306	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 131306	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
467	QUE200301774476	131310	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,458.00	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
468	QUE200301774477	131311	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. - 131311	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
469	QUE200301774478	131313	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,404.57	40,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
470	QUE200301774481	131317	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	220,986.82	220,986.82	220,986.82	0.00	0.00	0.00	3	0	0
471	QUE200301774482	131318	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,710.30	32,710.30	32,710.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
472	QUE200301774484	131320	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,404.57	40,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
473	QUE200301774485	131321	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. - 131321	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
474	QUE200301774486	131322	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	80,809.14	80,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
475	QUE200301774487	131326	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA ALAMEDA DEL RINCÓN ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
476	QUE200301774488	131327	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	42,056.10	42,056.10	42,056.10	0.00	0.00	0.00	3	0	0
477	QUE200301774489	131329	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,465.41	16,465.41	16,465.41	0.00	0.00	0.00	3	0	0
478	QUE200301774490	131332	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. - 131332	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
479	QUE200301774491	131335	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VIBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,710.30	32,710.30	32,710.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
480	QUE200301774493	131337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 131337	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	164,654.10	164,654.10	164,654.10	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
481	QUE200301774494	131338	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,404.57	40,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
482	QUE200301774497	131341	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	79,439.30	79,439.30	79,439.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
483	QUE200301774499	131344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN JUAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,815.52	87,815.52	87,815.52	0.00	0.00	0.00	3	0	0
484	QUE200301774500	131346	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO STO. MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
485	QUE200301774503	131349	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
486	QUE200301774505	131352	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 131352	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,953.88	21,953.88	21,953.88	0.00	0.00	0.00	3	0	0
487	QUE200301774506	131353	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES ASENTAMIENTO BORDOS	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,672.90	4,672.90	4,672.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
488	QUE200301774507	131354	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,817.58	25,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
489	QUE200301774509	131356	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 131356	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,861.64	65,861.64	65,861.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
490	QUE200301774511	131359	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
491	QUE200301774512	131360	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
492	QUE200301774514	131364	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	130,841.20	130,841.20	130,841.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
493	QUE200301774515	131366	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. - 131366	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,423.44	34,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
494	QUE200301774517	131368	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	80,809.14	80,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
495	QUE200301774518	131371	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
496	QUE200301774520	131373	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.05	82,327.05	82,327.05	0.00	0.00	0.00	3	0	0
497	QUE200301774521	131374	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	259,595.42	259,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
498	QUE200301774522	131375	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VÍBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,817.58	25,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
499	QUE200301774523	131379	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJÉ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	42,056.10	42,056.10	42,056.10	0.00	0.00	0.00	3	0	0
500	QUE200301774524	131380	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
501	QUE200301774526	131382	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. AS - 131382	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
502	QUE200301774527	131383	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	38,419.29	38,419.29	38,419.29	0.00	0.00	0.00	3	0	0
503	QUE200301774528	131385	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
504	QUE200301774529	131386	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 131386	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,093.50	70,093.50	70,093.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
505	QUE200301774531	131390	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO - 131390	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
506	QUE200301774532	131395	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES - 131395	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
507	QUE200301774534	131397	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	82,327.05	82,327.05	82,327.05	0.00	0.00	0.00	3	0	0
508	QUE200301774535	131398	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	28,037.40	28,037.40	28,037.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
509	QUE200301774536	131399	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
510	QUE200301774539	131402	CALENTADORES SOLARES 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
511	QUE200301774541	131405	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE LA CRUZ - 131405	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
512	QUE200301774546	131413	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CACAHUATE SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
513	QUE200301774547	131415	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 131415	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	98,792.46	98,792.46	98,792.46	0.00	0.00	0.00	3	0	0
514	QUE200301774549	131418	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
515	QUE200301774551	131421	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,710.30	32,710.30	32,710.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
516	QUE200301774553	131424	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	38,419.29	38,419.29	38,419.29	0.00	0.00	0.00	3	0	0
517	QUE200301774554	131426	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VIBORAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
518	QUE200301774555	131428	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
519	QUE200301774556	131429	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	27,442.35	27,442.35	27,442.35	0.00	0.00	0.00	3	0	0
520	QUE200301774559	131432	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,815.52	87,815.52	87,815.52	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
521	QUE200301774560	131437	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,383.20	37,383.20	37,383.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
522	QUE200301774561	131439	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
523	QUE200301774563	131441	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 131441	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	54,884.70	54,884.70	54,884.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
524	QUE200301774565	131443	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
525	QUE200301774567	131445	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,672.90	4,672.90	4,672.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
526	QUE200301774569	131448	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
527	QUE200301774571	131450	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	144,450.28	144,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
528	QUE200301774573	131452	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN ASENTAMIENTO EL ATORÓN - 131452	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
529	QUE200301774574	131453	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	97,977.14	97,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
530	QUE200301774575	131454	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN - 131454	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
531	QUE200301774576	131455	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	97,977.14	97,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
532	QUE200301774579	131459	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	97,977.14	97,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
533	QUE200301774587	131469	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	138,381.71	138,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
534	QUE200301774589	131476	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,236.57	23,236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
535	QUE200301774591	131481	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
536	QUE200301774593	131484	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	40,404.57	40,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
537	QUE200301774595	131487	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS EN AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	121,213.76	121,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
538	QUE200301774695	131648	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 131648	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,752.68	10,752.68	10,752.68	0.00	0.00	0.00	3	0	0
539	QUE200301774697	131651	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
540	QUE200301774698	131652	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,752.68	10,752.68	10,752.68	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
541	QUE200301774699	131653	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ ASENTAMIENTO YOSPHÍ - 131653	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,129.02	16,129.02	16,129.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
542	QUE200301774702	131665	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LOS BLASES - 131665	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,688.17	2,688.17	2,688.17	0.00	0.00	0.00	3	0	0
543	QUE200301774705	131668	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 131668	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,335.39	5,335.39	5,335.39	0.00	0.00	0.00	3	0	0
544	QUE200301774718	131696	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE ASENTAMIENTO EL BOTHE - 131696	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,458.00	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
545	QUE200301774725	131714	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
546	QUE200301774731	131723	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ - 131723	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
547	QUE200301774733	131731	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 131731	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
548	QUE200301774741	131747	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE ASENTAMIENTO EL COYOTE - 131747	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
549	QUE200301774745	131761	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
550	QUE200301774754	131782	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,074.80	56,074.80	56,074.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
551	QUE200301774761	131804	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO - 131804	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
552	QUE200301774770	131828	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO ASENTAMIENTO EL PICACHO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
553	QUE200301774779	131847	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO - 131847	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
554	QUE200301774791	131880	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RAYO ASENTAMIENTO EL RAYO - 131880	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
555	QUE200301774798	131898	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO - 131898	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,120.51	30,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
556	QUE200301774801	131908	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 131908	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,420.60	65,420.60	65,420.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
557	QUE200301774805	131914	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 131914	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
558	QUE200301774811	131929	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO - 131929	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
559	QUE200301774815	131937	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
560	QUE200301774822	131960	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	65,420.60	65,420.60	65,420.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
561	QUE200301774834	131985	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA - 131985	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,423.44	34,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
562	QUE200301774835	131988	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
563	QUE200301774836	131993	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
564	QUE200301774844	132012	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
565	QUE200301774845	132013	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO - 132013	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
566	QUE200301774847	132022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
567	QUE200301774855	132044	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN - 132044	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,635.16	51,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
568	QUE200301774864	132071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRORERO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,383.20	37,383.20	37,383.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
569	QUE200301774874	132093	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL ASENTAMIENTO EL VARAL - 132093	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,383.20	37,383.20	37,383.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
570	QUE200301774881	132115	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJÉ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
571	QUE200301774894	132150	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
572	QUE200301774898	132156	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 132156	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
573	QUE200301774900	132163	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN - 132163	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
574	QUE200301774901	132167	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO ASENTAMIENTO GALINDILLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
575	QUE200301774904	132177	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
576	QUE200301774908	132200	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
577	QUE200301774910	132205	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD HACIENDA BLANCA ASENTAMIENTO HACIENDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
578	QUE200301774915	132215	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE - 132215	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
579	QUE200301774921	132228	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
580	QUE200301774924	132232	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BUENOS AIRES EL APARTADERO - 132232	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
581	QUE200301774926	132239	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA ASENTAMIENTO LA BEATA - 132239	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
582	QUE200301774936	132263	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LLANO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	299,894.90	299,894.90	299,894.90	0.00	0.00	0.00	3	0	0
583	QUE200301774938	132265	CALENTADORES SOLARES 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 132265	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
584	QUE200301774939	132269	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	47,619.12	47,619.12	47,619.12	0.00	0.00	0.00	3	0	0
585	QUE200301774943	132275	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
586	QUE200301774947	132284	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,710.30	32,710.30	32,710.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
587	QUE200301774957	132310	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
588	QUE200301774959	132312	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
589	QUE200301774960	132315	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN - 132315	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
590	QUE200301774965	132328	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
591	QUE200301774969	132334	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 132334	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
592	QUE200301774974	132345	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
593	QUE200301774978	132357	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE - 132357	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,423.44	34,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
594	QUE200301774982	132369	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
595	QUE200301774984	132373	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA ASENTAMIENTO LA LADERA - 132373	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
596	QUE200301774991	132384	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
597	QUE200301774997	132397	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 132397	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
598	QUE200301774998	132398	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO ASENTAMIENTO LA LOMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
599	QUE200301775001	132401	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN ASENTAMIENTO EL ATORÓN - 132401	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
600	QUE200301775016	132431	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	28,037.40	28,037.40	28,037.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
601	QUE200301775018	132440	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO - 132440	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
602	QUE200301775023	132450	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN - 132450	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
603	QUE200301775036	132474	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA ASENTAMIENTO LA MESA - 132474	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
604	QUE200301775044	132494	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHÉ ASENTAMIENTO EL BOTHÉ - 132494	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
605	QUE200301775048	132500	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
606	QUE200301775051	132503	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO - 132503	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
607	QUE200301775059	132529	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD ASENTAMIENTO JACAL DE LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	46,729.00	46,729.00	46,729.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
608	QUE200301775061	132535	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
609	QUE200301775066	132547	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
610	QUE200301775072	132556	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO - 132556	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
611	QUE200301775080	132573	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINÍ ASENTAMIENTO LA PINÍ - 132573	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
612	QUE200301775081	132582	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
613	QUE200301775082	132584	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 132584	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
614	QUE200301775094	132610	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO - 132610	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,710.30	32,710.30	32,710.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
615	QUE200301775098	132621	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL COYOTE ASENTAMIENTO EL COYOTE - 132621	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
616	QUE200301775102	132633	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	562,822.58	562,822.58	562,822.58	358,423.98	358,423.98	358,423.98	3	3	0
617	QUE200301775104	132637	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
618	QUE200301775109	132648	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,458.00	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
619	QUE200301775116	132662	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
620	QUE200301775117	132665	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
621	QUE200301775125	132685	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
622	QUE200301775127	132688	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RAYO - 132688	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
623	QUE200301775141	132727	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
624	QUE200301775145	132744	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN - 132744	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
625	QUE200301775152	132769	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD NUEVO AMANEGER - 132769	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,950,000.00	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
626	QUE200301775154	132773	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO ASENTAMIENTO EL PICACHO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
627	QUE200301775173	132842	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
628	QUE200301775184	132866	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
629	QUE200301775190	132887	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
630	QUE200301775202	132917	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	93,458.00	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
631	QUE200301775203	132922	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
632	QUE200301775209	132940	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO - 132940	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
633	QUE200301775212	132947	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 132947	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
634	QUE200301775217	132961	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RAYO ASENTAMIENTO EL RAYO - 132961	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
635	QUE200301775221	132968	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO - 132968	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	68,846.88	68,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
636	QUE200301775222	132974	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,074.80	56,074.80	56,074.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
637	QUE200301775224	132976	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 132976	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
638	QUE200301775229	132987	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,100,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
639	QUE200301775233	132998	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SALVADOR - 132998	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
640	QUE200301775237	133010	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
641	QUE200301775242	133029	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO - 133029	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,423.44	34,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
642	QUE200301775243	133031	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
643	QUE200301775250	133048	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 133048	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
644	QUE200301775253	133052	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
645	QUE200301775258	133061	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO - 133061	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
646	QUE200301775259	133062	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
647	QUE200301775267	133082	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
648	QUE200301775268	133085	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL - 133085	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	51,635.16	51,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
649	QUE200301775272	133099	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL ASENTAMIENTO EL VARAL - 133099	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
650	QUE200301775277	133108	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL - 133108	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	12,908.79	12,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
651	QUE200301775280	133114	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CAÑADA DEL VARAL ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
652	QUE200301775285	133131	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO - 133131	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
653	QUE200301775289	133145	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD HACIENDA BLANCA - 133145	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
654	QUE200301775291	133151	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA - 133151	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
655	QUE200301775293	133156	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO - 133156	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	68,846.88	68,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
656	QUE200301775404	133397	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO ASENTAMIENTO GALINDILLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
657	QUE200301775406	133403	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 133403	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
658	QUE200301775411	133413	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA - 133413	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
659	QUE200301775418	133429	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA - 133429	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
660	QUE200301775450	133487	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS ASENTAMIENTO LAS SALVAS - 133487	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	661	QUE200301775452										133489	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO - 133489	PROYECTO DE INVERSIÓN
662	QUE200301775468	133508	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
663	QUE200301775470	133509	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA - 133509	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
664	QUE200301775501	133548	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA - 133548	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
665	QUE200301775507	133560	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD HACIENDA BLANCA ASENTAMIENTO HACIENDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
666	QUE200301775522	133583	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ÁRBOLES - 133583	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
667	QUE200301775543	133603	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA ASENTAMIENTO LA BEATA - 133603	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
668	QUE200301775547	133609	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDO - 133609	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	18,691.60	18,691.60	18,691.60	0.00	0.00	0.00	3	0	0
669	QUE200301775559	133619	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CRUZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
670	QUE200301775565	133624	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA - 133624	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
671	QUE200301775567	133625	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 133625	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	102,803.80	102,803.80	102,803.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
672	QUE200301775577	133635	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	219,999.61	219,999.61	219,999.61	219,999.61	219,999.61	219,999.61	3	3	0
673	QUE200301775601	133666	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 133666	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
674	QUE200301775605	133670	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS - 133670	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
675	QUE200301775622	133690	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS - 133690	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
676	QUE200301775624	133693	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA ASENTAMIENTO LA LADERA - 133693	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
677	QUE200301775642	133716	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA - 133716	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
678	QUE200301775648	133727	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA - 133727	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
679	QUE200301775652	133732	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LOMA DEL ROSARIO ASENTAMIENTO LA LOMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
680	QUE200301775664	133756	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA - 133756	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
681	QUE200301775670	133761	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,476.70	107,476.70	107,476.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
682	QUE200301775683	133773	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
683	QUE200301775706	133794	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LOS BLASES - 133794	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
684	QUE200301775708	133795	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD - 133795	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
685	QUE200301775712	133798	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA ASENTAMIENTO LA MESA - 133798	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
686	QUE200301775722	133814	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 133814	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	163,551.50	163,551.50	163,551.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
687	QUE200301775742	133835	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINI - 133835	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
688	QUE200301775752	133853	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO - 133853	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,345.80	9,345.80	9,345.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
689	QUE200301775764	133874	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
690	QUE200301775773	133884	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 133884	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	149,532.80	149,532.80	149,532.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
691	QUE200301775778	133886	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	499,859.22	499,859.22	499,859.22	149,957.77	149,957.77	149,957.77	3	3	0
692	QUE200301775780	133888	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO - 133888	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
693	QUE200301775801	133910	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD - 133910	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
694	QUE200301775817	133924	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 133924	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	84,112.20	84,112.20	84,112.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
695	QUE200301775823	133931	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINI ASENTAMIENTO LA PINI - 133931	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
696	QUE200301775827	133938	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 133938	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
697	QUE200301775836	133945	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 133945	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,364.50	23,364.50	23,364.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
698	QUE200301775845	133953	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
699	QUE200301775858	133979	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
700	QUE200301775869	133987	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 133987	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
701	QUE200301775871	133988	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 133988	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,093.50	70,093.50	70,093.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
702	QUE200301775900	134022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS ASENTAMIENTO QUIOTILLOS, LA	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	747,980.86	747,980.86	747,980.86	224,394.26	224,394.26	224,394.26	3	3	0
703	QUE200301775914	134030	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN - 134030	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
704	QUE200301775931	134048	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
705	QUE200301775935	134051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ - 134051	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,093.50	70,093.50	70,093.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
706	QUE200301775956	134072	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
707	QUE200301775970	134089	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LAS SALVAS - 134089	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
708	QUE200301775983	134100	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS ASENTAMIENTO LAS SALVAS - 134100	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
709	QUE200301775997	134115	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE LOMA LINDA - 134115	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
710	QUE200301776001	134121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,383.20	37,383.20	37,383.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
711	QUE200301776003	134122	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 134122	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
712	QUE200301776017	134141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	79,439.30	79,439.30	79,439.30	0.00	0.00	0.00	3	0	0
713	QUE200301776027	134150	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
714	QUE200301776033	134159	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN LA CONCHA - 134159	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
715	QUE200301776042	134175	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 134175	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	70,093.50	70,093.50	70,093.50	0.00	0.00	0.00	3	0	0
716	QUE200301776056	134192	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ÁRBOLES ASENTAMIENTO LOS ÁRBOLES -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
717	QUE200301776061	134198	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LOS ÁRBOLES - 134198	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
718	QUE200301776071	134206	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 134206	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
719	QUE200301776088	134224	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
720	QUE200301776094	134232	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO - 134232	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías Etapas		
	SRFT	MIDS										1ra.	2da.	3era.
	721	QUE200301776100										134238	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFILEN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 134238	PROYECTO DE INVERSIÓN
722	QUE200301776102	134239	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOUTHÉ, LOMA DEL DENSITY - 134239	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	483,847.72	483,847.72	483,847.72	145,154.31	145,154.31	145,154.31	3	3	0
723	QUE200301776110	134253	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 134253	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	74,766.40	74,766.40	74,766.40	0.00	0.00	0.00	3	0	0
724	QUE200301776112	134255	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 134255	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
725	QUE200301776117	134267	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS REYES - 134267	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	12,904.14	12,904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
726	QUE200301776132	134283	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 134283	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
727	QUE200301776136	134290	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE MESILLAS - 134290	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
728	QUE200301776137	134291	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 134291	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	37,383.20	37,383.20	37,383.20	0.00	0.00	0.00	3	0	0
729	QUE200301776160	134328	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS ASENTAMIENTO PALOS ALTOS - 134328	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
730	QUE200301776170	134337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 134337	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	90,439.55	90,439.55	90,439.55	0.00	0.00	0.00	3	0	0
731	QUE200301776174	134342	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS - 134342	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
732	QUE200301776197	134374	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE QUIOTILLOS - 134374	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
733	QUE200301776202	134378	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR - 134378	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,018.70	14,018.70	14,018.70	0.00	0.00	0.00	3	0	0
734	QUE200301776216	134393	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA FLORIDA - 134393	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,423.44	34,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
735	QUE200301776257	134451	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 134451	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
736	QUE200301776261	134456	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS ASENTAMIENTO QUIOTILLOS -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
737	QUE200301776273	134476	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA ASENTAMIENTO RINCÓN DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
738	QUE200301776290	134493	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
739	QUE200301776310	134519	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO ASENTAMIENTO GALINDILLO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,907.79	43,907.79	43,907.79	0.00	0.00	0.00	3	0	0
740	QUE200301776316	134531	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 134531	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
741	QUE200301776331	134545	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
742	QUE200301776343	134566	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	407,776.77	407,776.77	407,776.77	122,333.03	122,333.03	122,333.03	3	3	0
743	QUE200301776361	134587	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LOS BLASES ASENTAMIENTO LOMA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
744	QUE200301776366	134599	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
745	QUE200301776368	134600	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO - 134600	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
746	QUE200301776374	134604	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ ASENTAMIENTO YOSPHÍ - 134604	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	87,816.69	87,816.69	87,816.69	0.00	0.00	0.00	3	0	0
747	QUE200301776382	134610	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
748	QUE200301776386	134616	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS BLASES - 134616	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	21,514.65	21,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
749	QUE200301776390	134620	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ITHÓ -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
750	QUE200301776397	134627	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 134627	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	223,752.36	223,752.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
751	QUE200301776404	134638	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN JUAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
752	QUE200301776430	134658	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO - 134658	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	12,908.79	12,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
753	QUE200301776435	134668	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO MESA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
754	QUE200301777230	135456	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 135456	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	129,087.90	129,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
755	QUE200301777266	135489	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 135489	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	107,573.25	107,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
756	QUE200301777353	135631	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN - 135631	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,817.58	25,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
757	QUE200301777355	135637	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
758	QUE200301777374	135666	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
759	QUE200301777378	135668	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 135668	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	81,755.67	81,755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
760	QUE200301777412	135716	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ - 135716	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
761	QUE200301777414	135718	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
762	QUE200301777438	135752	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 135752	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
763	QUE200301777449	135769	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 135769	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,029.30	43,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
764	QUE200301777459	135781	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 135781	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
765	QUE200301777473	135803	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 135803	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.60	86,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
766	QUE200301777483	135811	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
767	QUE200301777503	135843	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 135843	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
768	QUE200301777509	135851	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
769	QUE200301777539	135891	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY ASENTAMIENTO XAJAY - 135891	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
770	QUE200301777548	135907	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CERRITO - 135907	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	38,726.37	38,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
771	QUE200301777560	135922	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ ASENTAMIENTO YOSPHÍ - 135922	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
772	QUE200301777566	135930	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
773	QUE200301777574	135944	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO - 135944	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	25,817.58	25,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
774	QUE200301777602	135976	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
775	QUE200301777621	135999	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 135999	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	68,846.88	68,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
776	QUE200301777652	136042	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 136042	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,543.95	64,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
777	QUE200301777682	136082	CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 136082	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	86,058.59	86,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
778	QUE200301777790	136273	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
779	QUE200301778050	136593	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
780	QUE200301778081	136635	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
781	QUE200301778135	136694	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
782	QUE200301778169	136736	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	47,619.12	47,619.12	47,619.12	0.00	0.00	0.00	3	0	0
783	QUE200301778349	136953	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
784	QUE200301778501	137123	INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
785	QUE200301778507	137128	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 137128	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
786	QUE200301778521	137138	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
787	QUE200301778529	137145	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 137145	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
788	QUE200301778541	137155	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD LOS REYES - 137155	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
789	QUE200301778543	137156	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
790	QUE200301778555	137164	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 2DO. - 137164	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
791	QUE200301778561	137168	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 137168	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
792	QUE200301778572	137175	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
793	QUE200301778575	137177	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE CALIDAD DE PALOS ALTOS - 137177	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
794	QUE200301778594	137190	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFÓNSO TULTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
795	QUE200301778600	137195	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN - 137195	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
796	QUE200301778614	137205	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
797	QUE200301779000	137581	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 137581	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
798	QUE200301779012	137592	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,871.52	15,871.52	15,871.52	0.00	0.00	0.00	3	0	0
799	QUE200301779027	137604	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 137604	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
800	QUE200301779049	137625	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 137625	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
801	QUE200301779080	137668	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EEN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI - 137668	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	15,873.04	15,873.04	15,873.04	0.00	0.00	0.00	3	0	0
802	QUE200301779094	137688	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 137688	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	31,746.08	31,746.08	31,746.08	0.00	0.00	0.00	3	0	0
803	QUE200301779132	137748	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL - 137748	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	75,516.84	75,516.84	75,516.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
804	QUE200301780611	139605	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 139605	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
805	QUE200301780675	139657	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI - 139657	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
806	QUE200301780762	139731	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO - 139731	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
807	QUE200301780795	139762	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TESQUEDÓ PUERTO DEL CHIVATO - 139762	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
808	QUE200301780797	139764	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
809	QUE200301780802	139769	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 139769	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	59,022.02	59,022.02	59,022.02	0.00	0.00	0.00	3	0	0
810	QUE200301781484	140375	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL VARAL ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
811	QUE200301781606	140495	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE EL ATORÓN N - 140495	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	5,458.50	5,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
812	QUE200301781631	140516	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE - 140516	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,916.99	10,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
813	QUE200301781653	140539	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	32,750.98	32,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
814	QUE200301781689	140568	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA - 140568	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,286.25	64,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
815	QUE200301781715	140598	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 140598	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	94,997.80	94,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
816	QUE200301781759	140634	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,916.99	10,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
817	QUE200301781782	140654	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 140654	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	83,677.18	83,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
818	QUE200301781789	140663	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC - 140663	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
819	QUE200301781825	140689	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	19,565.12	19,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
820	QUE200301781827	140693	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE - 140693	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
821	QUE200301781843	140706	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,496.35	14,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
822	QUE200301781849	140709	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
823	QUE200301781853	140716	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 3RO. - 140716	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
824	QUE200301781875	140728	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA VENTA SANTIAGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	55,972.24	55,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
825	QUE200301781891	140744	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO - 140744	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
826	QUE200301781926	140770	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ - 140770	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
827	QUE200301781940	140778	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 140778	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	71,428.58	71,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
828	QUE200301781994	140823	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
829	QUE200301782026	140854	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD DEL BOTHE - 140854	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,213.76	7,213.76	7,213.76	0.00	0.00	0.00	3	0	0
830	QUE200301782048	140867	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA FLORIDA - 140867	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
831	QUE200301782061	140876	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORÓN ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
832	QUE200301782112	140911	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
833	QUE200301782115	140914	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
834	QUE200301782153	140950	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
835	QUE200301782155	140951	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA JOYA - 140951	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
836	QUE200301782169	140962	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
837	QUE200301782175	140966	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR - 140966	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
838	QUE200301782185	140978	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA - 140978	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,690.80	7,690.80	7,690.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
839	QUE200301782198	140988	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO - 140988	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	105,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
840	QUE200301782209	141000	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MANZANA - 141000	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,307.91	2,307.91	2,307.91	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
841	QUE200301782211	141001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
842	QUE200301782222	141008	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
843	QUE200301782231	141015	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 141015	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	16,861.75	16,861.75	16,861.75	0.00	0.00	0.00	3	0	0
844	QUE200301782233	141017	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MESA - 141017	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
845	QUE200301782238	141022	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARCOS ASENTAMIENTO LOS	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
846	QUE200301782246	141028	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
847	QUE200301782249	141033	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA - 141033	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
848	QUE200301782255	141040	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ - 141040	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
849	QUE200301782269	141048	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
850	QUE200301782271	141050	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
851	QUE200301782283	141057	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ - 141057	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
852	QUE200301782285	141058	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
853	QUE200301782295	141063	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 141063	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,817.11	7,817.11	7,817.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
854	QUE200301782301	141068	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
855	QUE200301782305	141071	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA ISLA ASENTAMIENTO LA ISLA -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
856	QUE200301782325	141085	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI - 141085	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
857	QUE200301782330	141089	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141089	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	73,748.48	73,748.48	73,748.48	0.00	0.00	0.00	3	0	0
858	QUE200301782344	141102	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO - 141102	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	14,007.80	14,007.80	14,007.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
859	QUE200301782358	141112	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SALVADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
860	QUE200301782371	141121	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
861	QUE200301782382	141129	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
862	QUE200301782397	141144	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,340.07	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
863	QUE200301782403	141150	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO - 141150	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	74,628.87	74,628.87	74,628.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
864	QUE200301782409	141157	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
865	QUE200301782417	141162	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
866	QUE200301782438	141174	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS EN AMEALCO DE BONFIL - 141174	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,307.91	2,307.91	2,307.91	0.00	0.00	0.00	3	0	0
867	QUE200301782442	141177	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO - 141177	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,340.07	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
868	QUE200301782444	141179	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITILÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
869	QUE200301782456	141192	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	13,463.03	13,463.03	13,463.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
870	QUE200301782458	141193	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GALINDILLO ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
871	QUE200301782471	141208	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141208	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
872	QUE200301782473	141209	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY ASENTAMIENTO XAJAY -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
873	QUE200301782481	141214	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY - 141214	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,339.11	7,339.11	7,339.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
874	QUE200301782500	141231	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141231	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
875	QUE200301782507	141237	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHÍ - 141237	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
876	QUE200301782511	141240	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDÓ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
877	QUE200301782515	141242	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141242	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
878	QUE200301782519	141249	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL - 141249	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	90,016.78	90,016.78	90,016.78	0.00	0.00	0.00	3	0	0
879	QUE200301782531	141259	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141259	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
880	QUE200301782533	141260	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD - 141260	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	4,615.82	4,615.82	4,615.82	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
881	QUE200301782545	141271	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN AMEALCO DE BONFIL - 141271	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
882	QUE200301782563	141284	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	121,049.25	121,049.25	121,049.25	0.00	0.00	0.00	3	0	0
883	QUE200301782578	141296	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA PINI - 141296	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
884	QUE200301782596	141311	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 141311	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
885	QUE200301782600	141313	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO - 141313	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
886	QUE200301782620	141329	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD - 141329	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
887	QUE200301782660	141362	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 141362	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	3,525.03	3,525.03	3,525.03	0.00	0.00	0.00	3	0	0
888	QUE200301782689	141385	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AGUA BLANCA - 141385	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
889	QUE200301782692	141387	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN - 141387	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,017.11	10,017.11	10,017.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
890	QUE200301782732	141421	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAS SALVAS - 141421	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
891	QUE200301782736	141424	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DEL BATÁN - 141424	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
892	QUE200301782738	141425	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AGUA BLANCA - 141425	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
893	QUE200301782753	141436	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA - 141436	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,307.91	2,307.91	2,307.91	0.00	0.00	0.00	3	0	0
894	QUE200301782774	141461	IMPLEMENTOS AGRICOLA COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARBOLES - 141461	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
895	QUE200301782776	141462	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. -	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
896	QUE200301782778	141463	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIO EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DEL ATORÓN - 141463	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,340.07	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
897	QUE200301782814	141492	IMPLEMENTOS GRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ - 141492	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
898	QUE200301782832	141507	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS REYES - 141507	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
899	QUE200301782855	141526	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS - 141526	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	64,690.87	64,690.87	64,690.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
900	QUE200301782892	141566	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD PALOS ALTOS - 141566	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
901	QUE200301782908	141576	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS - 141576	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	3	0	0
902	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
903	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
904	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO A POTRERILLOS, LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
905	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL ASERRIN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
906	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
907	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO A UN LADO DE LA CASA OTOMI, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
908	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS 2A. ETAPA, EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
909	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,561,171.30	1,405,054.17	461,171.30	73,427.62	73,427.62	73,427.62	3	3	0
910	SIN FOLIO	153343	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
911	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
912	SIN FOLIO	132893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
913	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE COLONIAS Y COMUNIDADES, SAN ILDEFONSO TULTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
914	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE OCAMPO, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
915	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LOS REMEDIOS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	925,000.00	832,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
916	SIN FOLIO	SIN FOLIO	ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
917	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO, LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
918	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL 7, CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	260,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
919	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR AL TORIL, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
920	SIN FOLIO	SIN FOLIO	PUENTE PEATONAL A QUIOTILLOS, EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
921	SIN FOLIO	132939	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	547,000.00	492,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
922	SIN FOLIO	154449	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	499,979.65	499,979.65	499,979.65	149,993.90	149,993.90	149,993.90	3	3	0
923	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
924	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	800,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
925	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	203,974.34	183,576.91	53,974.34	53,974.34	53,974.34	53,974.34	3	3	0
926	SIN FOLIO	239	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES, GUADALUPE EL TERRERO,	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
927	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
928	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "EL MANANTIAL DE LA VIDA", AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	800,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
929	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA", LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	353,000.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
930	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "AMANECER DEL FUTURO", BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	440,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
931	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA", EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC),	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	450,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
932	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "IGNACIO RAMIREZ", SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	280,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
933	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES", LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
934	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES", SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	345,000.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
935	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ABRAHAM GONZÁLEZ", EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO,	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,048,000.00	943,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
936	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL BATÁN, EL CAPULÍN, EL VARAL, GALINDILLO,	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	120,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
937	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
938	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	132,000.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
939	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MEDICOS EN VARIAS LOCALIDADES, EL ATORÓN, EL BOTHÉ, EL CAPULÍN, CUISILLO (BARRIO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
940	SIN FOLIO	36678	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LOS ENCINOS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	575,249.22	575,249.22	575,249.22	172,574.77	172,574.77	172,574.77	3	3	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
941	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "LA ESPERANZA", BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO).	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	380,244.44	342,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
942	SIN FOLIO	141967	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
943	SIN FOLIO	141998	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DE ALAMEDA DEL RINCON	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
944	SIN FOLIO	142061	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,434.23	2,434.23	2,434.23	0.00	0.00	0.00	3	0	0
945	SIN FOLIO	142103	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
946	SIN FOLIO	142130	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5TO EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,340.07	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
947	SIN FOLIO	142194	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD, EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLAN BARRIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	7,340.07	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
948	SIN FOLIO	142221	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	10,017.11	10,017.11	10,017.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
949	SIN FOLIO	142248	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	12,245.92	12,245.92	12,245.92	0.00	0.00	0.00	3	0	0
950	SIN FOLIO	142346	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
951	SIN FOLIO	142370	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	68,820.07	68,820.07	68,820.07	0.00	0.00	0.00	3	0	0
952	SIN FOLIO	142452	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
953	SIN FOLIO	142469	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	6,122.96	6,122.96	6,122.96	0.00	0.00	0.00	3	0	0
954	SIN FOLIO	142493	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO).	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,217.11	1,217.11	1,217.11	0.00	0.00	0.00	3	0	0
955	SIN FOLIO	142572	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD DONICÁ.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	9,998.71	9,998.71	9,998.71	0.00	0.00	0.00	3	0	0
956	SIN FOLIO	142605	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	80,065.18	80,065.18	80,065.18	0.00	0.00	0.00	3	0	0
957	SIN FOLIO	SIN FOLIO	GASTOS INDIRECTOS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	2,298,228.85	2,068,405.97	1,497,664.48	1,230,403.36	1,131,803.36	1,131,803.36	3	3	0
958	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SAN HIGINIO 2A. ETAPA, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
959	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
960	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	520,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
961	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, EL CAPULÍN, EL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	988,804.49	889,924.04	238,804.49	238,804.49	238,804.49	238,804.49	3	3	0
962	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
963	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE EL TEMPLO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	882,759.91	794,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
964	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE CAMINO A XAJAY, XAJAY	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
965	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL VARAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
966	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	300,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
967	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLES, SAN PABLO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	1,500,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
968	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO POZAS, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	350,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
969	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE LA CASA DE DÍA, AMEALCO DE BONFIL	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
970	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	713,000.00	641,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
971	SIN FOLIO	SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA DE SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN MIGUEL DEHETÍ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	820,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
972	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	850,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
973	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, VEINTE DE NOVIEMBRE	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
974	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, LA PRESA, EL APARTADERO	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	269,000.00	242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
975	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO A CORRAL DE CONEJOS, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	600,000.00	468,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
976	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, SAN JOSÉ ITHÓ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
977	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA LA VIRGEN, BARRIO DE SANTA TERESA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
978	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO.	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
979	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE AL RÍO, EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
980	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE KM. 29, SAN MARTÍN	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Destino del Gasto														
Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
981	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE AL POZO, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
982	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO.)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
983	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS (LA HACIENDITA)	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
984	SIN FOLIO	SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, CHITEJÉ DE LA CRUZ	PROYECTO DE INVERSIÓN	EN EJECUCIÓN	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
TOTAL						125,357,054.91	112,979,629.91	57,952,472.38	16,843,189.43	14,844,465.28	14,844,465.28			

La información descrita en el presente Anexo "C" que integra de la página ____ a la ____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo C, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto

Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1 - Gasto corriente	223	0.00	700,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1 - Gasto corriente	241	0.00	3,835,617.15	3,452,055.44	1,395,474.99	1,068,078.41	1,031,651.02	1,031,651.02
3	1 - Gasto corriente	242	0.00	21,625,636.33	19,463,072.70	18,650,109.78	497,750.00	356,657.71	356,657.71
4	1 - Gasto corriente	243	0.00	119,223.03	107,300.73	36,367.83	36,367.83	35,756.56	35,756.56
5	1 - Gasto corriente	244	0.00	51,279.18	46,151.26	241.28	241.28	241.28	241.28
6	1 - Gasto corriente	245	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1 - Gasto corriente	246	0.00	4,734,603.15	4,261,142.84	2,443,103.15	2,144,081.13	2,032,773.79	2,032,773.79
8	1 - Gasto corriente	247	0.00	7,641,064.06	6,876,957.65	5,425,805.48	1,314,389.96	1,135,224.83	1,135,224.83
9	1 - Gasto corriente	249	0.00	3,816,643.14	3,434,978.83	2,907,342.07	77,699.92	71,519.58	71,519.58
10	1 - Gasto corriente	256	0.00	1,893,844.94	1,704,460.45	836,354.95	655,583.19	621,538.78	621,538.78
11	1 - Gasto corriente	291	0.00	475,301.04	427,770.94	12,991.83	12,991.83	12,991.83	12,991.83
12	1 - Gasto corriente	292	0.00	5,500,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1 - Gasto corriente	293	0.00	17,052.00	15,346.80	17,052.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00
14	1 - Gasto corriente	298	0.00	999,501.16	899,551.04	999,501.16	0.00	0.00	0.00
15	1 - Gasto corriente	325	0.00	1,069,044.48	962,140.03	1,069,044.48	801,783.36	801,783.36	801,783.36
16	1 - Gasto corriente	326	0.00	7,527,438.00	6,774,694.20	4,537,008.09	3,133,464.88	2,978,842.73	2,978,842.73
17	1 - Gasto corriente	334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1 - Gasto corriente	339	0.00	1,229,184.37	1,106,265.93	428,620.00	428,620.00	330,020.00	330,020.00
19	1 - Gasto corriente	392	0.00	509,016.00	458,114.40	409,016.00	409,016.00	375,956.00	375,956.00
20	2 - Gasto de Inversión	511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2 - Gasto de Inversión	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2 - Gasto de Inversión	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	3er. Trimestre 2020	Ciclo del Recurso	2020	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	07/10/2020			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	4482780101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto										
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
23	2 - Gasto de Inversión	612	0.00	10,204,999.16	9,184,499.24	668,999.16	354,699.47	354,699.47	354,699.47	
24	2 - Gasto de Inversión	613	0.00	11,192,115.60	10,072,904.04	7,224,210.40	3,147,786.87	2,769,166.44	2,769,166.44	
25	2 - Gasto de Inversión	614	0.00	9,053,131.04	8,147,817.94	1,470,131.04	887,951.44	480,622.63	480,622.63	
26	2 - Gasto de Inversión	615	123,774,295.00	33,161,861.08	30,003,955.45	9,421,098.69	1,855,631.86	1,437,967.27	1,437,967.27	
TOTAL DEL PP			123,774,295.00	125,357,054.91	112,979,629.91	57,952,472.38	16,843,189.43	14,844,465.28	14,844,465.28	
									Rendimientos Financieros	1,582,759.91
									Reintegros	0.00
									Saldo del PP	98,135,164.63

La información descrita en el presente Anexo "B" que integra de la página 1 a la 2, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo B, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

C.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZASING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPALING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASC.P VERONICA CHAPARRO MALDONADO
DIRECTORA DE FINANZASLIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL