

Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	08/07/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1 - Gasto corriente	223	0.00	700,000.00	420,000.00	698,900.00	0.00	0.00	0.00
2	2 - Gasto de Inversión	241	0.00	4,483,723.22	2,690,233.93	980,195.15	905,790.22	887,223.09	887,223.09
3	1 - Gasto corriente	242	0.00	5,490,000.00	3,294,000.00	1,088,544.00	0.00	0.00	0.00
4	2 - Gasto de Inversión	242	0.00	1,644,160.18	986,496.11	1,722.60	0.00	0.00	0.00
5	2 - Gasto de Inversión	243	0.00	70,815.40	42,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2 - Gasto de Inversión	244	0.00	754.00	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2 - Gasto de Inversión	246	0.00	105,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1 - Gasto corriente	247	0.00	2,723,000.00	1,633,800.00	2,305,338.55	0.00	0.00	0.00
9	2 - Gasto de Inversión	247	0.00	3,012,511.94	1,807,507.16	491,461.53	489,344.07	489,344.07	489,344.07
10	1 - Gasto corriente	249	0.00	190,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2 - Gasto de Inversión	249	0.00	578,424.92	347,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1 - Gasto corriente	256	0.00	1,711,000.00	1,026,600.00	207,989.07	0.00	0.00	0.00
13	2 - Gasto de Inversión	256	0.00	1,204,502.63	722,701.58	87,757.73	65,430.05	65,430.05	65,430.05
14	2 - Gasto de Inversión	291	0.00	136,397.86	81,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1 - Gasto corriente	292	0.00	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88
16	2 - Gasto de Inversión	293	0.00	170,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1 - Gasto corriente	298	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1 - Gasto corriente	325	0.00	715,000.00	715,000.00	534,522.24	534,522.24	534,522.24	534,522.24
19	1 - Gasto corriente	326	0.00	886,000.00	531,600.00	883,655.52	0.00	0.00	0.00
20	2 - Gasto de Inversión	326	0.00	6,879,709.85	4,127,825.91	1,334,075.07	1,306,161.90	1,112,694.72	1,112,694.72
21	1 - Gasto corriente	339	0.00	585,000.00	351,000.00	538,843.20	232,000.00	145,000.00	145,000.00
22	2 - Gasto de Inversión	612	0.00	13,973,715.99	8,384,229.59	9,253,715.99	5,017,959.97	4,225,682.42	4,225,682.42
23	2 - Gasto de Inversión	613	0.00	15,441,607.95	9,264,964.77	6,507,297.38	1,272,788.22	1,272,788.22	1,272,788.22
24	2 - Gasto de Inversión	614	0.00	9,157,354.53	5,494,412.72	6,441,854.53	1,589,360.98	1,589,360.98	1,589,360.98

Anexo B. Ejercicio del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	08/07/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112

Datos Ejercicio del Gasto									
Núm.	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
25	2 - Gasto de Inversión	615	122,487,909.00	50,606,434.76	29,468,743.15	41,227,793.50	22,747,166.77	20,523,222.75	20,523,222.75
TOTAL DEL PP			122,487,909.00	122,965,090.11	73,969,927.11	74,583,642.94	36,160,501.30	32,845,245.42	32,845,245.42
								Rendimientos Financieros	477,181.11
								Reintegros	0.00
								Saldo del PP	41,124,681.69

La información descrita en el presente Anexo "B" que integra de la página 1 a la 2, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo B, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)			Datos del Responsable de la Captura		
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO		
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx		
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112		

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
1	QUE210201923117	46927	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR, SAN ANTONIO (LA LADERA); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47949	Proyecto de inversión	En Ejecución	298,050.63	178,830.38	298,050.63	89,415.19	89,415.19	89,415.19	3	2	0
2	QUE210201923855	47949	EMPEDRADO DE CALLES, EL BATÁN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47949	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,482.49	695,482.49	695,482.49	695,482.49	695,482.49	695,482.49	3	2	2
3	QUE210201923857	47951	EMPEDRADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47951	Proyecto de inversión	En Ejecución	248,501.12	248,501.12	248,501.12	248,501.12	248,501.12	248,501.12	3	3	2
4	QUE210201924235	48649	EMPEDRADO DE CAMINOS, LOMA LINDA; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48649	Proyecto de inversión	En Ejecución	792,281.43	475,368.86	792,281.43	237,684.43	237,684.43	237,684.43	3	1	0
5	QUE210201924331	48847	EMPEDRADO DE CAMINOS, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48847	Proyecto de inversión	En Ejecución	792,421.01	475,452.61	792,421.01	237,726.31	237,726.31	237,726.31	3	1	0
6	QUE210201924407	48999	EMPEDRADO DE CAMINO A LA PRESA, EL SAUCITO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48999	Proyecto de inversión	En Ejecución	594,060.84	356,436.50	594,060.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
7	QUE210201924618	49605	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN MIGUEL DEHETI (SAN MIGUEL DEHETI); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49605	Proyecto de inversión	En Ejecución	992,965.31	992,965.31	992,965.31	992,965.31	992,965.31	992,965.31	3	3	3
8	QUE210201924643	49648	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 EN LA TORRE, (SAN MIGUEL DEHETI); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49648	Proyecto de inversión	En Ejecución	3,369,612.80	2,021,767.68	2,989,612.80	1,635,091.87	1,635,091.87	1,635,091.87	3	3	0
9	QUE210201924713	49734	REHABILITACION DE LA CALLE DE SACA, (LA COFRADIA); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49734	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,938.68	695,938.68	695,938.68	695,938.68	617,090.67	617,090.67	3	3	0
10	QUE210201924834	50123	EMPEDRADO DE CALLES, GALINDILLO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50123	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,479.70	496,479.70	496,479.70	496,479.70	496,479.70	496,479.70	3	3	3
11	QUE210201924981	50594	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50594	Proyecto de inversión	En Ejecución	547,077.55	547,077.55	547,077.55	547,077.55	547,077.55	547,077.55	3	3	3
12	QUE210201925035	50739	EMPEDRADO DE CAMINOS, PIEDRA BLANCA, (SAN JUAN DE DEHEDÓ); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50739	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,000,000.00	600,000.00	998,697.99	299,609.39	299,609.39	299,609.39	3	1	0
13	QUE210201929539	65641	EMPEDRADO DE CALLES, LA LADERA; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65641	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,192,311.29	715,386.77	1,192,311.29	672,233.03	672,233.03	672,233.03	1	1	0
14	QUE210201929659	66256	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66256	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,492,937.52	1,492,937.52	1,492,937.52	1,492,937.52	1,492,937.52	1,492,937.52	1	1	0
15	QUE210201929765	66643	EMPEDRADO DE CAMINOS, PALOS ALTOS; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66643	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,079.66	424,860.34	496,079.66	424,860.34	424,860.34	424,860.34	1	1	1
16	QUE210201929787	66710	EMPEDRADO DE CAMINOS HACIA LA PRESA, EL TEPOZAN (SAN JUAN DE DEHEDÓ); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66710	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,364.15	695,364.15	695,364.15	695,364.15	581,158.03	581,158.03	1	1	0
17	QUE210201929821	66833	EMPEDRADO DE CAMINOS, EL BOTHE; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66833	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,492,913.83	1,129,096.88	1,492,913.83	1,129,096.88	1,129,096.88	1,129,096.88	1	1	0
18	QUE210201929845	66931	EMPEDRADO DE CAMINOS, RINCON A LA BASE DE LAS COMBIS, RINCÓN DE SAN JUAN DE DEHEDÓ; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66931	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,913.75	695,913.75	695,913.75	695,913.75	208,774.13	208,774.13	3	3	0
19	QUE210201929945	67296	EMPEDRADO DE CAMINOS, EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67296	Proyecto de inversión	En Ejecución	600,000.00	360,000.00	598,525.86	0.00	0.00	0.00	1	0	0
20	QUE210201929965	67426	EMPEDRADO DE CAMINOS, LAS SALVAS; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67426	Proyecto de inversión	En Ejecución	696,936.61	418,161.97	696,936.61	0.00	0.00	0.00	1	0	0
21	QUE210201930000	67594	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67594	Proyecto de inversión	En Ejecución	3,742,423.71	2,245,454.23	3,742,423.71	0.00	0.00	0.00	1	0	0
22	QUE210201931304	73661	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, EL LLANO (DONICHA); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73661	Proyecto de inversión	En Ejecución	218,950.00	131,370.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0
23	QUE210201931896	76210	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76210	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,491,966.60	895,179.96	1,491,966.60	606,562.16	606,562.16	606,562.16	2	1	0
24	QUE210201931897	76217	EMPEDRADO DE CAMINO, LA LAGUNA DE SERVIN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76217	Proyecto de inversión	En Ejecución	297,103.18	227,682.41	297,103.18	227,682.41	227,682.41	227,682.41	2	2	0
25	QUE210201934720	86796	EMPEDRADO DE CAMINOS, LA ALAMEDA DEL RINCÓN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86796	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,413.39	297,848.03	496,413.39	0.00	0.00	0.00	1	0	0
26	QUE210201934736	86862	REHABILITACION DE CAMINO, LA CRUZ (SAN BARTOLO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86862	Proyecto de inversión	En Ejecución	698,167.73	418,900.64	698,167.73	0.00	0.00	0.00	2	0	0
27	QUE210201935089	88290	CIRCULADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CERRITO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88290	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,396.84	297,838.10	496,396.84	0.00	0.00	0.00	3	0	0
28	QUE210201932357	47643	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47643	Proyecto de inversión	En Ejecución	708,759.44	708,759.44	708,759.44	708,759.44	708,759.44	708,759.44	3	3	3
29	QUE210201923809	47891	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE GARABATO; (CHITEJÉ DE	Proyecto de inversión	En Ejecución	992,985.03	880,601.54	992,985.03	880,601.54	880,601.54	880,601.54	3	3	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)			Datos del Responsable de la Captura		
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO		
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx		
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112		

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
30	QUE210201923868	47996	EMPEDRADO DE CAMINOS, SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 5° (EL PASTOREO); AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,990,589.24	1,990,589.24	1,990,589.24	1,990,589.24	1,990,589.24	1,990,589.24	3	3	3
31	QUE210201923872	48001	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO FRENTE A LA IGLESIA, EL PINO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48001	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,480.88	496,480.88	496,480.88	496,480.88	496,480.88	496,480.88	3	3	2
32	QUE210201924127	48432	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 3°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48432	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,492,658.51	1,492,658.51	1,492,658.51	1,492,658.51	1,492,658.51	1,492,658.51	3	3	2
33	QUE210201936159	93422	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOMA SECA (EL RINCÓN); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93422	Proyecto de inversión	En Ejecución	327,122.68	196,273.61	327,122.68	0.00	0.00	0.00	3	0	0
34	QUE210201924273	48740	EMPEDRADO DE CALLES, SAN ANTONIO (SAN BARTOLO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48740	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,208.43	297,725.06	496,208.43	0.00	0.00	0.00	3	0	0
35	QUE210201936186	93583	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RANCHO LA MORA, SAN ANTONIO (SAN BARTOLO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93583	Proyecto de inversión	En Ejecución	223,680.63	134,208.38	223,680.63	0.00	0.00	0.00	3	0	0
36	QUE210201924368	48920	AMPLIACIÓN DE CALLES, SAN PABLO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48920	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,162.01	496,162.01	496,162.01	496,162.01	496,162.01	496,162.01	3	3	2
37	QUE210201924483	49182	EMPEDRADO DE CAMINO, YOSHÍ; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49182	Proyecto de inversión	En Ejecución	694,957.74	416,974.64	694,957.74	208,487.32	208,487.32	208,487.32	3	1	0
38	QUE210201924497	49240	EMPEDRADO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO, EL RAYO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49240	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,697.04	496,697.04	496,697.04	496,697.04	496,697.04	496,697.04	3	3	2
39	QUE210201924671	49681	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 EN SAN ILDEFONSO, (SAN ILDEFONSO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49681	Proyecto de inversión	En Ejecución	2,989,438.95	1,793,663.37	2,989,438.95	1,508,210.05	1,508,210.05	1,508,210.05	3	3	0
40	QUE210201936400	94878	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOMA DE CATHY; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94878	Proyecto de inversión	En Ejecución	327,113.64	196,268.18	327,113.64	0.00	0.00	0.00	3	0	0
41	QUE210201924813	50056	EMPEDRADO DE CAMINOS, SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 6° (SAN ANTONIO); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50056	Proyecto de inversión	En Ejecución	2,989,545.33	2,207,735.28	2,989,545.33	2,207,735.28	2,207,735.28	2,207,735.28	3	3	0
42	QUE210201924870	50253	EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 4°; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50253	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,491,759.99	1,481,423.74	1,491,759.99	1,481,423.74	1,481,423.74	1,481,423.74	3	3	3
43	QUE210201936478	95651	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CALLES 1ER DE MAYO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 95651	Proyecto de inversión	En Ejecución	330,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
44	QUE210201924951	50467	EMPEDRADO DE CAMINOS, SAN JOSE ITHO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50467	Proyecto de inversión	En Ejecución	994,004.16	994,004.16	994,004.16	994,004.16	538,300.77	538,300.77	3	3	0
45	QUE210201929455	65248	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL BARTOLÓN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65248	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,272,788.22	1,272,788.22	1,272,788.22	1,272,788.22	1,272,788.22	1,272,788.22	3	3	3
46	QUE210201929516	65521	URBANIZACIÓN DE LA CALLE PRIVADA ARROYO COLORADO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65521	Proyecto de inversión	En Ejecución	598,623.52	359,174.11	598,623.52	0.00	0.00	0.00	3	0	0
47	QUE210201929570	65821	EMPEDRADO DE CALLES, EL RINCÓN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65821	Proyecto de inversión	En Ejecución	792,538.66	792,538.66	792,538.66	792,538.66	792,538.66	792,538.66	3	3	3
48	QUE210201929734	66520	EMPEDRADO DE CAMINOS, EL VARAL; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 66520	Proyecto de inversión	En Ejecución	994,810.00	596,886.00	994,810.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
49	QUE210201929951	67343	EMPEDRADO DE CAMINOS, EL CAPULÍN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67343	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,462.59	496,462.59	496,462.59	496,462.59	496,462.59	496,462.59	3	3	3
50	QUE210201929994	67581	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO TENANGO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67581	Proyecto de inversión	En Ejecución	792,277.55	792,277.55	792,277.55	792,277.55	0.00	0.00	3	0	0
51	QUE210201930002	67600	EMPEDRADO DE CAMINOS (LA SECUNDARIA), LA CRUZ DE SAN BARTOLO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 67600	Proyecto de inversión	En Ejecución	199,162.20	119,497.32	199,162.20	59,748.67	59,748.67	59,748.67	3	1	0
52	QUE210201931334	73741	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOS DEPÓSITOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA SOLEDAD; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73741	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,248,736.45	749,241.87	1,248,736.45	0.00	0.00	0.00	3	0	0
53	QUE210201931394	74057	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA SOLEDAD; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74057	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,230.87	297,738.52	496,230.87	0.00	0.00	0.00	3	0	0
54	QUE210201931468	74388	EMPEDRADO DE CALLES, EL APARTADERO; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74388	Proyecto de inversión	En Ejecución	993,871.76	616,522.31	993,871.76	616,522.31	616,522.31	616,522.31	3	3	0
55	QUE210201931900	76224	EMPEDRADO DE CAMINO, SAN MIGUEL TLXALTEPEC (BARRIO OJO DE AGUA); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76224	Proyecto de inversión	En Ejecución	496,479.98	297,887.99	496,479.98	0.00	0.00	0.00	3	0	0
56	QUE210201931916	76251	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TORRE; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76251	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
57	QUE210201934692	86678	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LA CEJA (EL ATORÓN); AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86678	Proyecto de inversión	En Ejecución	555,329.24	333,197.54	555,329.24	0.00	0.00	0.00	3	0	0
58	QUE210201936257	93998	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, KM 27, SAN MARTÍN; AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93998	Proyecto de inversión	En Ejecución	327,000.51	196,200.31	327,000.51	0.00	0.00	0.00	3	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)			Datos del Responsable de la Captura		
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO		
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx		
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112		

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
59	QUE210201936335	94601	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA CAMINO REAL LOS EMPEDRADO DE CALLES, GUADALUPE (EL TERRERO), EL TERRERO; AMEALCO DE BONFIL, ORD. - 04638	Proyecto de inversión	En Ejecución	848,856.14	509,313.68	697,856.14	0.00	0.00	0.00	3	0	0
60	QUE210201936340	94638	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA SAN ILDEFONSO TULTEPEC; AMEALCO DE BONFIL, EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL, EJIDO EL RINCON (BOTUA); AMEALCO DE BONFIL, ORD. - 05468	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,753.21	417,451.93	695,753.21	0.00	0.00	0.00	3	0	0
61	QUE210201936347	94667	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,656,000.00	993,600.00	531,382.11	531,382.11	531,382.11	531,382.11	0	0	0
62	QUE210201936464	95468	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
63	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EL JARAL EL JARAL	Proyecto de inversión	En Ejecución	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
64	119293	119305	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA BALASTIFE, SAN PEDRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	600,000.00	360,000.00	599,133.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0
65	120174	109187	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA LA CRUZ DE SAN	Proyecto de inversión	En Ejecución	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
66	109187	99318	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	625,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
67	99318	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
68	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
69	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
70	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
71	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
72	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
73	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
74	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, BORDOS CUATES	Proyecto de inversión	En Ejecución	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
75	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
76	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
77	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
78	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
79	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
80	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACION DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
81	SIN FOLIO	SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
82	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA, EL ASERRIN JOJO DE AGUA DEL	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
83	SIN FOLIO	SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA, VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
84	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACION DE AULAS PARA CESTA, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, ORD.	Proyecto de inversión	En Ejecución	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
85	SIN FOLIO	SIN FOLIO	AMPLIACION DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EL BATÁN EL	Proyecto de inversión	En Ejecución	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)			Datos del Responsable de la Captura		
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO		
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx		
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112		

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
88		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
89		SIN FOLIO	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL DE LA CLÍNICA, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
90		SIN FOLIO	AMPLIACION DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
91		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
92		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	3,000,000.00	747,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
93		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	2,000,000.00	1,200,000.00	1,992,909.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
94		SIN FOLIO	CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	1,999,976.88	0	0	0
95		SIN FOLIO	ESTUFAS ECOLÓGICAS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	700,000.00	420,000.00	698,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
96		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PÚBLICO, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
97		SIN FOLIO	ALUBRADO PÚBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
98		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA, EL ASERRIN (C/O DE AGUA DEL HORNITO)	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
99		113186	EMPEDRADO DE CALLE LAS NARCISOS, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	695,883.85	417,530.31	695,883.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0
100		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
101		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO, DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
102		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINOS, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	994,109.18	596,465.51	994,109.18	491,926.01	0.00	0.00	0	0	0
103		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Proyecto de inversión	En Ejecución	4,800,000.00	2,880,000.00	2,363,829.97	2,235,344.13	2,023,309.82	2,023,309.82	0	0	0
104		SIN FOLIO	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE COLONIAS Y COMUNIDADES	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
105		SIN FOLIO	IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
106		SIN FOLIO	INFRAESTRUCTURA PECUARIA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,500,000.00	900,000.00	1,496,033.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0
107		SIN FOLIO	REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,000,000.00	600,000.00	996,584.91	0.00	0.00	0.00	0	0	0
108		SIN FOLIO	REPARACION DE CAMINO, BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
109		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EL CAMPO DEPORTIVO, LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
110		SIN FOLIO	GASTOS INDIRECTOS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,300,000.00	780,000.00	1,073,365.44	766,522.24	679,522.24	679,522.24	0	0	0
111		SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ LUIS MORA, CHITE JE DE GARABATO	Proyecto de inversión	En Ejecución	665,500.00	399,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
112		109508	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LIMITE BARRIO 2DO	Proyecto de inversión	En Ejecución	290,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
113		116029	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTE AL BOBOLON	Proyecto de inversión	En Ejecución	260,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
114		SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AV. BOYN 10 LOMA DE	Proyecto de inversión	En Ejecución	709,586.67	425,752.00	709,586.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0
115		117325	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO POR LA	Proyecto de inversión	En Ejecución	240,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
116		111012	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PLAN DE AYALA, AMEALCO	Proyecto de inversión	En Ejecución	595,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)			Datos del Responsable de la Captura		
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO		
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx		
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112		

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
117		118941	EMPEDRADO DE LA CALLE EL CORRALON, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	456,413.81	273,848.29	456,413.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0
118		117624	EMPEDRADO DE CALLE, CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
119		SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
120		SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EL JINERO	Proyecto de inversión	En Ejecución	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
121		117704	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA GLOBETA, EL	Proyecto de inversión	En Ejecución	270,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
122		114376	EMPEDRADO DE CALLES, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
123		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CAMINO HACIENDA BLANCA- LOS REYES, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	1,200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
124		114474	EMPEDRADO DE CAMINO, XAJAY, AMEALCO DE BONFIL	Proyecto de inversión	En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
125		119442	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA MANZANA, LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
126		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL JINERO, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	997,686.35	598,611.81	997,686.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0
127		SIN FOLIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA VENTURA, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
128		SIN FOLIO	EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO, LOS ARENALES (SAN JUAN DE HECHO)		En Ejecución	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
129		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
130		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
131		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE LOMA DEL TEJOCOTE, CHITEJÉ DE GARABATO		En Ejecución	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
132		SIN FOLIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA ESPERANZA		En Ejecución	572,443.77	343,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
133		SIN FOLIO	EMPEDRADO DE CALLE, EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
134		SIN FOLIO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN DE HECHO, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
135		SIN FOLIO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA ZONA SUROESTE DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
136		SIN FOLIO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
137		SIN FOLIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO ATO, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
138		SIN FOLIO	EMPEDRADOS DE CALLES, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO ATO), AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
139		SIN FOLIO	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN SAN PABLO, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	1,300,000.00	477,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140		111532	CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN		En Ejecución	600,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		111952	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "INDAZA", SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO ATO		En Ejecución	740,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142		118203	CONSTRUCCION DE CIRCUITO PERIMETRAL DE LA CLÍNICA, LOS ARENALES (SAN JUAN DE HECHO)		En Ejecución	198,743.04	119,245.82	198,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143		115214	EMPEDRADO DE CALLES COLONIA MIRADORES, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	275,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144		99277	EMPEDRADO DE CALLES COLONIA LA PRIMAVERA, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	596,120.87	596,120.87	596,120.87	596,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145		118477	EMPEDRADO DE CALLES, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	793,519.25	476,111.55	793,519.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo C. Destino del Gasto (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	1004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.qob.mx
Fecha:	08/05/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112

Núm.	Folios		Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fotografías		
	SRFT	MIDS										Etapas		
												1ra.	2da.	3era.
146		SIN FOLIO	URBANIZACION DE CALLES, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	1,491,812.20	1,137,653.46	1,491,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147		105167	EMPEDRADO DE CALLE, CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	698,198.55	418,919.13	698,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148		113791	DEPÓSITO, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149		115774	EMPEDRADO DEL PUENTE HACIA LA IGLESIA, LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	700,000.00	420,000.00	697,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150		118564	EMPEDRADO DE CAMINOS, XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO		En Ejecución	993,080.16	595,848.10	993,080.16	426,459.57	426,459.57	426,459.57	0.00	0.00	0.00
151		112551	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO, CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL		En Ejecución	700,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL						122,487,909.00	73,969,927.11	74,583,642.94	36,160,501.30	32,845,245.42	32,845,245.42			

La información descrita en el presente Anexo "C" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo C, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.

Anexo D. Indicadores (SRFT)

Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.

Datos Generales		Datos del Recurso		Datos del Programa Presupuestario (PP)		Datos del Responsable de la Captura	
Trimestre a Reportar:	2do. Trimestre 2021	Ciclo del Recurso	2021	Clave del Ramo	33	Nombre	C.P. VERONICA CHAPARRO MALDONADO
Municipio / Entidad Ejecutora:	AMEALCO DE BONFIL	Tipo de Recurso	Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios)	Clave del Programa	I004	Correo Electrónico Institucional:	vchaparro@amealco.gob.mx
Fecha:	08/07/2021			Nombre del Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Teléfono Institucional:	448 278 0101 EXT. 112

Datos de Indicadores														
Núm.	Folio del Indicador en el SRFT	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad	Meta Planeada			Meta Modificada			Avance			Variación	Observaciones de la variación
				Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		
1	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	40.00	156.00	25.64%	40.00	156.00	25.64%	62.00	156.00	39.74%	-14.10%	
2	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.00	156.00	0.64%	1.00	156.00	0.64%	2.00	156.00	1.28%	-0.64%	
3	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	40.00	156.00	25.64%	40.00	156.00	25.64%	29.00	156.00	18.59%	7.05%	
4														

La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.

Notas:

- Incluir los nombres, firmas y puestos de aquellas personas que reciban, administren, ejerzan o vigilen los Recursos Federales. Al menos de los Titulares del Municipio o Dependencia, las áreas Financieras y los responsables de capturar o suministrar la información.
- El proceso de revisión de información del Anexo D, esta sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a los tiempos disponibles del Departamento responsable de la revisión.
- La información proporcionado en este documento en el apartado "Datos del Responsable de la Captura", es de uso interno de la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable del Municipio / Entidad Ejecutora de la captura de información del SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión o duda en los datos presentados en el presente formato.