



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

Responsable:
Secretaría de Gobierno

Registrado como de Segunda Clase en la Administración
de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.

Directora:
Lic. Harlette Rodríguez Menéndez

(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)

SUMARIO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. **39408**

GOBIERNO MUNICIPAL

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. **39427**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Arroyo Seco, Qro. **39466**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. **39482**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Colón, Qro. **39520**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Corregidora, Qro. **39525**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de El Marqués, Qro.	39532
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Ezequiel Montes, Qro.	39545
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Huimilpan, Qro.	39563
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	39575
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Landa de Matamoros, Qro.	39601
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Pedro Escobedo, Qro.	39615
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Peñamiller, Qro.	39636
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Pinal de Amoles, Qro.	39648
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Querétaro, Qro.	39672
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de San Joaquín, Qro.	39706
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de San Juan del Río, Qro.	39712

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Tequisquiapan, Qro.

39722

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Municipio de Toluimán, Qro.

39742

**INFORMES AL TELÉFONO 01 (442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682 O DIRECTAMENTE
EN AV. LUIS PASTEUR No. 3-A NORTE, CENTRO HISTÓRICO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.**

<https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/>
sombradearteaga@queretaro.gob.mx

EJECUTOR MUNICIPIO DE TOLIMAN	EJECUTOR MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	EJECUTOR MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	El monto correcto para el momento modificado es 600728.40, sin embargo el sistema no permite como regla que el momento modificado sea mayor al modificado.
Validado	Validado	Validado	Validado
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos
Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos
12979543.1	5631311.75	8726699.18	0
12979543.1	5631311.75	8726699.18	0
12979543.1	5631311.75	8726699.18	0
12979543.1	10981640.43	14076220.94	0
12979543.1	5631311.75	14076220.94	27097004.81
12979543.1	10981640.43	14076220.94	27097004.81
13000000	11000000	13000000	0
832 - Aportación es de la Federación a municipios	832 - Aportación es de la Federación a municipios	832 - Aportación es de la Federación a municipios	445 - Transferencia las internas otorgadas a entidades paraestatal es no empresarial es y no financieros
2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión
Secretaría de Desarrollo Social Querétaro	Secretaría de Desarrollo Social Querétaro	Secretaría de Desarrollo Social Querétaro	Secretaría de Desarrollo Social Querétaro
EJECUTOR MUNICIPIO DE TOLIMAN	EJECUTOR MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	EJECUTOR MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	FAIS ENTIDADES
1003	1003	1003	1003
FAIS Entidades	FAIS Entidades	FAIS Entidades	FAIS Entidades
33	33	33	33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2023	2023	2023	2023
Partida genérica	Partida genérica	Partida genérica	Partida genérica
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro

OBSERVACIONES	REVISION	OBSERVACIONES CAPTURISTA	FLUJO	ESTATUS	FOTOS	AVANCE FINANCIERO						DETALLE PROYECTO																			
						AVANCE S.FISC OS	CONTRATOS	PAGADO	EJERCIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIA	METAS	BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	POBLACION DE NEGROADA	NUMERO_PR_OYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	SUBCLASIFICACION	CLASIFICACION	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:MAJ, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO LA TORRE A LOMA DE LOS HEROS RANCIERA SAN FELIX EL RAYO (SANTAGO DE MERQUITIAN BARRO 6TO.), AMALCO DE BONIF. DE LA TORRE DE BONIF. DE LA TORRE AL SUR ESTE DEL PUEBLO AL SUR ESTE DEL ZAPATA, lon:100.180993, lat:20.0071362)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.11, meta_modificada:1102.11)]	0	113	137	5	30185	Municipio de Amealco	Sin identificar	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:2200000.0, modificado:2213760.0)	2230000	Proyecto de inversión	QUE230202213760	3	2023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y DRENAJE EN SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 33186					
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:OP-CONTRATA-CONSTRUCION ELECTRICA DE LOMAS MONTESIA DE C.V., DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449338.41, importe_modificado:349338.41)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	0	70	90	5	33380	Municipio de San Juan del Río	Sin identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:354900.0, modificado:345757.6)	354900	Proyecto de inversión	QUE230202213783	3	2023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y DRENAJE EN SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 33186					
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:OP-CONTRATA-MAR PABLO SIBRO, CONVENIENCIADO AVANCE1, monto:978948.5, importe_modificado:978948.5)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:160.23, meta_modificada:160.23)]	0	8	12	5	37301	Municipio de Arroyo Seco	Sin identificar	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:984754.81, modificado:978948.5)	984754.81	Proyecto de inversión	QUE230202213828	3	2023	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE POTABLE EN LOMA DE SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 37301					
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:OP-CONTRATA-CONSTRUCION ELECTRICA DE LOMAS MONTESIA DE C.V., DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2336578.9, importe_modificado:2336578.9)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0)]	0	320	481	5	38770	Municipio de Tollmán	Sin identificar	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3388434.21, modificado:3388434.21)	3388434.21	Proyecto de inversión	QUE230202213847	3	2023	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE POTABLE EN LOMA DE SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 38770					
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:AMSDIOP-FISCAD-003-2023, CONTRATA-VEGA GILBERTO SERVANDO, CONVENIENCIADO AVANCE3, monto:2165126.73, importe_modificado:2165126.73)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:325.8, meta_modificada:325.8)]	0	70	50	5	39281	Municipio de Jalpan de Serra	Sin identificar	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:2165126.73, modificado:2165126.73)	2165126.73	Proyecto de inversión	QUE230202213856	3	2023	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE POTABLE EN LOMA DE SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 39281					
		Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	[foto: (tipo_sombra, numero_contrato:MPF-FISCAD/020/2023, CONTRATA-CARMO DE PERAMILLER, CONVENIENCIADO AVANCE1, monto:1100004.4, importe_modificado:1100004.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0)]	0	61	64	5	43042	Municipio de Peñamiller	Sin identificar	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gobierno de la Entidad	0	Querétaro	22	[E]: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEBRERA, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1050000.0, modificado:1100004.4)	1105000	Proyecto de inversión	QUE230202213870	3	2023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y DRENAJE EN SAN JUAN DEL RIO, CDMO - 43042					

[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]	[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]	[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]	[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]	[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]	[obs1: [observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionquigumama, fecha:2023-10-11]]
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2041.69, meta_modificada:2131.2]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:571.82, meta_modificada:571.82]]
0	0	0	0	0	0
14	65	74	142	50	261
10	80	76	116	50	272
5	5	5	5	5	5
3915	4184	4301	4836	6584	20774
Municipio de Landa de Matamoros	Municipio de Landa de Matamoros	Municipio de Peñamiller	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Colón	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Urbanización	Agua y saneamiento
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0	0	0	0
Queretaro	Queretaro	Queretaro	Queretaro	Queretaro	Queretaro
22	22	22	22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN BARRIO SAN ESTEBAN EN BARRIO SAN CARLOS Y SUBSIDIOS Y SUBVENIONES A LA LINDA DE MATAMOROS, QRO. - 3915	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN BARRIO SAN CARLOS EN NOVIEMBRE EN BARRIO SAN ESTEBAN EN BARRIO SAN CARLOS, QRO. - 4184	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS Y SUBSIDIOS Y SUBVENIONES A LA LINDA DE MATAMOROS, QRO. - 4301	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARRIOS SAN ESTEBAN Y SAN CARLOS EN BARRIO SAN ESTEBAN Y SAN CARLOS, QRO. - 4836	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN BARRIO SAN ESTEBAN EN BARRIO SAN CARLOS Y SUBSIDIOS Y SUBVENIONES A LA LINDA DE AMOLES, QRO. - 6584	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN BARRIO SAN ESTEBAN EN BARRIO SAN CARLOS Y SUBSIDIOS Y SUBVENIONES A LA LINDA DE AMOLES, QRO. - 20774
155000	800000	2150000	1500000	700000	2281833.38
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QU123020213859	QU123020213866	QU123020213871	QU123020213905	QU123020214158	QU123020213965
3	3	3	3	3	3
2023	2023	2023	2023	2023	2023

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
(2213800/Pr oyecto_INCD O. 2213800/Pr oyecto_PRO 2213800/Pr oyecto_PRO (CESO)	(2214169/Pr oyecto_INCD O. 2214169/Pr oyecto_PRO 2214169/Pr oyecto_PRO 2214169/Pr oyecto_PRO 2214169/Pr oyecto_PRO (CESO)	(2213747/Pr oyecto_INCD O. 2213747/Pr oyecto_PRO 2213747/Pr oyecto_PRO 2213747/Pr oyecto_PRO 2213747/Pr oyecto_PRO 2213747/Pr oyecto_PRO (CESO)	(2213832/Pr oyecto_INCD O. 2213832/Pr oyecto_PRO 2213832/Pr oyecto_PRO 2213832/Pr oyecto_PRO 2213832/Pr oyecto_PRO 2213832/Pr oyecto_PRO (CESO)	(2213836/Pr oyecto_INCD O. 2213836/Pr oyecto_PRO 2213836/Pr oyecto_PRO 2213836/Pr oyecto_PRO 2213836/Pr oyecto_PRO 2213836/Pr oyecto_PRO (CESO)
([meta1: {tipo: 'obra', numero_contrato:MSR SOPAF-ISE-024-2023, contrato:MENDOZA RODRIGUEZ MARTIN, metros lineales, avance:1.78.83}])	([meta1: {tipo: 'obra', numero_contrato:MSR DOP-ISE-AD-12-2023, contrato:ALCANTARA RESENDIZ OAN JONATHAN, metros lineales, avance:1.01}])	([meta1: {tipo: 'obra', numero_contrato:MAQ-303-FEE-23, contrato:TREDO MONCIBAR CONVOCANTE:MUNICIPIO DE AMBALCO DE BONIFIL, monto:214093.14, importe_modificado:714093.14}])	([meta1: {tipo: 'obra', numero_contrato:MSR DOP-ISE-AD-12-2023, contrato:RESENDIZ MORENO MA ELIZABETH, metros lineales, avance:8.01}])	([meta1: {tipo: 'obra', numero_contrato:MSR DOP-ISE-AD-12-2023, contrato:RESENDIZ OAN JONATHAN, metros lineales, avance:1.1.01}])
739828.13	499841.69	214093.14	799896.12	1099847.39
739828.13	499841.69	214093.14	799896.12	1099847.39
739828.13	499841.69	214093.14	799896.12	1099847.39
739828.13	499841.69	214093.14	799896.12	1099847.39
739828.13	499841.69	214093.14	799896.12	1099847.39
14-10-2023	11-09-2023	12-09-2023	19-09-2023	19-09-2023
14-05-2023	11-06-2023	12-05-2023	19-05-2023	19-05-2023
([geo: {cve_municipio:16, direccion:RANCHERIA SAN JOSE EMILIANO ZAPATA COLOMBIA SANTARCA AAMV, 76833 SANTA ROSA XAMAY, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 12 MILMETROS ANAMANDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.502316, lat:20.426261}])	([geo: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:RANCHERIA SAN JOSE CARIBAL, 7670 SAN JOSE QUERETARO ENTRE Y A 200 METROS AL NOROESTE POR EL CAMINO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA NIÑOS HERDIS, lon:-99.493881, lat:21.032149}])	([geo: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALE RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMBALCO DE BONIFIL QUERETARO ENTRE CALLE IGAMCO ZARAGOZA Y A UN KILOMETRO AL NORTE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD EL PINO, lon:-100.133997, lat:20.283235}])	([geo: {cve_municipio:15, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO GATOS, 76567 LOS ACÓQUEZ, SAN JOAQUÍN QUERETARO ENTRE Y A 31 METROS AL NOROESTE POR CALLE PARELLO DE PRESOCAR COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO GATOS POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD, lon:-99.59994, lat:20.951196}])	([geo: {cve_municipio:15, direccion:RANCHERIA SANTA MARIA ALAMOS, 76573 SANTA MARIA ALAMOS, SAN JOAQUÍN QUERETARO ENTRE Y A 950 METROS AL NOROESTE POR CALLE TOMASO EL CARMAY PARTIENDO DE LA PRIMARIA 05 DE MAYO, lon:-99.436674, lat:21.040291}])
1	1	1	1	1
([meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:178.8}])	([meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}])	([meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}])	([meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}])
0	0	0	0	0
31	15	5	5	20
29	23	5	4	22
5	5	5	5	5
34059	66122	30086	38159	38259
Municipio de San Juan del Rio	Municipio de San Joaquin	Municipio de Amealco	Municipio de San Joaquin	Municipio de San Joaquin
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Agua y saneamiento	Urbanización	Agua y saneamiento	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0	0	0
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22	22
([fl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7468000, modificado:739828.13}])	([fl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000, modificado:499841.69}])	([fl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000, modificado:214093.14}])	([fl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000, modificado:799896.12}])	([fl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000, modificado:1099847.39}])
7468000	5000000	2160000	8000000	11000000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE230202213800	QUE230202214169	QUE230202213747	QUE230202213832	QUE230202213836
3	3	3	3	3
2023	2023	2023	2023	2023

Flujo	Validado	Validado	Validado
Avance (%)	100	100	100
Detalle			
Justificación			
Realizado en el Periodo	0	0	100
Detalle	Municipio de San Juan del Río presenta el proyecto que causó una riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}} cancelar	Municipio de San Juan del Río presenta el proyecto que causó una riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}} Cambiar denominador	Municipio de San Juan del Río presenta el proyecto que causó una riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}} cancelar
Justificación	{Justi:Gido:2023,trim:3,Just:Otras causas.usua riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}}	{Justi:Gido:2023,trim:3,Just:Otras causas.usua riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}}	{Justi:Gido:2023,trim:3,Just:Otras causas.usua riomunicipal zapahuab, fecha:13/10/23}}
Meta Modificada	0	0	100
Detalle			
Justificación			
Meta programada	0	0	100
Sentido	Descendente	Descendente	Ascendente
Dimensión del Indicador	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Tipo	Gestión	Gestión	Gestión
Unidad de Medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Nivel del Indicador	Actividad	Actividad	Actividad
Método de Cálculo	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Definición del Indicador	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de Proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.
Nombre del Indicador	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Clave del Indicador	181426	181908	182075
Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Subfunción	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional
Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social
Nombre del Programa Presupuestario	FAIS Entidades	FAIS Entidades	FAIS Entidades
Programa Presupuestario	I003	I003	I003
Unidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Municipio	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
Entidad Federativa	Querétaro	Querétaro	Querétaro
Trimestre	3	3	3
Periodo	3	3	3
Ciclo	2023	2023	2023

REPORTES DE INDICADORES FISE 2023 TERCER TRIMESTRE

ERNESTO ALONSO MEJÍA BOTELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
RÚBRICA

GOBIERNO MUNICIPAL

AMEALCO DE BONFIL

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	Sin Especificar	0	13.22	0	Total del Programa Presupuestario	1300000	1261883.03	1022206.66	1231933.03	1022203.5	1022203.5	1022203.5	1022203.5	0	0	NA	1022203.46	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, telecomunicaciones	0			2 - Gasto de inversión	538000	538042.11	457627.34	532862.11	457624.13	457624.13	457624.13	457624.13	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0			2 - Gasto de inversión	750000	750000.02	604629.34	750000.02	604629.34	604629.34	604629.34	604629.34	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	Sin Especificar	0	192700.38	0	Total del Programa Presupuestario	13688544	13683246	12515006	11522468.5	6331310.1	5821155.2	5829444.8	5829444.8	0	0	NA	12319795	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0			1 - Gasto de corriente	938000	938000.93	938000.93	938000.93	938000.93	938000.93	938000.93	938000.93	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	294 - Relaciones y asistencia financiera de gobierno y subgobierno de la información	0			1 - Gasto de corriente	2000	2000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	017 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0			2 - Gasto de inversión	504042.87	503821.15	503821.15	503821.15	503821.15	503821.15	503821.15	503821.15	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0			2 - Gasto de inversión	477261.21	476362.97	476362.97	476362.97	476362.97	476362.97	476362.97	476362.97	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0			2 - Gasto de inversión	1175468.73	1175468.73	1175468.73	1175468.73	1175468.73	1175468.73	1175468.73	1175468.73	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0			2 - Gasto de inversión	1038264.23	1038264.23	1038264.23	1038264.23	1038264.23	1038264.23	1038264.23	1038264.23	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	014 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0			2 - Gasto de inversión	1611062.9	1611062.9	1611062.9	1611062.9	1611062.9	1611062.9	1611062.9	1611062.9	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	011 - Edificación habitacional	0			2 - Gasto de inversión	2120665.63	2120665.63	2120665.63	2120665.63	2120665.63	2120665.63	2120665.63	2120665.63	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	011 - Edificación habitacional	0			2 - Gasto de inversión	21991987.72	21991987.72	21991987.96	21991987.96	21991987.96	21991987.96	21991987.96	21991987.96	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	022 - Edificación no habitacional	0			2 - Gasto de inversión	130070.88	130070.88	130070.88	130070.88	130070.88	130070.88	130070.88	130070.88	0	0	NA	NA	Validado	
Quetzó	Amecalco de Bonfil	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Entidades	441 - Ayudas sociales	0			2 - Gasto de inversión	475957.6	475957.6	475957.6	475957.6	475957.6	475957.6	475957.6	475957.6	0	0	NA	NA	Validado	

Identificación	Proyecto de Inversión	Municipio	Ubicación	Superficie (m²)	Valor (€)	Fecha de Ejecución	Estado	Observaciones	
2023-3-01E2030225708	Proyecto de inversión 1200000 modificado 1180233.881	Aneajo de Borfi	Urbanización Siniferter	452	20694 \$	24-11-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225716	Proyecto de inversión 500000 modificado 500000.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	30	20765 \$	07-09-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225716	Proyecto de inversión 800000 modificado 791984.1	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	49	21236 \$	17-11-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225716	Proyecto de inversión 750000 modificado 750000.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	245	20333 \$	27-11-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225757	Proyecto de inversión 1500000 modificado 1500000.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	85	20566 \$	09-11-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225764	Proyecto de inversión 2810209 modificado 2810209.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	11	7	01-06-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225764	Proyecto de inversión 1528016 modificado 1528016.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	7	5	01-06-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225766	Proyecto de inversión 766410 modificado 766410.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	4	2	01-06-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0
2023-3-01E2030225766	Proyecto de inversión 1296110 modificado 1296110.011	Aneajo de Borfi	Transportes y estables Siniferter	2	2	01-06-2023	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0

Fecha	Proyecto de Inversión	Municipio	Identificador	Vigencia	Estado	Valor	Avance	Observaciones
2023	3.0UE2303025702	Aneasteo de Bonifacio	21152	7	5	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025705	Aneasteo de Bonifacio	21158	7	5	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025706	Aneasteo de Bonifacio	21159	5	4	2	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025709	Aneasteo de Bonifacio	21220	5	18	12	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025702	Aneasteo de Bonifacio	21226	5	22	14	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025706	Aneasteo de Bonifacio	21245	7	5	0	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025702	Aneasteo de Bonifacio	21246	5	7	5	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.
2023	3.0UE2303025702	Aneasteo de Bonifacio	21252	5	7	5	0	Observación A petición de Municipio, tramite 3.0. usuario androbotlogia, fecha 2023-10-09. oas2. observación A petición de Municipio, tramite 3.0.

Identificación	Proyecto de Inversión	Municipio	Estado	Valor	Avance	Fecha	Observaciones	Estado	Valor	Avance	Fecha	Observaciones
2023-03-020303262146	Proyecto de inversión EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	41760	21	0	Se inició la adquisición de los equipos de laboratorio para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	41760	21	0	Se inició la adquisición de los equipos de laboratorio para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262149	Proyecto de inversión EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS ESTERILIZADAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	26100	20	0	Se inició la adquisición de los materiales para la construcción de viviendas esterilizadas en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	26100	20	0	Se inició la adquisición de los materiales para la construcción de viviendas esterilizadas en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262152	Proyecto de inversión EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	41760	21	0	Se inició la adquisición de los equipos de laboratorio para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	41760	21	0	Se inició la adquisición de los equipos de laboratorio para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262665	Proyecto de inversión EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	39200	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la compra de mobiliario para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	39200	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la compra de mobiliario para el laboratorio de análisis de suelos en la localidad de Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262667	Proyecto de inversión RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	21026	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	21026	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262722	Proyecto de inversión RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	100000	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	100000	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.
2023-03-020303262713	Proyecto de inversión RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, LOCALIDAD DE DOÑEPEL, ORO.	Municipio de Amaseco de Bonfil	Quintana Roo	200000	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.	En Ejecución	200000	0	0	Se inició la adquisición de los materiales para la reconstrucción de las obras de infraestructura para la vivienda en la localidad de San Juan de los Ríos, Doñepel, Orizaba.

MUNICIPIO DE Amealco de Bonfil INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023																															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo						
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	416 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	5.- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	17320	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como directos en la MIDS al Cálculo FAS (proyectos de vivienda, salud, correspondiente/educación y alimentación). Sumatoria de proyectos que han sido registrados en la MIDS al Cálculo FAS durante el año. La clasificación MIDS al Cálculo FAS 2016 puede ser consultada en el proyecto correspondiente	Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al Cálculo FAS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Desdoblado	185185	1.85185	6885	289.75	Validado									
										33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	416 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	5.- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como directa de contribución directa en el Cálculo FAS (proyectos de vivienda, salud, correspondiente/educación y alimentación). Sumatoria de proyectos que han sido registrados en la MIDS al Cálculo FAS durante el año. La clasificación MIDS al Cálculo FAS 2016 puede ser consultada en el proyecto correspondiente	Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al Cálculo FAS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acumulado	47.2222	89.93135	190.44	Validado
										33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	416 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	1005	FORTALUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	6.- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el periodo de recursos	Del monto anual aprobado de FORTALUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este porcentaje anual aprobado de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta.	Recursos transferidos del FORTALUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acumulado	75	61.2878	81.73	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	416 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A	1005	FORTALUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Regional	6.- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTALUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este porcentaje anual aprobado de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta.	Componente de proyectos complementarios registrados en la MIDS al Cálculo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que no están registrados en la MIDS al Cálculo FAS durante el año. La clasificación MIDS al Cálculo FAS 2016 puede ser consultada en el proyecto correspondiente	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al Cálculo FAS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acumulado	75	9.3215	542.8	Validado									