

2024

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR - MUNICIPIO**



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LA CRUZ EN AL LOCALIDAD EL CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: EL CUISILLO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 394 HABITANTES

FONDO: FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA.

N° DE CONTRATO: MAQ.252.FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 900,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 894,336.70

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 894,336.70

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17-may-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 15-jul-24

FECHA DE TERMINO REAL: 15-jun-24

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M3	972.44
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	237.91
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	151.36
1.04	EXCAVACION DE CEPAS A MANO PARA DENTELLONES EN MATERIAL TIPO "B".	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	390.07
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
1.07	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	972.44
<b>2</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	194.49
<b>3</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	543.80
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO.	M2	409.33
3.03	ADEMADO DE CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,	M3	10.23
3.04	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> .	ML	3.50
3.05	FRANJA DE 1.00M X 4.00M COLADA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM <sup>2</sup> DE 10CM DE ESPESOR, ESTAMPADO CON LOGOTIPO DE AMEALCO ADMON CON LEYENDA "AMEALCO PROGRESO Y FELICIDAD" COLOR PROPUETO POR SUPERVISIÓN, COLOCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE OBRA	M2	7.00
3.06	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS Y LARGO VARIABLE DEPENDE AL ANCHO DE VIALIDAD. ELEBORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.	ML	7.00
<b>4</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
4.01	REUBICACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 2" EXISTENTE, DE AGUA POTABLE, COLOCACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	81.00
4.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEC DE 1/2" (13 mm), COPLE REPARACIÓN KITEC DE 1/2", EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 m,	PZA	4.00
4.03	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00
4.04	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	960.48

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR - MUNICIPIO**



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<b>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	
		
C. J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	J. GUADALUPE HERNÁNDEZ BLAS SECRETARIO AJUDANTE DEL CONSEJO
<b>RESIDENTE</b>	<b>SUPERVISOR</b>	
		J. Guadalupe Hernandez Blas
ING. CESAR MARTINEZ VAZQUEZ	ARQ. JESUS MANCILLA PÉREZ	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



1538

**OPERADO**  
2024  
**RAMO 33**  
**FAISMUN**